

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_	NUMERO_P	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	REFERENC	FECHA_INIC	FECHA_TERM	COMPRO	DEVENG	EJERCI	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO			EJECUTORA	ROYECTO	ENEficiADA	HOMBRES	ARIDOS	A	IO	INO	METIDO	ADO	DO		FISICOS	OTOS					
2019	1	QUE	Proyecto de inversión	526,060.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526060.0, modificado:GALL - 11736}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11736	S	276	184	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:303.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , ENTRE LA CALLE BENTO JUAREZ Y ALVARO OBREGÓN EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, lon: -100.49598902, 1 lat:20.78905491}}	30-04-2019	31-12-2019	343,465.50	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507500/p}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE	Proyecto de inversión	341,032.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341032.0, modificado:TRATAMIENTO O - 12119}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	12119	S	123	82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:321.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HAIENDA JURICA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y , DE HACIENDA SAN MIGUELITO CAMINO A LA TRATADORA DE AGUAS, lon: -100.50008325, 1 lat:20.73515946}}	30-04-2019	31-12-2019	102,309.60	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507685/p}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:GONZÁLEZ FLORES - 18220}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18220	S	135	91	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:442, direccion:CALLE SALVADOR COLONIA VICTORIA POPULAR, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR MENCHACA II HASTA LLEGAR A LA COLONIA VICTORIA POPULAR EN LA CALLE SALVADOR NUMERO 23, lon: -100.3851273, 1 lat:20.62754749}}	30-04-2019	31-12-2019	450,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1509805/p}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_P	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	REFERENC	FECHA_INIC	FECHA_TERM	COMPRO	DEVENG	EJERCI	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	ENTO	ESPONSABLE	ESPONSABLE	ESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO			EJECUTORA	ROYECTO	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIDOS	METAS	IO	INO	RECAUDADO	METIDO	ADO	DO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	OTOS		
2019	1	190	101	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:CONSTRUCCION DE FEDERAL EN DE SERVICIOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:19059}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19059	S	17	10	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:RANCHERIA EL PIE, 76229 EL PIE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y CARRETERA CONOCIDA COMUNIDAD EL PIE, lon:-100.57574779, lat:20.69375084}}	30-04-2019	31-12-2019	690,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:0.0}}	{1510271/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	190	101	1,883,206.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883206.49, modificado:11988}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11988	S	144	96	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.5, meta_modificada:22.5}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SANTA CATARINA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA MONTENEGRO, ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y HACIENDA MONTENEGRO EN LA COMUNIDAD DE S, lon:-100.50198494, lat:20.73621803}}	30-04-2019	31-12-2019	564,961.95	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1507626/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	190	101	1,022,908.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA JURICA DE LA CALLE SAN MIGUELITO A CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - 12206}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	12206	S	123	82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA JURICA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y , ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO CAMINO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA, lon:-100.50008861, lat:20.73520461}}	30-04-2019	31-12-2019	306,872.40	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1507720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	QUE 190 509	Proyecto de inversión	4,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOHANNES KEPLER EN LA COLONIA LA LADERA - 18157	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18157	S	288	192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE JOHANNES KEPLER COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , INGRESO POR EL ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA A LA COLONIA LA LADERA DE LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.38011262, 1 lat:20.6634452}}	30-04-2019	31-12-2019	1,290,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1509773/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	QUE 190 510	Proyecto de inversión	780,093.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUENTEADO EN MORTERO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES), CONCRETO EN LA CALLE TRES GUARNICIONES - 19120	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19120	S	60	36	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadros, meta:240.3}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 3 COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 7 Y , ESTA AL CENTRO DE SAN JOSE EL ALTO INGRESANDO POR LA CALLE DE CORREGIDORA NORTE, lon:-100.38463355, 1 lat:20.64960326}}	30-04-2019	31-12-2019	234,028.18	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuadros, meta:1510289/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	QUE 190 507	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA PRADOS DE MIRANDA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 11114	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11114	S	525	350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34422996, 1 lat:20.57366289}}	30-04-2019	31-12-2019	900,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1507245/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_OTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	364	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES CONSTRUCCIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 11388	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11388	S	525	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34357014, lat:20.57470752}}	30-04-2019	31-12-2019	1,350,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507364/p}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	509	Proyecto de inversión	2,709,261.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES ALIMENTACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LÍNEA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE INTERCONEXIÓN SOBRE LA LÍNEA UBICADA EN LA CALE LUIS DONALDO COLOSIO - 17802	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	17802	S	288	192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1605.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO ENTRE Y LÍNEA DE CONEXIÓN QUE VIENE DESDE EL PENAL HASTA LA INTERCONEXION CON LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-100.38014481, lat:20.66339501}}	30-04-2019	31-12-2019	812,778.36	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1509590/p}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	698	Proyecto de inversión	828,724.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITOS SIETE CALLES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), HYPATIA GALLIEO Y JOHANNES KEPLER DE CALLE EUCLIDES A 724.8, CALLE SIN NOMBRE - 18009	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18009	S	288	192	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE CIRCUITO 7 COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO ENTRE CALLE HYPATIA Y CALLE GALLIEO GALLIEO, ENTRADA POR ANILLO VIUAL FRAY JUNIPERO SERRA HASTA LLEGAR AL CIRCUITO 7 EN LA COLONIA LA LADER, lon:-100.38007507, lat:20.66322435}}	30-04-2019	31-12-2019	248,617.44	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1509698/p}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_	NUMERO_P	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INIC	FECHA_TERM	COMPRO	DEVENG	EJERCI	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO			EJECUTORA	ROYECTO	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIDOS	METAS	IO	INO	RECAUDADO	METIDO	ADO	DO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	OTOS			
2019	1	185	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES RECONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-19107}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19107	S	28	20	0 a:88.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA PALO DULCE, 76214 LA ESTANCIA DE PALO DULCE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A PALO DULCE, lon:-100.47913629, 1 lat:20.86351282}}	30-04-2019	31-12-2019	120,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:0}}	avance:0.0	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	329	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES CONSTRUCCION DE BARDADO PERIMETRAL EN ESCUELA TV SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON -800000.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19253	S	130	69	0 }	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:RANCHO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y , EN LA CALLE PRIMAVERA SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA, lon:-100.39455132, 1 lat:20.74626634}}	30-04-2019	31-12-2019	240,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:0}}	avance:0.0	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	189	Proyecto de inversión	18,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA -18E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	10945	S	525	350	0 0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34419241, 1 lat:20.57368298}}	30-04-2019	31-12-2019	7,353,631.27	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3235.0, meta_modificada:0}}	avance:0.0	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_	NUMERO_P	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INIC	FECHA_TERM	COMPRO	DEVENG	EJERCI	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	ESPONSABLE	ESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO			EJECUTORA	ROYECTO	ENEficiADA	MUJERES	HOMBRES	ARIDOS	METAS	IO	INO	RECAUDADO	METIDO	ADO	DO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	OTOS			
2019	1	QUE	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UNO DOS Y TRES ZONA ALTA DE LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA - 11152	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11152	S	525	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34355136, lat:20.57469748}}	30-04-2019	31-12-2019	1,050,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE	Proyecto de inversión	6,050,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JIMÉNEZ Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA DESCARGA LOCALIDAD PIE DE GALLO - 11689	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11689	S	87	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:PUEBLO LOS JIMÉNEZ, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE Y ENTRADA POR CALLE BENITO JUAREZ Y TOMAR LA BIFURCACION POR CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.49712896, lat:20.787435}}	30-04-2019	31-12-2019	1,815,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE	Proyecto de inversión	341,032.00	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE BENITO JUÁREZ A MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO - 11835	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11835	S	63	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ENTRE BENITO JUAREZ Y MARIANO ESCONEDO EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.48987627, lat:20.78439074}}	30-04-2019	31-12-2019	102,309.60	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	royecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPIO_R	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	QUE 190 101 507	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, o:FEDERAL, o:TELESECUNDARIAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0} JÁUREG - 12370	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	12370	S	171	114	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TRANSITO Y , ENTRE CALLE HACIENDA EL TRANSITO PASANDO HACIENDA MONTENEGRO, lon:-100.4993005, 1 lat:20.7395793}}	30-04-2019	31-12-2019	900,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1507791/p royecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE 190 101 507	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, o:FEDERAL, o:CONSTRUCCIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0} JÁUREGUI - 12422	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	12422	S	95	64	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA SOLANA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A HACIENDA LA SOLANA EN SAN MIGUELITO SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.50577222, 1 lat:20.73675986}}	30-04-2019	31-12-2019	330,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1507814/p royecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	1,458,918.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, o:FEDERAL, o:INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUI UNO CALLE HYPATIA DE CALLE ALBERT Y CONVENIO EISTEIN A CARRETERA AL PENAL CALLE GALILEO GALILEI DE CAL - 17953	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	17953	S	288	192	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE CIRCUITO 1 COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HYPOTIA Y CALLE GALILEO, ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA HASTA LLEGAR AL CIRCUITO 1 DE LA COLONIA LA LADERA DELEGACION EPIGMEI, lon:-100.38009116, 1 lat:20.66410775}}	30-04-2019	31-12-2019	437,675.49	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1509668/p royecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

