

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_FUENTES	PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS_FISICOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021			Proyecto de inversión	999,999.98	999,999.98	483.34))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), OSORES, COLONIA HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	605	S		42	40	0	0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE SANTIAGO INTERIOR SN COLONIA HÉRCULES, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE RIBERA DEL RIO Y AVENIDA HÉRCULES ORIENTE, CALLE EMETERIO GONZALEZ PREESCOLAR FELIX OSORES UBICADO EN CALL, lon:-100.34978443, lat:20.60274195))	01-06-2021	31-12-2021	1,109,054.82	1,133,483.34	1,109,054.82	1,109,054.82	1,109,054.82	3.34))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00493, contratista:ING. CIVIL JOSE CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97783 de 3.62, importe_modificado:1133483.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, proyecto:UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97783 de 3.62, importe_modificado:1133483.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, proyecto:UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97783 de 3.62, importe_modificado:1133483.34))	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	865,594.34	865,594.34	91.43))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA CALLE NICOLAS CAMPA, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	1642	S		1781	1800	0	0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE LA PRESTA PROYECTO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUAR, lon:-100.48901254, lat:20.78319894))	01-06-2021	31-12-2021	717,541.52	733,991.43	717,541.52	717,541.52	717,541.52	43))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00693, contratista:BOA ORA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:84942 de 4.43, importe_modificado:733991.43))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, proyecto:UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:84942 de 4.43, importe_modificado:733991.43))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, proyecto:UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:84942 de 4.43, importe_modificado:733991.43))	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	556.92))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ANDRÉS BALVANERA, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	1954	S		237	230	0	0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:63, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO A EL PINTO Y CARRETERA SANTA ROSA JAUREGUI A CHICHIMEQUILLA S, CALLE INDEPENDENCIA OBRA EN PRIMARIA ANDRÉS, lon:-100.42681304, lat:20.76421987))	01-06-2021	31-12-2021	2,079,002.86	2,179,556.92	2,079,002.86	2,079,002.86	2,079,002.86	6.92))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00233, contratista:ING. JOSE ALONSO GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:217955 de 56.92, importe_modificado:2179556.92))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, proyecto:UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:217955 de 56.92, importe_modificado:2179556.92))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, proyecto:UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:217955 de 56.92, importe_modificado:2179556.92))	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION N	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FISICOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2021	3	01906877	Proyecto de inversión	3,474,301.99	QUE2102 de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LUIS HASTA CALLE MARIANO MATAMOROS, Y DE CALLE MARIANO MATAMOROS DESDE DERALES CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA Y CONVENIOS), COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2203	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	2203	S	470	430	0	0	7.0}	(geo1: {eve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ZARAGOZA OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LUIS, lon:-100.45647405, lat:20.74291875})	01-06-2021	31-12-2021	3,000,000.00	3,387,979.44	2,709,646.63	2,709,646.63	2,709,646.63	2,709,646.63	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0051/3, contratista:Ing. Ismael Estrella, convocante:Martinez, UNICIO DE QUERÉTARO, monto:33879 de 79.44, importe_modificado:33879.944})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:2827.0, meta_modificada:2827.0})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0})	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0054/3, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE O. S.A. DE C.V., convocante:UNICIO DE QUERÉTARO, monto:23799 de 84.79, importe_modificado:236917.964})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:190703.0, meta_modificada:190703.0})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:190703.0, meta_modificada:190703.0})	En Ejecución	Validado avances
2021	3	01907034	Proyecto de inversión	2,408,000.00	QUE2102 de inversión	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2218	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	2718	S	2700	2500	0	0	0.0}	(geo1: {eve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS OBRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERR, lon:-100.45085233, lat:20.74508016})	01-06-2021	31-12-2021	2,318,114.54	2,369,174.33	2,318,114.54	2,318,114.54	2,318,114.54	2,318,114.54	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0054/3, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE O. S.A. DE C.V., convocante:UNICIO DE QUERÉTARO, monto:23799 de 84.79, importe_modificado:236917.964})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:190703.0, meta_modificada:190703.0})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:190703.0, meta_modificada:190703.0})	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	01907145	Proyecto de inversión	2,991,999.99	QUE2102 de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DESDE CALLE OCEANIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA RIVERA MEXICANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2895	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	2895	S	2700	2500	0	0	0.0}	(geo1: {eve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PUEBLO LA RIVERA, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE OCEANIA, CALLE SANTA MONICA OBRA UBICADA EN CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE, lon:-100.45480308, lat:20.74792557})	01-06-2021	31-12-2021	2,778,861.84	2,844,123.32	2,778,861.84	2,778,861.84	2,778,861.84	2,778,861.84	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0055/3, contratista:ING. GUSTAVO VEGA ZUÑIGA, convocante:UNICIO DE QUERÉTARO, monto:28497 de 30.62, importe_modificado:284412.332})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:3130.0, meta_modificada:3130.0})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:190714.0, meta_modificada:190714.0})	(meta1: {unidad_metros cuadrados de construcción, meta:190714.0, meta_modificada:190714.0})	En Ejecución	Validado avances		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_FUENTES PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS_FISICOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021			Proyecto de inversión	3,771,797.88		REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE 3, DE CALLE RUBI A CALLE 8, Y CALLE 8, DE CALLE 5 A PRIVADA DE CALLE 3, COLONIA AMPLIACIÓN OASIS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ Y CONVENIOS), EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 3817	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	3817	S	800	700	0	0.00		(geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 5 CALLE 3 Y CALLE 8 INTERIOR COLONIA EL OASIS, 78024 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE OPALO OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTA, lon:-100.38104019, lat:20.65176312))	01-06-2021	31-12-2021	3,200,000.00	3,462,128.94	2,584,460.49	2,584,460.49	2,584,460.49	2,584,460.49	8.94		(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0057/3, contratista:ING. MARIO ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ, corvocate:MGARCIA, UNICION DE QUERETARO, monto:3462128.94, importe_modificado:3462128.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0))	(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1642.08))	1907474 /proyecto de _PROC ESO, 1907474 /proyecto En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	1,099,999.92		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4156	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	4156	S	237	230	0	0.00		(geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO A PINTO Y CAMINO A TIERRA BLANCA, CALLE INDEPENDENCIA PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA SIN NUME, lon:-100.42540133, lat:20.76448018))	01-06-2021	31-12-2021	958,187.29	979,292.73	958,187.29	958,187.29	958,187.29	958,187.29	73		(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0058/3, contratista:BR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., corvocate:MGARCIA, UNICION DE QUERETARO, monto:1008602.91, importe_modificado:979292.73))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0))	(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:311.13))	1907591 /proyecto En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	1,051,681.86		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 4647	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	4647	S	132	125	0	0.00		(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO REYES INTERIOR COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 76134 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE VICENTE RIVAPALACIO OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LEOPO, lon:-100.43743786, lat:20.61032949))	01-06-2021	31-12-2021	1,020,888.53	1,043,938.47	1,020,888.53	1,020,888.53	1,020,888.53	1,020,888.53	8.47		(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0059/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDEZ, corvocate:MGARCIA, UNICION DE QUERETARO, monto:1044281.66, importe_modificado:1043938.47))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0))	(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.97))	1907684 /proyecto En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_FUENTES PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021			Proyecto de inversión	1,661,540.42	378.211)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE PINO SUAREZ DESDE CALLE CORREGIDORA HASTA 195 ML. EN LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6215	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	6215	S	1852	1750	0	0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE PINO SUAREZ DESDE CALLE CORREGIDORA ENTR. lon:-100.42936466, lat:20.75896863))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0062/3, contratista:TECNO CONSTRUCCIONES ROCCO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO O. monto:16293 de 78.21, importe_modificado:16293 de 8.21))	(unidad_medida:Metros cuadrados o INICIO de proyecto _PROC ESO)	1908227	En Ejecución	Validado avances						
2021			Proyecto de inversión	2,604,480.79	211.02)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6301	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	6301	S	1650	1550	0	0.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE 20 DENOVEMBRE INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE D. lon:-100.44628736, lat:20.74542084))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0063/3, contratista:INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO O. monto:25497 de 46.47, importe_modificado:254021 de 1.02))	(unidad_medida:Metros cuadrados de proyecto _PROC ESO, 1908271	1908271	En Ejecución	Validado avances						
2021			Proyecto de inversión	3,480,162.10	851.32)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 6446	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	6446	S	289	280	0	0.1.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES INTERIOR COLONIA BOLAÑOS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PISCIS Y CALLE LEO, CALLE SATURNO OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEÑO GONZÁLEZ UBICADA EN CALLE ASTEROIDES SIN NÚME. lon:-100.37515983, lat:20.61709665))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1541.0, meta_modificada:1541.0))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0064/3, contratista:DI COCESA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO O. monto:31998 de 51.32, importe_modificado:31998 de 1.32))	(unidad_medida:Metros cuadrados de proyecto _PROC ESO, 1908323	1908323	En Ejecución	Validado avances						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_FUENTES PROBADO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS_FISICOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
2021			Proyecto de inversión	3 01908356	2,375,999.99	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	6676	S	1090	1070	0	4.00)	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOISES SOLANA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ELIAS OBRA UBICADA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE CALLE MOISES SOLANA HASTA CALLE , lon:-100.39652297, lat:20.74493252))	01-06-2021	31-12-2021	2,095,235.24	2,141,385.78	2,095,235.24	2,095,235.24	2,095,235.24	2,095,235.24	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0065/3, contratista:MI CROINDUSTRIAL INTEGRA S.A. DE C.V., convocante:MUJERES O. UNICION DE QUERETARO, monto:22900.85.18, importe_modificado:214138.5.7))	(meta1: (unidad_metros:122, meta_modificada:122))	(meta1: (unidad_metros:119, meta_modificada:119))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0067/3, contratista:CONSTRUCTORA ICQ S.A DE C.V., convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:46208.30.47, importe_modificado:462083.2.49))	(meta1: (unidad_metros:8, meta_modificada:8))	(meta1: (unidad_metros:141, meta_modificada:141))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0052/3, contratista:ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:29690.45.71, importe_modificado:296904.9.32))	(meta1: (unidad_metros:190, meta_modificada:190))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0052/3, contratista:ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:29690.45.71, importe_modificado:296904.9.32))	(meta1: (unidad_metros:190, meta_modificada:190))	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	3 01908408	4,719,597.18	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	6890	S	720	680	0	9.00)	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IZTACIHUATL Y POPOCATEPETL INTERIOR COLONIA LOMA BONITA, 76118 SAN TIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IZTACIHUATL Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE ALPES OBRA UBICADA EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTADRE, lon:-100.45001644, lat:20.64847347))	01-06-2021	31-12-2021	4,200,000.00	4,620,830.47	3,736,605.92	3,736,605.92	3,736,605.92	3,736,605.92	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0067/3, contratista:CONSTRUCTORA ICQ S.A DE C.V., convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:46208.30.47, importe_modificado:462083.2.49))	(meta1: (unidad_metros:174, meta_modificada:174))	(meta1: (unidad_metros:141, meta_modificada:141))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0052/3, contratista:ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:29690.45.71, importe_modificado:296904.9.32))	(meta1: (unidad_metros:190, meta_modificada:190))	En Ejecución	Validado avances					
2021			Proyecto de inversión	3 01908483	3,017,045.89	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	7148	S	125	120	0	0.00)	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:98, direccion:CALLE 15 DE MAYO Y REFORMA INTERIOR PUEBLO SAN ISIDRO VIEJO, 76224 SAN ISIDRO EL VIEJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A CASA BLANCA Y CAMINO CAMINO A SAN MIGUELITO, CALLE SAN ISIDRO OBRA UBICADA EN LA CALLE 15 DE , lon:-100.46587626, lat:20.74367574))	01-06-2021	31-12-2021	2,700,000.00	2,969,045.71	2,139,156.25	2,139,156.25	2,139,156.25	2,139,156.25	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0052/3, contratista:ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:29690.45.71, importe_modificado:296904.9.32))	(meta1: (unidad_metros:265, meta_modificada:265))	(meta1: (unidad_metros:190, meta_modificada:190))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0052/3, contratista:ING. CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:UNICION DE QUERETARO, monto:29690.45.71, importe_modificado:296904.9.32))	(meta1: (unidad_metros:190, meta_modificada:190))	En Ejecución	Validado avances					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A FUENTES PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2021		3	01908531	1,499,999.50	(ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.50, modificado:1301394.16))	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7310	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	7310	S	237	230	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, modificado:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A TIERRA BLANCA Y CARRETERA MONTENEGRO A PINTO, CALLE INDEPENDENCIA OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL ENTRE CAMINO A TI, lon: 100.42549155, lat:20.76447125)}	01-06-2021	31-12-2021	1,273,346.87	1,301,394.16	1,273,346.87	1,273,346.87	1,273,346.87	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0056/3, contratista:ING. CIVIL LAURA IRENE FALCON MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1479761.16, importe_modificado:1301394.16)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:1.94)}	190853	1/proyecto o_INICIO	1908531	1908531	En Ejecución	Validado avances
2021		3	01908543	4,619,999.99	(ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619999.99, modificado:4480859.95))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTEMOC HASTA LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7349	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	7349	S	470	460	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, modificado:2800.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR COLONIA LAS ROSAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TULIPANES, CALLE VIOLETAS OBRA UBICADA EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTEMOC HASTA CALLE TUL, lon: 100.44207629, lat:20.74507471)}	01-06-2021	31-12-2021	4,100,000.00	4,480,859.95	3,731,202.43	3,731,202.43	3,731,202.43	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0068/3, contratista:CONSTRUCORA GHECCO S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4480859.95, importe_modificado:4480859.95)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:233.128)}	190854	3/proyecto o_INICIO	1908543	1908543	En Ejecución	Validado avances
2021		3	01908569	3,463,853.17	(ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463853.17, modificado:3183410.79))	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE S. DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12 Y CALLE DE MARIA DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE SAN AGUSTÍN, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 7407	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	7407	S	1050	950	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, modificado:2200.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 5 DE MARIA INTERIOR COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ, CALLE DE JESÚS OBRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12, lon: 100.38409366, lat:20.64888736)}	01-06-2021	31-12-2021	2,900,000.00	3,183,410.79	2,771,618.40	2,771,618.40	2,771,618.40	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0099/3, contratista:CONSTRUCTORA ZYANIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3183410.79, importe_modificado:3183410.79)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:191.532)}	190856	9/proyecto o_INICIO	1908569	1908569	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021		3	Proyecto de inversión	2,044,034.29	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044034.29, modificado:186318078)}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y AULA ADOSADA EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18078	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18078	S		75	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADO EN CALLE PRIMAVERA, lon:-100.39453848, lat:20.74627864)}	01-06-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,863,314.79	798,286.45	798,286.45	798,286.45	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0075/3, contratista:ING. JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, importe_modificado:186318078))	1911551	{proyecto_ PROCESO, avance:41.1	En Ejecución	Validado avances
2021		3	Proyecto de inversión	1,434,791.70	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434791.7, modificado:1407346.09)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR GENERAL JOSE MA. ARTEAGA, LOCALIDAD SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18275	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18275	S		46	45	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR JOSE MA. ARTEAGA UBICADA EN CALLE CORREGIDORA SN E, lon:-100.39315446, lat:20.73811142)}	01-06-2021	31-12-2021	1,105,105.43	1,407,346.09	1,105,105.43	1,105,105.43	1,105,105.43	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0076/3, contratista:ING. G. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, importe_modificado:1407346.09))	1911662	{proyecto_ PROCESO, avance:175.88}	En Ejecución	Validado avances
2021		3	Proyecto de inversión	3,845,445.32	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845445.32, modificado:3540141.46)}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE ARROYO SECO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 18429	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18429	S		800	700	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR PUEBLO EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ARROYO SECO, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AR, lon:-100.42331348, lat:20.66871028)}	01-06-2021	31-12-2021	3,213,523.01	3,540,141.46	3,213,523.01	3,213,523.01	3,213,523.01	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0077/3, contratista:ING. JOSÉ GUSTAVO SILIS TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, importe_modificado:3540141.46))	1911719	{proyecto_ PROCESO, avance:127.076}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICACIO N	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOGRE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	3	01911865	Proyecto de inversión	1,291,795.24	{ff1: (ciclo_recurso:20 21,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291795.2 4, modificado:1236 002.45)}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 18705	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18705	S	210	190	0	0}}	{meta1: (unidad_m edida:Metr os lineales, meta:415. 0, meta_modi ficada:415. 0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 3 DE MAYO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-100.59398648, lat:20.66237094)}	01-06-2021	31-12-2021	900,000.00	1,236,002.45	569,966.33	569,966.33	569,966.33	2.45}}	{cto1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:SOP/2021- 0078/3, contralista:G RUPO CONSULTO R MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, O, monto:12360 02.45, importe_modif icado:123600 2.45}}	(unidad_me O, 191186 5/proyect o_INICI 1911865 lineales, avance:191. 35}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	01911889	Proyecto de inversión	309,529.25	{ff1: (ciclo_recurso:20 21,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309529.25 , modificado:2795 09.71)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA 80 ML COMUNIDAD DE PIE DE GALLO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18764	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18764	S	65	55	0	0}}	{meta1: (unidad_m edida:Metr os lineales, meta:114. 0, meta_modi ficada:114. 0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLÁS CAMPA, CALLE PINO SUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMENE, lon:-100.48898571, lat:20.78321231)}	01-06-2021	31-12-2021	273,485.79	279,509.71	273,485.79	273,485.79	273,485.79	71}}	{cto1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:SOP/2021- 0079/3, contralista:AR O, JUAN CARLOS CASTANON CORONA, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO O, monto:29999 7.96, importe_modif icado:279509. 71}}	(unidad_me O, 191188 9/proyect o_INICI 1911889 lineales, avance:111. 53}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	01911911	Proyecto de inversión	5,191,388.47	{ff1: (ciclo_recurso:20 21,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191388.4 7, modificado:4899 289.26)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18799	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18799	S	5500	4500	0	0}}	{meta1: (unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcci ón, meta:4740 .0, meta_modi ficada:474 0.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 5, lon:-100.44974707, lat:20.74212778)}	01-06-2021	31-12-2021	4,500,000.00	4,899,289.26	4,143,399.90	4,143,399.90	4,143,399.90	9.26}}	{cto1: (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:SOP/2021- 0081/3, contralista:C ONSTRUCCI ONES ACERO, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO O, monto:48992 89.26, importe_modif icado:489928 9.26}}	(unidad_me INICIO, 1911911 cuadrados /proyecto de PROC 89.26, construcció n, 1911911 /proyecto En Inicio) Ejecución	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021		3	Proyecto de inversión	4,400,751.25	01911929	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE DERALES QUERÉTARO (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), GONGORA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18834	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18834	S	247	240	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PROLONGACION PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN, lon:-100.45882173, lat:20.74095459)}	01-06-2021	31-12-2021	3,800,000.00	4,197,776.95	3,480,594.78	3,480,594.78	3,480,594.78	3,480,594.78	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0082/3, contratista:AC SA CONTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:4197776.95, importe_modificado:4197776.95)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1911929, meta_modificada:1911929)}	1911929	9/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2021		3	Proyecto de inversión	957,698.42	01912452	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20038	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20038	S	144	158	0	{meta1: (unidad_m edida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERETARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE M, lon:-100.37576162, lat:20.86405501)}	01-06-2021	31-12-2021	622,530.13	937,559.03	622,530.13	622,530.13	622,530.13	622,530.13	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0113/3, contratista:AR Q, MA JULIANA LARA CABRERA, convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:937559.03, importe_modificado:937559.03)}	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:1912452, meta_modificada:1912452)}	1912452	2/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2021		3	Proyecto de inversión	3,842,184.96	01912471	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ DESDE CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA CALLE PLAZA REVOLUCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20072	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20072	S	2065	2050	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ INTERIOR PUEBLO SAN JOSE BUENAVISTA, 76226 BUENAVISTA, QUERETARO ENTRE CALLE PLAZA REVOLUCIÓN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO Z, lon:-100.46772178, lat:20.82302494)}	01-06-2021	31-12-2021	3,420,396.16	3,495,735.27	3,420,396.16	3,420,396.16	3,420,396.16	3,420,396.16	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0084/3, contratista:DA COBA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:3495736.95, importe_modificado:3495736.95)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1912471, meta_modificada:1912471)}	1912471	1/proyecto o_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION N	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FISICOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021			Proyecto de inversión	3,774,796.84	QUE2102 de 01912479	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMERA 450 (APORTACION ANIVERSARIO HASTA 275 ML. EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20096	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20096	S	434	430	0	0.30	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE. lon:-100.46132691, lat:20.74238937))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00853, contratista:ING. GERARDO HERNANDEZ NCA, corvocate:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, cantidad:1912479 cuadrados, monto:3650165.77, importe_modificado:3650165.77))	01-06-2021	31-12-2021	3,286,791.42	3,650,165.77	3,286,791.42	3,286,791.42	3,286,791.42	5.77	6.84		1912479	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	2,552,951.32	QUE2102 de 01912509	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA 230 ML. EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20186	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20186	S	460	440	0	0.00	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA UBICADA EN CALLE HERMENEGILDO. lon:-100.45088432, lat:20.73784846))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00863, contratista:GRUPO PG. S.A. DE C.V., corvocate:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, cantidad:1912509 cuadrados, monto:2349551.48, importe_modificado:233693.13))	01-06-2021	31-12-2021	2,721,938.43	2,936,939.33	2,721,938.43	2,721,938.43	2,721,938.43	9.33	3.13		1912509	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	2,514,704.79	QUE2102 de 01912523	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIOQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20210	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20210	S	180	170	0	0.00	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIOQUILLA, 76226 JURIOQUILLA, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA VILLAS DEL MESON Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO ENTRE. lon:-100.45789587, lat:20.71027284))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00893, contratista:ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION, S.A. DE C.V., corvocate:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, cantidad:1912523 cuadrados, monto:2304499.58, importe_modificado:2304499.58))	01-06-2021	31-12-2021	2,100,000.00	2,304,499.58	893,290.83	893,290.83	893,290.83	9.58	46		1912523	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_FUENTES	PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION Ejecutora	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2021		3	Proyecto de inversión	2,354,164.68		411.54)	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ARROYO VERDE, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE ARROYO BLANCO, Y CALLE DESIERTO DE KALAHARI, DE CALLE ARROYO ZARCO A DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20337	S	550	450	0	0.00}		(geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ARROYO VERDE Y DESIERTO DE KALAHARI INTERIOR COLONIA LOS ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO ZARCO Y CALLE ARROYO BLANCO, CALLE ARROYO SECO OBRA UBICADA EN CALLE ARROYO VERDE Y DE, lon:-100.38081919, lat:20.64767666))	01-06-2021	31-12-2021	1,900,000.00	2,154,411.54	1,699,486.59	1,699,486.59	1,699,486.59	1,699,486.59	1.54}}	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0089/3, contratista:ING. JORGE OBREGON ALVAREZ, corvocate:MUNICIPIO DE QUERETARO, (unidad_medidas:cuadrados, monto:2154411.54, importe_modificado:1340.96))		(1912585/proyecto ESO, 1912585/proyecto _PROC ESO, 1912585/proyecto _PROC ESO, 1912585/proyecto _PROC ESO, 1912585/proyecto _PROC ESO, 1912585/proyecto _PROC ESO, 1912585/proyecto _PROC ESO, 1912585/proyecto En Ejecución Validado avances
2021		3	Proyecto de inversión	1,463,325.99		799.92)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURRIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20644	S	180	170	0	0.00}		(geo1: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURRIQUILLA, 76226 JURRIQUILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DEMAYO ENTRE, lon:-100.45745459, lat:20.70907349))	01-06-2021	31-12-2021	1,100,000.00	1,395,799.92	593,394.94	593,394.94	593,394.94	593,394.94	9.92}}	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0091/3, contratista:VI CAP CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, corvocate:MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medidas:metros, monto:1395799.92, importe_modificado:139579.92) avance:131.52))		(1912681/proyecto _PROC ESO, 1912681/proyecto _PROC ESO, 1912681/proyecto _PROC ESO, 1912681/proyecto En Ejecución Validado avances
2021		3	Proyecto de inversión	147,724.52		08.42}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 44 M. COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20742	S	444	420	0	0.00}}		(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN, lon:-100.46013601, lat:20.74098469))	01-06-2021	31-12-2021	142,470.31	145,608.42	142,470.31	142,470.31	142,470.31	142,470.31	4.42}}	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0092/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDEZ, corvocate:MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medidas:metros, monto:145635.37, importe_modificado:145608.42) avance:43.04))		(1912721/proyecto _PROC ESO, 1912721/proyecto _PROC ESO, 1912721/proyecto _PROC ESO, 1912721/proyecto En Ejecución Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS_FISICOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2021			Proyecto de inversión	1,138,596.47	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138596.47, modificado:1120173.81)}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 20794	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20794	S	210	190	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUILLERMO PRIETO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-100.50949086, lat:20.66251684)}	01-06-2021	31-12-2021	970,550.53	1,120,173.81	970,550.53	970,550.53	970,550.53	3.81	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00933, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, importe_modificado:1120173.81, avance:359.55))	191274	5	proyecto	o	INICI	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	1,642,690.28	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642690.28, modificado:1603336.02)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 20943	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20943	S	48	46	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURMALINA INTERIOR COLONIA JARDINES DE SANTIAGO, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, CALLE PORTAL DE SAMANIEGO OBRA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYS, lon:-100.39509365, lat:20.65095685)}	01-06-2021	31-12-2021	1,267,828.70	1,603,336.02	1,267,828.70	1,267,828.70	1,267,828.70	6.02	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00943, contratista:GRUPO RUV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, importe_modificado:1603336.02, avance:316.28))	191278	2	proyecto	o	INICI	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	431,717.73	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431717.73, modificado:424671.41)}	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20991	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	20991	S	22	18	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO LA JOYA, 76221 LA JOYA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA JOYA Y PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.55220949, lat:20.81506937)}	01-06-2021	31-12-2021	415,519.00	424,671.40	415,519.00	415,519.00	415,519.00	4.1	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-00953, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, (meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, importe_modificado:424671.41, avance:73.38))	191280	2	proyecto	o	INICI	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A FUENTES PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FISICOS	AVANCES CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021			Proyecto de inversión	1,261,047.58	237.83	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE. A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 21040	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	21040	S	420	380	0	0.00	(meta1: (unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CLAVEL OBRA UBICADA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN, lon:-100.44466597, lat:20.74240873))	01-06-2021	31-12-2021	1,112,697.19	1,142,237.83	1,112,697.19	1,112,697.19	1,112,697.19	7.83	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0096/3, contratista:ING. CIVIL SANTOS IVAN VILLEDA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:12540 de 73.44, importe_modificado:114223.28))	{meta1: (unidad_me tras:191280, proyecto:8/proyecto cuadrados O, INICI O, 1912808 construcción de O, importe_modificado:102.28))	En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	4,709,919.34	152.81	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE QUINTANA ROO A CALLE TIJUANA Y CALLE CAMPECHE DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 21748	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	21748	S	760	740	0	0.00	(meta1: (unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERÉTARO Y CAMPECHE INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE IRAPUATO OBRA UBICADA EN CALLE QUERÉTARO DE LA CALLE DE QUINTANA ROO, lon:-100.38178064, lat:20.65478672))	01-06-2021	31-12-2021	4,000,000.00	4,318,152.81	2,991,871.73	2,991,871.73	2,991,871.73	2,991,871.73	2.81	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0110/3, contratista:ARQ. ISABEL FONSECA ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:43181 de 52.81, importe_modificado:431815.28))	{191306 0/proyecto o_INICI O, 1913060 /proyecto _PROC ESO, 1913060 /proyecto En Ejecución	Validado avances
2021			Proyecto de inversión	2,980,113.98	259.75	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR, CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 23339	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	23339	S	1600	1400	0	0.00	(meta1: (unidad_m edida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA LOS CIPRES, CALLE JUAN ALVAREZ OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN, lon:-100.446364, lat:20.73549483))	01-06-2021	31-12-2021	2,400,000.00	2,739,259.75	1,550,214.91	1,550,214.91	1,550,214.91	9.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0097/3, contratista:PR OMOCIÓN S Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:27392.59.75, importe_modificado:273925.36))	{191373 7/proyecto o_INICI O, 1913737 /proyecto _PROC ESO, 1913737 /proyecto En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_R RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION N	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICAZA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	3	01913772	Proyecto de Inversión	622,360.97	(ff): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622360.97, modificado:618557.69}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 23402	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	23402	S	434	430	0	0}}}	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRAS UBICADA EN PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 45, lon: -100.46121426, lat:20.74228402}}		01-06-2021	31-12-2021	467,500.73	618,557.69	467,500.73	467,500.73	467,500.73	467,500.73		(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2021-0102/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:618557.69, importe_modificado:618557.69}}	(meta1: (unidad_metros:275, meta_modificada:275.0, meta_modificada:275.0, meta_modificada:275.0}, (meta1: (unidad_metros:2, projecto_cuadrados:2, importe:1913772, avance:207.81}}	(unidad_me:191377, o_INICI:1913772, n_PROYECTO:618557.69}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	01918914	Proyecto de Inversión	565,568.88	(ff): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565568.88, modificado:559965.55}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 10 DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 34815	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	34815	S	127	123	0	0}}}	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE 10. DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERETARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESON Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRAS UBICADA EN CALLE 10. DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE 100.45764771, lon: -100.45764771, lat:20.7065276}}		01-06-2021	31-12-2021	450,897.49	559,996.55	450,897.49	450,897.49	450,897.49	450,897.49		(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2021-0090/3, contratista:CONSTRUCTORA POCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:559965.55, importe_modificado:559965.55}}	(meta1: (unidad_metros:280.0, meta_modificada:280.0}, (meta1: (unidad_metros:4, projecto_cuadrados:1918914, importe:1918914, avance:225.42}}	(unidad_me:1918914, o_INICI:1918914, n_PROYECTO:559965.55}}	En Ejecución	Validado avances
2021	3	01929959	Proyecto de Inversión	3,553,376.64	(ff): (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553376.64, modificado:3385212.76}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERETARO DE CALLE JALISCO A CALLE QUINTANA ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES. - 67396	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	67396	S	780	720	0	0.01}}	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERETARO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERETARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE GUANAJUATO OBRAS UBICADA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA R, lon: -100.3863961, lat:20.65481919}}		01-06-2021	31-12-2021	3,100,000.00	3,385,212.76	2,663,588.38	2,663,588.38	2,663,588.38	2,663,588.38		(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2021-0111/3, contratista:ING. JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:3385212.76, importe_modificado:3385212.76}}	(meta1: (unidad_metros:1170.0, meta_modificada:1170.0}, (meta1: (unidad_metros:920, projecto_cuadrados:1929959, avance:920.27}}	(unidad_me:1929959, o_INICI:1929959, n_PROYECTO:3385212.76}}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A FUENTES PROBADO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO R	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021			Proyecto de inversión	5,442,134.25	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	156268	S	400	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 630.0, meta_modificada: 630.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 100, direccion: CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE PRIVADA LOS CIPRES Y CALLE PEREGRINA OBRERA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR E, lon: 100.44457044, lat: 20.73209407}}	10-09-2021	31-12-2021	4,793,588.64	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{198172 /proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2021			Adquisición	929,044.00	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	511	N	0	0	1049777	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 64, direccion: Fray Junipero Serra Mompani Oro, lon: 100.389957, lat: 20.593391}}	03-06-2021	31-12-2021	719,588.60	929,044.00	719,588.60	719,588.60	719,588.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.0}}	{200143 /proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021			Adquisición	96,744.00	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		N	0	0	1049777	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 64, direccion: Fray Junipero Serra Mompani Oro CP 76229, lon: 100.389957, lat: 20.593391}}	03-08-2021	31-12-2021	72,558.00	96,744.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021			Adquisición	454,140.00	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		N	0	0	1049777	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 64, direccion: Fray Junipero Serra Mompani Oro CP 76229, lon: 100.389957, lat: 20.593391}}	03-08-2021	31-12-2021	347,652.00	454,140.00	347,652.00	347,652.00	347,652.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, avance: 6.0}}	{200147 /proyecto o_INICIO, 2001471 /proyecto PROCESO, 2001471 /proyecto EN_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021			Adquisición	35,925.20	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		N	0	0	1049777	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 64, direccion: Fray Junipero Serra Mompani Oro CP 76229, lon: 100.389957, lat: 20.593391}}	03-08-2021	31-12-2021	26,943.90	35,925.20	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_FUENTES PROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	3	02001805	Adquisición	23,084.00		{ff1: (ciclo_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23084.0, modificado:23084.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		N	0	0	1049777	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGP4+P M El Nabo, Qro., México, lon:- 100.49331665, lat:20.6867533)}		03-06-2021	31-12-2021	17,313.00	23,084.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2021	3	02001813	Adquisición	16,303,800.00		{ff1: (ciclo_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.63038E7, modificado:1.63038E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		N	0	0	1049777	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGM4+W 4 El Nabo, Qro., México, lon:- 100.49468994, lat:20.68482616)}		06-07-2021	31-12-2021	8,151,900.00	16,303,800.00	8,151,900.00	8,151,900.00	8,151,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5)}	{2001813project o INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado o avances
2021	3	02001824	Adquisición	48,511.20		{ff1: (ciclo_recurso:20 21_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48511.2, modificado:48511.2}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		N	0	0	1049777	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGP3+P5 El Nabo, Qro., México, lon:- 100.4970932, lat:20.6867533)}		03-06-2021	31-12-2021	36,383.40	48,511.20	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances