

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	02053145	Adquisición	26,954,845.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.695484535E7, modificado:2.695484535E7}}	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (15 camionetas Marca Dodge Modelo Durango GT equipada con balizamiento y 22 Motocicletas Marca Suzuki Modelo V-Storm)	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	L	541	N	0	0	104977737.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:370, meta_mo_dificada:37.0}} {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102, San Pablo III, 76121 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4128397, lat:20.6271896}}	01-10-2021	31-12-2021	26,954,845.35	26,954,845.35	26,954,845.35	26,954,845.35	26,954,845.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	avance:37.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Vehiculos, meta:37.0}}	Terminado	Validado avances
2021	4	02053154	Adquisición	1,344,600.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344600.26, modificado:1344600.26}}	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTOCICLETA PARA POLICIAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	L	569	N	0	0	1049777146.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1460, meta_mo_dificada:146.0}} {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:TLALOC 102, lon:-100.389957, lat:20.593391}}	01-12-2021	31-12-2021	1,344,600.26	1,344,600.26	1,344,600.26	1,344,600.26	1,344,600.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	avance:146.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Piezas, meta:146.0}}	Terminado	Validado avances
2021	4	02001813	Adquisición	16,303,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.63038E7, modificado:1.63038E7}}	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE TIRO CON ARMA Y MANEJO DE PATRULLA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	L	N	0	0	10497771.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}} {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MG44+ W4 El Nabo, Qro., México, lon:-100.49468994, lat:20.68482616}}	06-07-2021	31-12-2021	16,303,800.00	16,303,800.00	16,303,800.00	16,303,800.00	16,303,800.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	avance:1.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Equipamiento, meta:1.0}}	Terminado	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	02001824	Adquisición	48,511.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48511.2, modificado:48511.2}}	ADQUISICIÓN DE MONITOR DE COMPOSICIÓN SEGMENTAL PARA EVALUACIÓN MEDIA EN EL CAMPO DE TIRO	22 Querétaro		14 Querétaro		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	N		0	0	1049777.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGP3+P5 El Nabo, Qro., México, lon:-100.4970932, lat:20.6867533}}	03-08-2021	31-12-2021	48,511.20	48,511.20	48,511.20	48,511.20	48,511.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2001824/proyecto_INICIO, 2001824/proyecto_PROCESO, 2001824/proyecto_FIN, 2001824/proyecto_PROCESO, 2001824/proyecto_FIN, 2001824/proyecto_PROCESO, 2001824/proyecto_FIN, 2001824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2021	4	02001439	Adquisición	929,044.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929044.0, modificado:92904.0}}	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MÓDULOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO) PARA EL PERSONAL DEL CAMPO DE TIRO	22 Querétaro		14 Querétaro		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	511 N		0	0	1049777.0}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:Fray Junipero Serra Mompani Qro., lon:-100.389957, lat:20.593391}}	03-08-2021	31-12-2021	929,044.00	929,044.00	929,044.00	929,044.00	929,044.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}	{2001439/proyecto_INICIO, 2001439/proyecto_FIN, 2001439/proyecto_INICIO, 2001439/proyecto_FIN, 2001439/proyecto_INICIO, 2001439/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2021	4	02001456	Adquisición	96,744.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96744.0, modificado:96744.0}}	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA SILLONES Y REFRIGERADOR PARA CAMPO DE TIRO	22 Querétaro		14 Querétaro		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	N		0	0	1049777.0}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:Fray Junipero Serra Mompani Qro CP 76229, lon:-100.389957, lat:20.593391}}	03-08-2021	31-12-2021	96,744.00	96,744.00	96,744.00	96,744.00	96,744.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}	{2001456/proyecto_INICIO, 2001456/proyecto_FIN, 2001456/proyecto_INICIO, 2001456/proyecto_FIN, 2001456/proyecto_INICIO, 2001456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A FOTO	ESTATUS	FLUJO
2021	QUEZ102	4	Proyecto de inversión	2,408,000.00	QUEZ102	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2718	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	2718	5	2700	2500	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS OBRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERR, lon:-100.45085233, lat:20.74508016}}	01-06-2021	31-12-2021	2,369,174.33	2,369,174.33	2,369,174.33	2,369,174.33	2,369,174.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0054/3, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:23799 de 84.79, importe_mod n, ificado:23691 avance:140	{unidad_mcto_INICIO, edida:Metrio, 1907034 /proyecto_PROC Eso, 1907034 /proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	
2021	QUEZ102	4	Proyecto de inversión	865,594.34	QUEZ102	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA CALLE NICOLAS CAMPA, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 1642	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	1642	5	1781	1800	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE LA PRESITA PROYECTO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUÁR, lon:-100.48901254, lat:20.78319894}}	01-06-2021	31-12-2021	733,991.43	733,991.43	733,991.43	733,991.43	733,991.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0069/3, contratista:ORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:84942 de 4.43, importe_mod n, ificado:73399 avance:805	{unidad_mcto_INICIO, edida:Metrio, 1906755 /proyecto_PROC Eso, 1906755 /proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	
2021	QUEZ102	4	Proyecto de inversión	2,991,999.99	QUEZ102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DESDE CALLE OCEANÍA HASTA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA RIVERA MEXICANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2895	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	2895	5	2700	2500	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR PUEBLO LA RIVERA, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE OCEANÍA, CALLE SANTA MÓNICA OBRA UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE, lon:-100.45480306, lat:20.74792557}}	01-06-2021	31-12-2021	2,844,123.32	2,844,123.32	2,844,123.32	2,844,123.32	2,844,123.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0055/3, contratista:IN G. GUSTAVO ZUÑIGA, VEGA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:28497 de 30.62, importe_mod n, ificado:28441 avance:313	{unidad_mcto_INICIO, edida:Metrio, 1907145 /proyecto_PROC Eso, 1907145 /proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	POBLACION NUMERO_BENEFICIA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCI	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	4	QUE2102	Proyecto de inversión	1,499,999.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.5, modificado:1301394.16}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7310	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	7310	5	237	230	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_mo_dificada:0.2.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO ENTRE CAMINO A TIERRA BLANCA Y CARRETERA MONTENEGRO A PINTO, CALLE INDEPENDENCIA OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL ENTRE CAMINO A TI, lon:-100.42549155, lat:20.76447125}}	01-06-2021	31-12-2021	1,301,394.16	1,301,394.16	1,301,394.16	1,301,394.16	1,301,394.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0056/3, contratista:ING. CIVIL LAURA IRENE FALCON, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1479761.16, importe_modificado:1301394.16}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}	190853	cto_INICIO, 1908531 /proyecto_PROC ESO, 1908531 /proyecto_FIN	Terminado	avances
2021	4	QUE2102	Proyecto de inversión	4,619,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619999.99, modificado:4242805.91}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7349	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	7349	5	470	460	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_mo_dificada:0.2800.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR COLONIA LAS ROSAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE TULIPANES, CALLE VIOLETAS OBRA UBICADA EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TUL, lon:-100.44207629, lat:20.74507477}}	01-06-2021	31-12-2021	4,242,805.91	4,242,805.91	4,242,805.91	4,242,805.91	4,242,805.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0068/3, contratista:CONSTRUCTORA GHECO S. DE RL DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4480859.95, importe_modificado:4242805.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2800.0}}	190854	3/proyecto_INICIO, 1908543 /proyecto_PROC ESO, 1908543 /proyecto_INICIO construcción, 1908543 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2021	4	QUE2102	Proyecto de inversión	1,984,479.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984479.92, modificado:187492.53}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SAN PEDRO, DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOCACAN, COLONIA SAN JOSE EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES. - 8328	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	8328	5	760	740	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_mo_dificada:0.999.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR COLONIA SAN JOSE EL ALTO, 76147 SAN JOSE EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE JAISCO Y CALLE MICHOCACÁN, PRIVADA SAN LUIS OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOCAC, lon:-100.37756836, lat:20.65838054}}	01-06-2021	31-12-2021	1,874,492.53	1,874,492.53	1,874,492.53	1,874,492.53	1,874,492.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0053/3, contratista:ONAS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1874492.71, importe_modificado:1874492.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:999.0}}	190890	3/proyecto_INICIO, 1908903 /proyecto_FIN, 1908903 /proyecto_PROC ESO}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	POBLACION NUMERO_BENEFICIA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	4	01908271	Proyecto de inversión	2,604,480.79	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604480.79, modificado:2540211.02}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6301	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	6301	S	1650	1550	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada: 100.44628736, lon: 100.44628736, lat:20.74542084}}	01-06-2021	31-12-2021	2,540,211.02	2,540,211.02	2,540,211.02	2,540,211.02	2,540,211.02	{cto1: {tipo_obra: obra, numero_contrato: SOP/2021-0063/3, contratista: INTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:2549746.47, importe_modificado:2540211.02}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada: 100.44628736, lon: 100.44628736, lat:20.74542084}}	190827	1/proyecto_1908271	Terminado	avances
2021	4	01908323	Proyecto de inversión	3,480,162.10	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480162.1, modificado:3199848.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 6446	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	6446	S	289	280	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1541.0, meta_modificada: 100.37515983, lon: 100.37515983, lat:20.61709665}}	01-06-2021	31-12-2021	3,199,848.06	3,199,848.06	3,199,848.06	3,199,848.06	3,199,848.06	{cto1: {tipo_obra: obra, numero_contrato: SOP/2021-0064/3, contratista: DICOESA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:3199851.32, importe_modificado:3199848.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1541.0, meta_modificada: 100.37515983, lon: 100.37515983, lat:20.61709665}}	190832	3/proyecto_1908323	Terminado	avances
2021	4	01909992	Proyecto de inversión	1,099,999.92	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.92, modificado:979292.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 4156	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	4156	S	237	230	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3180.0, meta_modificada: 100.42540133, lon: 100.42540133, lat:20.76448018}}	01-06-2021	31-12-2021	979,292.73	979,292.73	979,292.73	979,292.73	979,292.73	{cto1: {tipo_obra: obra, numero_contrato: SOP/2021-0058/3, contratista: BARRERAS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1008602.91, importe_modificado:979292.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3180.0, meta_modificada: 100.42540133, lon: 100.42540133, lat:20.76448018}}	190759	1/proyecto_1907591	Terminado	avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	POBLACION NUMERO_BENEFICIA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	4	01912452	Proyecto de inversión	957,698.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957698.42, modificado:937529.74}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20038	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	20038	5	144	158	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_mo_dificada:0.10}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE M, lon:-100.37576162, 1 lat:20.86405501}}	01-06-2021	31-12-2021	937,529.74	937,529.74	937,529.74	937,529.74	937,529.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0113/3, contratista:ARQ. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:937559.03, importe_modificado:937529.74}}	{meta1: {unidad_medida:ESO, avance:1.0}}	1912452	2/proyecto_INICIO, 1912452	Terminado	Validado avances
2021	4	01912471	Proyecto de inversión	3,842,184.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842184.96, modificado:3495735.27}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUIE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ DESDE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HASTA CALLE PLAZA REVOLUCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20072	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	20072	5	2065	2050	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_mo_dificada:0.1750.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ INTERIOR PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 76226 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PLAZA REVOLUCIÓN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO Z, lon:-100.46772178, 1 lat:20.82302494}}	01-06-2021	31-12-2021	3,495,735.27	3,495,735.27	3,495,735.27	3,495,735.27	3,495,735.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0084/3, contratista:DCOBA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3495736.95, importe_modificado:3495735.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}}	1912471	1/proyecto_INICIO, 1912471	Terminado	Validado avances
2021	4	01911719	Proyecto de inversión	3,845,445.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845445.32, modificado:3540141.27}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUIE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ARROYO SECO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 18429	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	18429	5	800	700	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_mo_dificada:0.1400.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR PUEBLO EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE ARROYO SECO, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AR, lon:-100.42331348, 1 lat:20.66871028}}	01-06-2021	31-12-2021	3,540,141.27	3,540,141.27	3,540,141.27	3,540,141.27	3,540,141.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0077/3, contratista:ING. JOSÉ GUSTAVO SILS TOVAR, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3540141.46, importe_modificado:3540141.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}}	1911719	9/proyecto_INICIO, 1911719	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO	ESTATUS	FLUJO		
2021	4	01912585	Proyecto de inversión	2,354,164.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354164.68, modificado:1962482.11}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ARROYO VERDE, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE ARROYO BLANCO, Y CALLE DESIERTO DE KALAHARI, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE RALES DESIERTO DE GOBI, EN LA COLONIA ARROYITOS, EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. -20337	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	20337	5	550	450	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:170.0, meta_mo dificada: 0 1700.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ARROYO VERDE Y DESIERTO DE KALAHARI INTERIOR COLONIA LOS ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO ZARCO Y CALLE ARROYO BLANCO, CALLE ARROYO SECO OBRA UBICADA EN CALLE ARROYO VERDE Y DE, lon:-100.38081919, dificada: 1 lat:20.64787606}}	01-06-2021	31-12-2021	1,962,482.11	1,962,482.11	1,962,482.11	1,962,482.11	1,962,482.11	82.11}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2021-0089/3, ctto_PRO G.JORGE CESO OBREGON 1912585 ALVAREZ, {meta1: {unidad_m o_INICIO MUNICIPIO DE QUÉRETARO, cuadrados de o_PROC 11.54, construcció n, importe_mod n, dificada:1962482.11}}	{meta1: {unidad_m o_INICIO MUNICIPIO DE QUÉRETARO, cuadrados de o_PROC 11.54, construcció n, importe_mod n, dificada:1962482.11}}	191258 5/proye cto_PRO G.JORGE CESO OBREGON 1912585 ALVAREZ, {meta1: {unidad_m o_INICIO MUNICIPIO DE QUÉRETARO, cuadrados de o_PROC 11.54, construcció n, importe_mod n, dificada:1962482.11}}	Terminado	Validado avances
2021	4	01911889	Proyecto de inversión	309,529.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309529.25, modificado:279509.71}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA 80 ML COMUNIDAD DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18764	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	18764	5	65	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:114.0, meta_mo dificada: 0 114.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLÁS CAMPA, CALLE PINO SUJÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMENE, lon:-100.48898571, dificada: 1 lat:20.78321231}}	01-06-2021	31-12-2021	279,509.71	279,509.71	279,509.71	279,509.71	279,509.71	9.71}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2021-0079/3, contratista:ARQ. JUAN CARLOS CASTANON CORONA, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, {meta1: {unidad_m o_PROC 7.96, importe_mod os lineales, importe_mod os lineales, dificada:279509.71}}	{meta1: {unidad_m o_PROC 7.96, importe_mod os lineales, importe_mod os lineales, dificada:279509.71}}	191188 9/proye cto_INIC IO, 1911889 QUÉRETARO, {meta1: {unidad_m o_PROC 7.96, importe_mod os lineales, importe_mod os lineales, dificada:279509.71}}	Terminado	Validado avances
2021	4	01911929	Proyecto de inversión	4,400,751.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400751.25, modificado:4197612.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE 81/CARLOS DE SINGUENZA Y GONGORA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18834	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	18834	5	247	240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:850.0, meta_mo dificada: 0 850.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PROLONGACION PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN, lon:-100.45882173, dificada: 1 lat:20.74095459}}	01-06-2021	31-12-2021	4,197,612.11	4,197,612.11	4,197,612.11	4,197,612.11	4,197,612.11	12.11}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2021-0082/3, contratista:ACSA CONTRATIST A, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, cuadrados de o_PROC 76.95, construcció n, importe_mod n, dificada:4197612.11}}	{meta1: {unidad_m o_INICIO MUNICIPIO DE QUÉRETARO, cuadrados de o_PROC 76.95, construcció n, importe_mod n, dificada:4197612.11}}	191192 9/proye cto_INIC IO, 1911929 QUÉRETARO, {meta1: {unidad_m o_PROC 76.95, construcció n, importe_mod n, dificada:4197612.11}}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	POBLACION NUMERO_BENEFICIA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO			
2021	4	01912681	Proyecto de inversión	1,463,325.99	QUEE2102	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10, DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA, PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20644	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	20644	S	180	170	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DEMAYO ENTRE, lon:-100.45745459, lat:20.70907349}}	01-06-2021	31-12-2021	704,568.55	704,568.55	704,568.55	704,568.55	704,568.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0091/3, contratista:VICAP CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modificado:704568.55}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}	{unidad_medida: Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}	191268	1/proyecto_INICIO, 1912681/proyecto_ESO, 1912681/proyecto_FIN	Terminado	avances
2021	4	01912721	Proyecto de inversión	147,724.52	QUEE2102	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 44 M. COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 20742	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	20742	S	444	420	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN, lon:-100.46013601, lat:20.74098469}}	01-06-2021	31-12-2021	145,608.42	145,608.42	145,608.42	145,608.42	145,608.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0092/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BAL TAZAR MENDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modificado:145608.42}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	{unidad_medida: Metros cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	191272	1/proyecto_INICIO, 1912721/proyecto_ESO, 1912721/proyecto_FIN	Terminado	avances
2021	4	01912802	Proyecto de inversión	431,717.73	QUEE2102	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 20991	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	20991	S	22	18	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO LA JOYA, 76221 LA JOYA, QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA JOYA Y , OBRA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, lon:-100.55220948, lat:20.81506937}}	01-06-2021	31-12-2021	424,671.40	424,671.40	424,671.40	424,671.40	424,671.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0095/3, contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modificado:424671.4}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	{unidad_medida: Metros cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	191280	2/proyecto_INICIO, 1912802/proyecto_ESO, 1912802/proyecto_FIN	Terminado	avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	POBLACION NUMERO_BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO	ESTATUS	FLUJO				
2021	4	01912523	Proyecto de inversión	2,514,704.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE, monto:2514704.79, modificado:197693.12}}	DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LAS CALLES 10 DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ 1, HASTA CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL RALES MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	20210	180	170	0 285.0}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA VILLAS DEL MESON Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO ENTRE, lon:-100.45789587, difficada: 1 lat:20.71027284}}	01-06-2021	31-12-2021	1,976,493.12	1,976,493.12	1,976,493.12	1,976,493.12	1,976,493.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0088/3, contratista:A BASTECMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2304499.58, importe_modificado:197693.12}}	{meta1: {unidad_metro: lineales, meta:285.0, meta_mo_dificada: 0.0}}	{unidad_metro: lineales, meta:285.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: lineales, meta:285.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: lineales, meta:285.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: lineales, meta:285.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: lineales, meta:285.0, meta_mo_dificada: 0.0}	Terminado	Validado avances
2021	4	01929959	Proyecto de inversión	3,553,376.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE, monto:3553376.64, modificado:3384829.48}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE JALISCO A CALLE QUINTANA ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN GONZÁLEZ FLORES.	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	67396	780	720	0 1170.0}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERETARO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE GUANAJUATO OBRA UBICADA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA R, lon:-100.38063961, difficada: 1 lat:20.65481919}}	01-06-2021	31-12-2021	3,384,829.48	3,384,829.48	3,384,829.48	3,384,829.48	3,384,829.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0111/3, contratista:ING. JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO, MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3385212.76, importe_modificado:3384829.48}}	{meta1: {unidad_metro: Cuadrados, meta:117.0, meta_mo_dificada: 0.0}}	{unidad_metro: Cuadrados, meta:117.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: Cuadrados, meta:117.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: Cuadrados, meta:117.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: Cuadrados, meta:117.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: Cuadrados, meta:117.0, meta_mo_dificada: 0.0}	Terminado	Validado avances
2021	4	01912782	Proyecto de inversión	1,642,690.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE, monto:1642690.28, modificado:1413785.66}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	20943	48	46	0 400.0}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURMALINA INTERIOR COLONIA JARDINES DE SANTIAGO, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, CALLE PORTAL DE SAMANIEGO OBRA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYS, lon:-100.39509365, difficada: 1 lat:20.65095685}}	01-06-2021	31-12-2021	1,413,785.66	1,413,785.66	1,413,785.66	1,413,785.66	1,413,785.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0094/3, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1603336.02, importe_modificado:1413785.66}}	{meta1: {unidad_metro: cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0.0}}	{unidad_metro: cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0.0}	{unidad_metro: cuadrados, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0.0}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRES MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO	
2021	4	01913060	Proyecto de inversión	4,709,919.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709919.34, modificado:4318150.58}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE QUINTANA ROO A CALLE TIJUANA Y CALLE CAMPECHE DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 21748	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	21748	S	760	740	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:1350.0, meta_mo_dificada: 1350.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERÉTARO Y CAMPECHE INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE IRAPUATO OBRA UBICADA EN CALLE QUERÉTARO DE LA CALLE DE QUINTANA ROO, lon:-100.38178064, lat:20.65478672}}	01-06-2021	31-12-2021	4,318,150.58	4,318,150.58	4,318,150.58	4,318,150.58	4,318,150.58	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0110/3, contratista:A RQ, ISABEL FONSECA ZAMORANO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4318152.81, importe_mod_ificado:4318150.58}}	{meta1: {unidad_mctio_INICIO, edida:Metros cuadrados, /proyecto_PROC ESO, /proyecto_FIN}}	191306	Terminado	Validado avances
2021	4	01911551	Proyecto de inversión	2,044,034.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044034.29, modificado:183469.8}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y AULA ADOSADA EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18078	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	18078	S	75	70	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:960, meta_mo_dificada: 960}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBCADO EN CALLE PRIMAVE, lon:-100.39453848, lat:20.74627864}}	01-06-2021	31-12-2021	1,834,469.80	1,834,469.80	1,834,469.80	1,834,469.80	1,834,469.80	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0075/3, contratista:IN G. JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1863314.79, importe_mod_ificado:1834469.8}}	{meta1: {unidad_mctio_INICIO, edida:Metros cuadrados, /proyecto_PROC ESO, /proyecto_FIN}}	191155	Terminado	Validado avances
2021	4	01912479	Proyecto de inversión	3,774,796.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3774796.84, modificado:3650162.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20096	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	20096	S	434	430	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:2873.0, meta_mo_dificada: 2873.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE, lon:-100.46132691, lat:20.74238937}}	01-06-2021	31-12-2021	3,650,162.34	3,650,162.34	3,650,162.34	3,650,162.34	3,650,162.34	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0085/3, contratista:IN G. GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3650165.77, importe_mod_ificado:3650162.34}}	{meta1: {unidad_mctio_INICIO, edida:Metros cuadrados, /proyecto_PROC ESO, /proyecto_FIN}}	191247	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO
2021	4	01912509	Proyecto de inversión	2,552,951.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552951.32, modificado:2936937.73}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA 230 ML, EN LA COLONIA CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI. - 20186	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	20186	S	460	440	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2140.0, meta_mo_dificada: 2140.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA UBICADA EN CALLE HERMENEGILDO, lon:-100.45088432, lat:20.73784846}}	01-06-2021	31-12-2021	2,936,937.73	2,936,937.73	2,936,937.73	2,936,937.73	2,936,937.73	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0086/3, contratista:GRUPO S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2349551.48, importe_mod_n, ificado:2936937.73}}	{meta1: {unidad_mcto_INICIO, edida:Metros cuadrados de construcción, avance:2140.0}}	Terminado	Validado avances	
2021	4	01911865	Proyecto de inversión	1,291,795.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291795.24, modificado:1024463.45}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, FELIPE CARRILLO PUERTO. - 18705	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	18705	S	210	190	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:4150.0, meta_mo_dificada: 4150.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE 3 DE MAYO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍN, lon:-100.50938648, lat:20.66237094}}	01-06-2021	31-12-2021	1,024,463.45	1,024,463.45	1,024,463.45	1,024,463.45	1,024,463.45	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0078/3, contratista:GRUPO CONSULTOR MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1236002.45, importe_mod_n, ificado:1024463.45}}	{meta1: {unidad_mcto_INICIO, edida:Metros lineales, avance:4150.0}}	Terminado	Validado avances	
2021	4	01911911	Proyecto de inversión	5,191,388.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191388.47, modificado:4503896.09}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI. - 18799	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	18799	S	5500	4500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:4740.0, meta_mo_dificada: 4740.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 5, lon:-100.44974707, lat:20.74212778}}	01-06-2021	31-12-2021	4,503,896.09	4,503,896.09	4,503,896.09	4,503,896.09	4,503,896.09	{tto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0081/3, contratista:CONSTRUCCION NES ACERO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4899289.26, importe_mod_n, ificado:4503896.09}}	{meta1: {unidad_mcto_INICIO, edida:Metros cuadrados de construcción, avance:4740.0}}	Terminado	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	POBLACION NUMERO_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO	ESTATUS	FLUJO			
2021	4	01918914	Proyecto de inversión	565,568.88	QUEZ102	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 15 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURIQUILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 34815	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	34815	127	123	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE 10. DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURIQUILLA, 76226 JURIQUILLA, QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE 10. DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE , lon:-100.45764771, lat:20.7095276}}	01-06-2021	31-12-2021	539,228.27	539,228.27	539,228.27	539,228.27	539,228.27	8.27}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0090/3, contratista:C ONSTRUCTORA POCH S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modos lineales, 6.55, edida:Metros lineales, 1918914 /proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:280.0, meta_mo_dificada: 0.280.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:415.0, meta_mo_dificada: 0.415.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_mo_dificada: 0.105.0}}	1918914 /proyecto_FIN	Terminado	avances
2021	4	01912745	Proyecto de inversión	1,138,596.47	QUEZ102	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 20794	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	20794	210	190	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUILLERMO PRIETO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍN, lon:-100.50949096, lat:20.66251684}}	01-06-2021	31-12-2021	1,081,952.77	1,081,952.77	1,081,952.77	1,081,952.77	1,081,952.77	52.77}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0093/3, contratista:C ONSTRUCCIONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modos lineales, 1912745 /proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:415.0, meta_mo_dificada: 0.415.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_mo_dificada: 0.105.0}}	1912745 /proyecto_FIN	Terminado	avances	
2021	4	01912808	Proyecto de inversión	1,261,047.58	QUEZ102	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CENTRO, SANTA ROSA JAUREGUI. - 21040	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	21040	420	380	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CLAVEL OBRA UBICADA EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN, lon:-100.44446597, lat:20.74240873}}	01-06-2021	31-12-2021	1,142,237.83	1,142,237.83	1,142,237.83	1,142,237.83	1,142,237.83	37.83}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0096/3, contratista:ING. CIVIL SANTOS IVÁN VILLEDA RESÉNDIZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modos lineales, 1912808 /proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_mo_dificada: 0.105.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_mo_dificada: 0.105.0}}	1912808 /proyecto_FIN	Terminado	avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO	ESTATUS	FLUJO			
2021	QUEZ102	4	01913737	2,980,113.98	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN SUR, CENTRO, SANTA ROSA JAUREGUI. - 23339	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	23339	5	1600	1400	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:400.0, meta_mo_dificada: 0 400.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA LOS CIPRÉS, CALLE JUAN ALVAREZ OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN, lon:-100.446364, 1 lat:20.73549483}}	01-06-2021	31-12-2021	2,739,259.62	2,739,259.62	2,739,259.62	2,739,259.62	2,739,259.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0097/3, contratista:PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_monto:2739259.75, importe_modificado:2739259.62}}	{unidad_metro:400.0, avance:400.0}}	1913737	7/proyecto_INICIO, 1913737	/proyecto_PROCESO, 1913737	Terminado	Validado avances
2021	QUEZ102	4	01913772	622,360.97	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 23402	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	23402	5	434	430	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_mo_dificada: 0 275.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 45, lon:-100.46121426, 1 lat:20.74228402}}	01-06-2021	31-12-2021	615,289.50	615,289.50	615,289.50	615,289.50	615,289.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0102/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_monto:618557.69, importe_modificado:615289.50}}	{unidad_metro:275.0, avance:275.0}}	1913772	2/proyecto_INICIO, 1913772	/proyecto_PROCESO, 1913772	Terminado	Validado avances
2021	QUEZ102	4	01906608	999,999.98	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FÉLIX OSORES, COLONIA HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 605	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	605	5	42	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_mo_dificada: 0 299.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLEION DE SANTIAGO INTERIOR SN COLONIA HÉRCULES, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIBERA DEL RIO Y AVENIDA HÉRCULES ORIENTE, CALLE EMETERIO GONZALEZ PREESCOLAR FELIX OSORES UBICADO EN CALL, lon:-100.34976443, 1 lat:20.60274185}}	01-06-2021	31-12-2021	1,133,483.34	1,133,483.34	1,133,483.34	1,133,483.34	1,133,483.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0049/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_monto:977833.62, importe_modificado:1133483.34}}	{unidad_metro:299.0, avance:299.0}}	1906608	8/proyecto_INICIO, 1906608	/proyecto_PROCESO, 1906608	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO	ESTATUS	FLUJO			
2021	4	01981727	Proyecto de inversión	5,442,134.25	04.99}}	156268	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	04.99}}	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	156268	S	400	300	0	630.0}}	1	lat:20.73209407}}	10-09-2021	31-12-2021	6,773,004.99	6,773,004.99	6,773,004.99	6,773,004.99	6,773,004.99	04.99}}	.0}}	ES0}	Terminado	Validado avances