

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO													
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO				FISICOS	OTOS																
2020	1	190	101	507	1260	QUE	190	101	507	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UNO DOS Y TRES ZONA ALTA DE LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA - 11152}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11152	5	525	350	0	{meta1: [unidad_medida: Metro lineales, meta: 1285.0]}	{geo1: [eve_municipio: 14, localidad: 350, direccion: COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238]}	30-04-2019	31-12-2019	1,526,527.20	1,526,527.20	1,526,527.20	1,526,527.20	1,526,527.20	{cto1: [tipo_obra: O, numero_contrato: SOP/2019-0114/3, contratista: HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERETARO, monto: 1526527.2, importe_municipal: 1526527.2]}	{meta1: [unidad_medida: Metro lineales, meta: 1285.0]}	{1507260/proyecto_NICIO, 1507260/proyecto_PR OCESO, 1507260/proyecto_INICIO, 1507260/proyecto_FIN OCESO, 1507260/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	
2020	1	190	101	507	1500	QUE	190	101	507	Proyecto de inversión	526,060.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARGARITA JUÁREZ ENTRE BENITO JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALL - 11736}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11736	5	276	184	0	{meta1: [unidad_medida: Metro lineales, meta: 303.0, meta_municipal: 0]}	{geo1: [eve_municipio: 14, localidad: 75, direccion: CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PUEBLO PIE DE GALLO, QUERETARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ENTRE LA CALLE BENTO JUAREZ Y ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, lon: 100.49598902, lat: 20.78905491]}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	{meta1: [unidad_medida: Metro lineales, meta: 0]}	{Sin contratos nuevos en el trimestre}}	{1507500/proyecto_NICIO, 1507500/proyecto_INICIO}	Ejecución	Validado avances
2020	1	190	101	507	1532	QUE	190	101	507	Proyecto de inversión	1,578,035.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE BENITO JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALL - 11793}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	11793	5	87	58	0	{meta1: [unidad_medida: Metro lineales, meta: 303.0, meta_municipal: 0]}	{geo1: [eve_municipio: 14, localidad: 75, direccion: CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PUEBLO PIE DE GALLO, QUERETARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JAURE, lon: 100.49599439, lat: 20.78901479]}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	{meta1: [unidad_medida: Metro lineales, meta: 0]}	{Sin contratos nuevos en el trimestre}}	{1507532/proyecto_NICIO, 1507532/proyecto_INICIO}	Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO	
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	ONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA			ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS				
2020	1	190	Proyecto de inversión	1,022,908.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE BENITO JUÁREZ A MARIANO ESCOBEDO DE GALLO - 11918	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	11918	5	63	42	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 235.0, meta_modificada: '0 a:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:'CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MARIANO ESCOBEDO DE LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JA, lon:-100.48981726, lat:20.78437569}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	os lineales, avance:0.0	{1507592/proyecto_INI En CIO}	Ejecución	Validado avances
2020	1	101	Proyecto de inversión	1,883,206.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA Y ZONA DEL ARROYO CALLE HACIENDA SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO - 11988	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	11988	5	144	96	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 225.0, meta_modificada: '0 a:225.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:'CALLE HACIENDA SANTA CATARINA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA MONTENEGRO, ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y HACIENDA MONTENEGRO EN LA COMUNIDAD DE S, lon:-100.50198494, lat:20.73621803}}	30-04-2019	31-12-2019	1,068,120.59	1,068,120.59	1,068,120.59	1,068,120.59	1,068,120.59	1,068,120.59	{ctto1: {tipo_obra:'Obras', numero_contrato:'SOP/2019-0167/3', contratista:'ING. CIVIL JOSE CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1068120.59, importe_modificado:1068120.59}}	{1507626/proyecto_INI CIO, 1507626/proyecto_PR OCESO, 1507626/proyecto_FIN DE 1507626/proyecto_INI CIO, 1507626/proyecto_FIN DE 1507626/proyecto_INI CIO, importe_modificado:1068120.59}}	Terminado	Validado avances	
2020	1	101	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREG - 12370	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	12370	5	171	114	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0, meta_modificada: '0 a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:'PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TRANSITO Y , ENTRE CALLE HACIENDA EL TRANSITO PASANDO HACIENDA MONTENEGRO, lon:-100.49930005, lat:20.73957933}}	30-04-2019	31-12-2019	1,889,028.19	1,889,028.19	1,889,028.19	1,889,028.19	1,889,028.19	1,889,028.19	{ctto1: {tipo_obra:'Obras', numero_contrato:'SOP/2019-0081/3', contratista:'ING. CIVIL HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1889028.19, importe_modificado:1889028.19}}	{1507791/proyecto_PR OCESO, 1507791/proyecto_INI CIO, 1507791/proyecto_FIN DE 1507791/proyecto_INI CIO, importe_modificado:1889028.19}}	Terminado	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	2,709,261.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL LINEA DE ALIMENTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INTERCONEXION SOBRE LA LINEA UBICADA EN LA CALE LUIS DONALDO COLOSIO - 17802}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	17802	S	288	192	0 a:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16 05.0, meta_modificada:1 lat:20.66339501}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO ENTRE Y , LINEA DE CONEXIÓN QUE VIENE DESDE EL PENAL HASTALA INTERCONEXION CON LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-100.38014481, 1 lat:20.66339501}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	os lineales, avance:0.0}}	{1509590/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	QUE 190 509 627	Proyecto de inversión	697,841.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE ALBERT EINSTEIN Y EUCLIDES EN LA COLONIA LA LADERA - 17867}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	17867	S	288	192	0 a:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59 4.0, meta_modificada:1 lat:20.66340504}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE ALBERT EINSTEIN COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO ENTRE CALLE EUCLIDES Y , UBICADO EN LA CALLE ALBERT EINSTEIN Y CALLE EUCLIDES DE LA COLONIA LA LADERA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.37946889, 1 lat:20.66340504}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	os lineales, avance:0.0}}	{1509627/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	QUE 190 509 668	Proyecto de inversión	1,458,918.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUNTO UNO CALLE HYPATIA DE CALLE ALBERT EINSTEIN A CARRETERA AL PENAL CALLE GALILEO GALILEI DE CAL - 17953}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	17953	S	288	192	0 a:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48 8.0, meta_modificada:1 lat:20.66410775}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:517, direccion:CALLE CIRCUITO 1 COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO ENTRE CALLE HYPOTIA Y CALLE GALILEO, ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA HASTA LLEGAR AL CIRCUITO 1 DE LA COLONIA LA LADERA DELEGACION EPIGMENI, lon:-100.38009116, 1 lat:20.66410775}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	os lineales, avance:0.0}}	{1509668/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA			ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS			
2020	1	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	828,724.80	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:l , INTRODUCCIÓ N DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO SIETE CALLES HYPATIA GALILEO Y JOHANNES KEPLER DE CALLE EUCLIDES A CALLE SIN NOMBRE - 18009	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	18009	S	288	192	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:59 4.0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14 , localidad:517, direccion:CALLE CIRCUITO 7 COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HYPATIA Y CALLE GALILEO GALILEI, ENTRADA POR ANILLO VIUAL FRAY JUNIPERO SERRA HASTA LLEGAR AL CIRCUITO 7 EN LA COLONIA LA LADER, lon:- 100.38007507, lat:20.66322435}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0 {1509698/p royecto_INI En Ejecución Validado avances	Sin contratos nuevos en el trimestre }}	royecto_INI En Ejecución Validado avances		
2020	1	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:l , CONSTRUCCIÓ N DE COLECTOR SANITARIO PARA DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA LA LADERA - 18095	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	18095	S	288	192	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:18 30.0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14 , localidad:517, direccion:COLONI A LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , INGRESAR POR EL ANILLO FRAY JUNIPERO SERRA Y ENTRA POR EL CIRCUITO 1 A LA COLONIA LA LADERA EN LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, lon:- 100.38015017, lat:20.66342512}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0 {1509742/p royecto_INI En Ejecución Validado avances	Sin contratos nuevos en el trimestre }}	royecto_INI En Ejecución Validado avances		
2020	1	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	4,300,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:l , INTRODUCCIÓ N DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOHANNES KEPLER EN LA COLONIA LA LADERA - 18157	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	18157	S	288	192	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:28 3.0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14 , localidad:517, direccion:CALLE JOHANNES KEPLER COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , INGRESO POR EL ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA A LA COLONIA LA LADERA DE LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, lon:- 100.38011262, lat:20.6634452}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0 {1509773/p royecto_INI En Ejecución Validado avances	Sin contratos nuevos en el trimestre }}	royecto_INI En Ejecución Validado avances		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO	
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA			ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O	DEVENGADO				FISICOS	OTOS				
2020	1	805	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, CONSTRUCCIÓN, tipo_recurso: N DE COMEDORES ESCOLARES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18220	5	135	91	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:442, direccion:CALLE SALVADOR COLONIA VICTORIA POPULAR, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR MENCHACA II HASTA LLEGAR A LA COLONIA VICTORIA POPULAR EN LA CALLE SALVADOR NUMERO 23, lon:-100.3851273, lat:20.62754749}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1509805/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	902	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, CONSTRUCCION, tipo_recurso: N DE SANITARIOS EN ESCUELA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18406	5	35	20	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:RANCHO EL PIE, 76229 EL PIE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DEL PIE, lon:-100.57506651, lat:20.69381608}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:0.0}}	{1509902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2020	1	931	Proyecto de inversión	7,076,916.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO FEDERAL ASENTADO Y JUNTEADO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076916.0, modificado:0.0}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18455	5	148	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5897.0, meta_modificado:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE SAN FRANCISCO, SE INGRES POR COLINS DEL PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-100.46698313, lat:20.624311}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1509931/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO				
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIOS	METAS	A	REFERENCIA	IO	MINO	RECAUDADO	O	DEVENGADO	OTOS	En				
2020	1	271	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:0.0}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19059	5	17	10	0 a:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:RANCHERIA EL PIE, 76229 EL PIE, QUERÉTARO ENTRE Y, CARRETEREA CONOCIDA COMUNIDAD EL PIE, lon:-100.57574779, lat:20.69375084}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificad:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza, avance:0.0, proyecto_INI:1510271/p, En CIO}}	Ejecución	Validado avances
2020	1	285	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19107	5	28	20	0 a:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA PALO DULCE, 76214 LA ESTANCIA DE PALO DULCE, QUERÉTARO ENTRE Y, DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A PALO DULCE, lon:-100.47913629, lat:20.86351282}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880, meta_modificad:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0, proyecto_INI:1510285/p, En CIO}}	Ejecución	Validado avances
2020	1	289	Proyecto de inversión	780,093.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780093.94, modificado:0.0}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19120	5	60	36	0 a:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 3 COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE 7 Y, ESTA AL CENTRO DE SAN JOSÉ EL ALTO INGRESANDO POR LA CALLE DE CORREGIDORA NORTE, lon:-100.38463355, lat:20.64960326}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:0.0, proyecto_INI:1510289/p, En CIO}}	Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEficiADA	MUJERES	HOMBRES	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO					FISICOS	OTOS				
2020	1	294	Proyecto de inversión	3,177,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y (APORTACIONES, EN MORTEROS SUBSIDIOS INCLUYE BANQUETAS Y CONVENIO GUARNICIONES), monto:3177600.0, LAS CALLES DIEZ DIECISEIS 0.0}} - 19137	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	19137	5	80	40	0 a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 116.19 Y 21 COLONIA LA CONDESA, 76125 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE Y, SE INGRESA POR EL BULEVAR DE LA NACIÓN Y PIE DE LA CUESTA, lon:-100.40942288, lat:20.63872923}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cuadrados, {1510294/avance:0.0 proyecto_INI En CIO}	Ejecución	Validado avances
2020	1	329	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, CONSTRUCCION DE BARDADO PERIMETRAL EN ESCUELA TV SECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON - 19253	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	19253	5	130	69	0 a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:110, direccion:RANCHO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y, EN LA CALLE PRIMAVERA SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA, lon:-100.39455132, lat:20.74626634}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	os lineales, {1510329/avance:0.0 proyecto_INI En CIO}	Ejecución	Validado avances
2020	1	408	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO LA CORREGIDOR A - 19537	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	19537	5	434	290	0 a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO TLACOTE EL BAO, 76229 TLACOTE EL BAO, QUERÉTARO ENTRE Y, INGRESAR POR EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO LA CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-100.50356989, lat:20.65997101}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	os lineales, {1510408/avance:0.0 proyecto_INI En CIO}	Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO	O					FISICOS	OTOS					
2020	1	190	Proyecto de inversión	371,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE RED DE ES DRENAJE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:371000.0, modificado:428555.54}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	101519	5	60	40	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLEJON CALLEJÓN FRANCISCO VILLA COLONIA LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE Y , CALLEJÓN FRANCISCO VILLA LOCALIDAD LA SOLANA TROJE DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.39454511, lat:20.73971229}}	31-07-2019	31-12-2019	428,555.54	428,555.54	428,555.54	428,555.54	{ctt01: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0155/3, contratista:AVIARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:42855.54, importe_monedificado:42855.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0}}	[1550584/Proyecto_FIN N, 1550584/Proyecto_INICIO, 1550584/Proyecto_PR OCESO, 1550584/Proyecto_FIN OCESO, 1550584/Proyecto_FIN OCESO, 1550584/Proyecto_FIN OCESO, 1550584/Proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2020	1	190	Proyecto de inversión	812,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE RED DE ES DRENAJE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:812000.0, modificado:620017.6}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105210	5	45	35	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:110, direccion:COLONIA LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE Y , PRIVADA AMBROSIO DETRAS DE LA ESCUELA, EN COLONIA LA SOLANA TROJE, lon:-100.39663942, lat:20.73934704}}	31-07-2019	31-12-2019	620,017.60	620,017.60	620,017.60	620,017.60	{ctt01: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0168/3, contratista:ARQ, MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:620017.6, importe_monedificado:620017.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0}}	[1552074/Proyecto_INICIO, 1552074/Proyecto_PR OCESO, 1552074/Proyecto_FIN OCESO, 1552074/Proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2020	1	190	Proyecto de inversión	348,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE RED DE ES DRENAJE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:348000.0, modificado:312155.55}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105291	5	45	35	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:110, direccion:PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE Y , PRIVADA AMBROSIO DETRAS DE LA ESCUELA, LOCALIDAD LA SOLANA TROJE, lon:-100.39668581, lat:20.73947875}}	31-07-2019	31-12-2019	312,155.55	312,155.55	312,155.55	312,155.55	{ctt01: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0169/3, contratista:ARQ, MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:312155.55, importe_monedificado:312155.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0}}	[1552106/Proyecto_PR OCESO, 1552106/Proyecto_FIN OCESO, 1552106/Proyecto_INICIO, 1552106/Proyecto_PR OCESO, 1552106/Proyecto_FIN OCESO, 1552106/Proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO	O					FISICOS	OTOS				
2020	1	125	Proyecto de inversión	2,149,857.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, tipo_recursos:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214.9857.53, modificado:1601250.55}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105349	5	65	55	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 2648.0}}	1	31-07-2019	31-12-2019	1,601,250.55	1,601,250.55	1,601,250.55	1,601,250.55	1,601,250.55	{ctt01: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'SOP/2019-0083/3', contratista: 'ABC', monto: 1601250.55, importe_mo: 1250.55}}	{1552125/Proyecto_INICIO, 1552125/Proyecto_PRES, 1552125/Proyecto_FIN}	Terminado	Validado
2020	1	199	Proyecto de inversión	1,810,962.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, tipo_recursos:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181.0962.59, modificado:1598656.06}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	107453	5	126	100	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0}}	1	31-07-2019	31-12-2019	1,598,656.06	1,598,656.06	1,598,656.06	1,598,656.06	1,598,656.06	{ctt01: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'SOP/2019-0091/3', contratista: 'ING. CIVIL MARIO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA', monto: 1598656.06, importe_mo: 1598656.06}}	{1552999/Proyecto_PR, 1552999/Proyecto_INICIO, 1552999/Proyecto_FIN}	Terminado	Validado
2020	1	305	Proyecto de inversión	2,313,032.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, tipo_recursos:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231.3032.09, modificado:1873276.5}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108194	5	15	12	{meta1: {unidad_medida: 'Piezas', meta: 1.0}}	1	31-07-2019	31-12-2019	1,873,276.50	1,873,276.50	1,873,276.50	1,873,276.50	1,873,276.50	{ctt01: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'SOP/2019-0112/5', contratista: 'ING. CIVIL HÉCTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS', monto: 1873276.5, importe_mo: 1873276.5}}	{1553305/Proyecto_FIN, 1553305/Proyecto_INICIO, 1553305/Proyecto_PR, 1553305/Proyecto_PRES}	Terminado	Validado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLI O	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO					
				APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS								
2020	1	190	Proyecto de inversión	1,817,432.90	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES CONSTRUCCION DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LOCALIDAD EL MONTO:1817432.9, modificado:1374059.2} 108892	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108892	5	29	26	0 a:1.0}}	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:76, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PIE, 76229 EL PIE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA LOCALIDAD EL PIE, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.57498872, 1 lat:20.69373579}}	31-07-2019	31-12-2019	1,374,059.20	1,374,059.20	1,374,059.20	1,374,059.20	4059.2}}	{cto1: [tipoobra:OBRA, numero_contrato:SOP/2019-0108/3, contratista:ARRO, ISABEL FONSECA ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1374059.2, importe_monedificado:1374059.2}]]	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_monedificado:1374059.2}]]	{cto1: [tipoobra:OBRA, numero_contrato:SOP/2019-0108/3, contratista:ARRO, ISABEL FONSECA ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1374059.2, importe_monedificado:1374059.2}]]	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]]	{1553623/proyecto_INICIO, 1553623/proyecto_PR OCESO, 1553623/proyecto_FIN OCESO, 1553623/proyecto_FIN OCESO, importe_monedificado:1374059.2}]]	Terminado	Validado avances
2020	1	190	Proyecto de inversión	1,260,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DOCE, CATORCE, DIECISÉIS Y TRAMO DE LA CALLE VEINTIUNO COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FOS - 108930} 628258.8}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108930	5	125	115	0 }	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLES 12 14 16 RANCHO PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE Y, CALLES 12 14 Y 16 DE LOCALIDAD EL PARAÍSO, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR, lon:-100.45761015, 1 lat:20.65142333}}	31-07-2019	31-12-2019	628,258.80	628,258.80	628,258.80	628,258.80	258.8}}	{cto1: [tipoobra:OBRA, numero_contrato:SOP/2019-0159/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:628258.8, importe_monedificado:628258.8}]]	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1.80}]]	{cto1: [tipoobra:OBRA, numero_contrato:SOP/2019-0159/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:628258.8, importe_monedificado:628258.8}]]	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1.80}]]	{1553641/proyecto_FIN OCESO, 1553641/proyecto_INICIO, 1553641/proyecto_PR OCESO, 1553641/proyecto_FIN OCESO, importe_monedificado:628258.8}]]	Terminado	Validado avances
2020	1	190	Adquisición	405,431.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN} N	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	N	0	0	1000 a:10.0}}	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, 1 lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	1,156,576.48	1,156,576.48	1,156,576.48	1,156,576.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Compu, avance:1.0}]]	{1562500/proyecto_INICIO, 1562500/proyecto_PR OCESO, 1562500/proyecto_FIN OCESO, importe_monedificado:405431.0}]]	Terminado	Validado avances				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	1	515	Adquisición	34,257,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.42576E7, modificado:3.55352294E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	100000	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:20.0, meta_modificado:a:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, México, lon:-100.3898881, 1 lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	35,535,229.44	35,535,229.44	35,535,229.44	35,535,229.44	35,535,229.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:20.0}}	1562515/proyecto_INICIO, 1562515/proyecto_PROCESO, 1562515/proyecto_INICIO, 1562515/proyecto_FIN, 1562515/proyecto_INICIO, 1562515/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2020	1	725	Proyecto de inversión	10,447,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0447E7, modificado:1.014980425E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2019-0111	0	0	172406	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvrd Peña Flor, Querétaro, México, lon:-100.4766049, 1 lat:20.6467094}}	09-09-2019	25-11-2019	10,149,804.25	10,149,804.25	10,149,804.25	10,149,804.25	10,149,804.25	4980425E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.01}}	{1571725/proyecto_INICIO, 1571725/proyecto_PROCESO, 1571725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	1	982	Proyecto de inversión	1,850,411.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850411.55, modificado:159823}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159823	500	356	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.0, meta_modificado:a:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO CERRO COLORADO (EL COLORADO), 76224 CERRO COLORADO (EL COLORADO), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y . CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.50096071, 1 lat:20.76126541}}	30-09-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1586982/proyecto_INICIO, 1586982/proyecto_FIN}	Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO					FISICOS	OTOS					
2020	1	QUE	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres: URBANIZACIÓN A N A BASE DE EMPEDRADO tipo_recurso:ASENTADO Y o:FEDERAL ASSENTADO Y ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 6 EN SU TRAMO DE - 159881	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159881	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medidas: Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}	{geo1: [eve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE 6 Y CALLE 2 COLONIA LAS ÁGUILAS, 76238 LAS ÁGUILAS, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, CALLE 6 EN SU TRAMO DE CALLE DE ACCESO A LA CALLE 2 COLONIA LAS ÁGUILAS, lon:100.33059123, 1 lat:20.5698576]}	30-09-2019	31-12-2019	884,148.25	884,148.25	884,148.25	884,148.25	884,148.25	{tt1: {tipo_obra:O bra, numero_contrato:SOP/2019-0171/3, contratista:CARBEN RUBEN ARMANDO BARROSO LÓPEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:884148.25, importe_mo dificado:884148.25}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	Terminado	Validado avances
2020	1	QUE	Proyecto de inversión	2,742,717.61	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres: URBANIZACIÓN A N A BASE DE EMPEDRADO tipo_recurso:ASENTADO Y o:FEDERAL ASSENTADO Y ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MAT - 159771	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159771	5	2000	1536	0	{meta1: {unidad_medidas: Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}	{geo1: [eve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE 16 DE SEPTIEMBRE A FRANCISCO I, lon:100.37605178, 1 lat:20.8674205]}	30-10-2019	31-12-2019	2,455,711.75	2,455,711.75	2,455,711.75	2,455,711.75	2,455,711.75	{tt1: {tipo_obra:O bra, numero_contrato:SOP/2019-0153/3, contratista:CARBEN RUBEN ARMANDO BARROSO LÓPEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2455711.75, importe_mo dificado:2455711.75}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	Terminado	Validado avances
2020	1	QUE	Proyecto de inversión	1,604,962.81	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres: URBANIZACIÓN A N A BASE DE EMPEDRADO tipo_recurso:ASENTADO Y o:FEDERAL ASSENTADO Y ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HACIENDA JURICA, - 159796	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159796	5	804	700	0	{meta1: {unidad_medidas: Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}}	{geo1: [eve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA JURICA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA JURICA Y CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO, CALLE HACIENDA JURICA DE CALLE MIGUELITO HASTA 224 METROS, lon:100.50846208, 1 lat:20.73860487]}	30-10-2019	31-12-2019	1,350,172.25	1,350,172.25	1,350,172.25	1,350,172.25	1,350,172.25	{tt1: {tipo_obra:O bra, numero_contrato:SOP/2019-0156/3, contratista:CONSORCIO O Y CONSTRUCT OR ASPEN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1350172.25, importe_mo dificado:1350172.25}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	1	QUE 190 401 612	Proyecto de inversión	1,964,609.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, URBANIZACIÓN, N A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y O:FEDERAL JUNTEADO ES CON (APORTACIONES, MORTERO, INCLUYE SUBSIDIOS GUARNICIONES Y CONVENIO BANQUETAS), DE CONCRETO, EN LA CALLE AGOSTO DE -159906	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159906	5	800	700	0	{meta1: {unidad_medidas: Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 21 DE AGOSTO Y CALLE 26 DE MAYO COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 26 DE MAYO, CALLE 21 DE AGOSTO DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE A LA CALLE 26 DE , lon:-100.38896791, 1 lat:20.65063361}}	30-11-2019	31-12-2019	1,809,601.51	1,809,601.51	1,809,601.51	1,809,601.51	1,809,601.51	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0172/3, contratista:CONFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1809601.51, importe_monto_dedicado:1809601.51}}	{meta1: {unidad_medidas: Cuadros, avance:2100.0}}	1612884/proyecto_INICIO, 1612884/proyecto_PR OCESO, 1612884/proyecto_FIN , 1612884/proyecto_INICIO, 1612884/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2020	1	QUE 190 401 612	Proyecto de inversión	1,692,066.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A EMPEDRADO (APORTACIONES, ASENTADO Y CONVENIO MORTERO, INCLUYE SUBSIDIOS GUARNICIONES Y BANQUETAS), DE CONCRETO, -159957	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159957	5	500	300	0	{meta1: {unidad_medidas: Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 76117 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE AQUILES SERDAN DE CALLE CORREGIDORA A CALLE ALTAMIRANO LOCALIDAD SAN PEDRO MAR, lon:-100.47085303, 1 lat:20.61678684}}	30-09-2019	31-12-2019	1,505,044.76	1,505,044.76	1,505,044.76	1,505,044.76	1,505,044.76	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0174/5, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1505044.76, importe_monto_dedicado:1505044.76}}	{meta1: {unidad_medidas: Cuadros, avance:2200.0}}	1612908/proyecto_INICIO, 1612908/proyecto_PR OCESO, 1612908/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2020	1	QUE 190 401 652	Proyecto de inversión	1,080,756.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, URBANIZACIÓN N A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y O:FEDERAL JUNTEADO ES CON (APORTACIONES, MORTERO, INCLUYE SUBSIDIOS GUARNICIONES Y CONVENIO BANQUETAS), DE CONCRETO, EN CALLE CINCO Y CALLE SIETE -283937	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	283937	5	450	350	0	{meta1: {unidad_medidas: Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 Y CALLE 7 INTERIOR SN COLONIA PARAISO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 2 URBANIZACIÓN EN LA COLONIA EL PARAISO, lon:-100.45836654, 1 lat:20.65281295}}	30-10-2019	31-12-2019	707,679.16	707,679.16	707,679.16	707,679.16	707,679.16	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0193/1, contratista:ING. CIVIL MARIO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:707679.16, importe_monto_dedicado:707679.16}}	{meta1: {unidad_medidas: Cuadros, avance:900.0}}	1652717/proyecto_INICIO, 1652717/proyecto_PR OCESO, 1652717/proyecto_FIN , 1652717/proyecto_INICIO, 1652717/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIOS	METAS	A	REFERENC	IO	MINO			FISICOS	OTOS				
2020	1	791	Proyecto de inversión	402,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL DE CONCRETO EN LAS CALLES SICILIA SUR SAN MARINO Y NAPOLES EN LA COLONIA S), ROMA DELEGACIÓN 000.0, JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 284047	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	284047	5	350	250	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:335.0]}	{geo1: [eve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SICILIA SUR SAN MARINO Y NAPOLES INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ROMA, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENOVA Y CALLE PASTEUR SUR, CALLE SICILIA SUR SAN MARINO Y NAPOLES, lon:-100.37984811, lat:20.55493042]}	15-10-2019	31-12-2019	320,288.06	320,288.06	320,288.06	320,288.06	{ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0198/3, contratista:ARQ. ADRIANA FREGOSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_monto:320288.06, avance:320288.06]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:335]}	[1652791/proyecto_INICIO, 1652791/proyecto_FINICIO, 1652791/proyecto_INICIO, 1652791/proyecto_PR OCESO, 1652791/proyecto_FINICIO, 1652791/proyecto_PR OCESO, 1652791/proyecto_FINICIO]	Terminado	Validado avances
2020	1	836	Proyecto de inversión	1,704,384.00	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO - 284126	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	284126	5	520	480	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1420.0]}	{geo1: [eve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 20 14 INTERIOR SN COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, AVENIDA EPIGMENIO GONZALEZ CALLE 20 DE LA CALLE 14 A LA AVENIDA EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.38210203, lat:20.64857902]}	15-10-2019	31-12-2019	1,018,749.13	1,018,749.13	1,018,749.13	1,018,749.13	{ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0192/3, contratista:ING. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_monto:1018749.13, avance:1018749.13]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1420]}	[1652836/proyecto_FINICIO, 1652836/proyecto_INICIO, 1652836/proyecto_PR OCESO, 1652836/proyecto_INICIO, 1652836/proyecto_PR OCESO, 1652836/proyecto_FINICIO, 1652836/proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	558	Proyecto de inversión	3,740,970.08	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ARROYO SECO DE LA - 285110	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	285110	5	550	450	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:3280.0]}	{geo1: [eve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ARROYO SECO ARROYO ZARCO, ARROYO HONDO INTERIOR SN COLONIA LOS ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DESIERTO DE ANTARES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE ARROYO VERDE CALLE ARROYO SECO DE LA CALLE D, lon:-100.38002759, lat:20.64870287]}	31-10-2019	31-12-2019	2,270,117.04	2,270,117.04	2,270,117.04	2,270,117.04	{ctto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0194/3, contratista:ACOBA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_monto:2270117.04, avance:2270117.04]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadros, meta:3280]}	[1653558/proyecto_PR OCESO, 1653558/proyecto_FINICIO, 1653558/proyecto_PR OCESO, 1653558/proyecto_PR OCESO, 1653558/proyecto_PR OCESO, 1653558/proyecto_PR OCESO, 1653558/proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	QUE 190 401 653	Proyecto de inversión	1,969,249.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1}, prog_pres: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE ASFALTOS INCLUYE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO DE S), monto:196 9249.27, modificado: 1624794.46 DELEGACION - 285193 }	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	285193	5	650	550	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 3320.0, meta_modificada: 3320.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 105, direccion: 'CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 76117 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE MORELOS CALLE UNIVERSIDAD AUT, lon: -100.4706921, lat: 20.61629312}}	31-10-2019	31-12-2019	1,624,794.46	1,624,794.46	1,624,794.46	1,624,794.46	1,624,794.46	{cto1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'SOP/2019-0197/3', contratista: 'VAFER MATERIALES, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', importe_mo: 1624794.46, avance: 3320.0})}}	{1653609/proyecto_INICIO, 1653609/proyecto_PR OCESO, 1653609/proyecto_FIN OCESO, 1653609/proyecto_FIN OCESO, 1653609/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	
2020	1	QUE 190 401 685	Proyecto de inversión	4,306,341.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:5}, prog_pres: 268, tipo_recurso: 'FEDERAL ES CONSERVACIÓN DE EXTERIORES EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO. monto:430 6341.57, modificado: 4306341.57 }	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	2019-0141N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: 'Centro Histórico, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.3868628, lat: 20.5964788}}	04-10-2019	29-11-2019	4,306,341.57	4,306,341.57	4,306,341.57	4,306,341.57	4,306,341.57	4,306,341.57	{cto1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'SOP/2019-0140/5', contratista: 'ING. CIVIL ALBERTO HERRERA MORENO, convocante: 'MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento, importe_mo: 4306341.39, avance: 1.0})}}	{1685574/proyecto_FIN, 1685574/proyecto_INICIO, 1685574/proyecto_PR OCESO, 1685574/proyecto_INICIO, 1685574/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	
2020	1	QUE 190 401 685	Proyecto de inversión	4,385,420.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:5}, prog_pres: 268, tipo_recurso: 'FEDERAL ES REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL TEMPLO DE LA CRUZ (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO. monto:438 5420.31, modificado: 4385420.31 }	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	2019-0141N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: 'Centro Histórico, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon: -100.3868628, lat: 20.5964788}}	04-10-2019	29-11-2019	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	{cto1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato: 'SOP/2019-0141/5', contratista: 'ANGELINA TRUJILLO GARCÍA, convocante: 'MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento, importe_mo: 4385420.98, avance: 1.0})}}	{1685582/proyecto_INICIO, 1685582/proyecto_FIN OCESO, 1685582/proyecto_INICIO, 1685582/proyecto_PR OCESO, 1685582/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	481	Adquisición	25,799,280.39	{ffi: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS, SUBSIDIOS PARA CONVENIOS, ESTACIONES DE TRABAJO) PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE MANDO POLICIAL C4	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPAL	511	N	0	0	878931	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:185.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:C. Tiáloc, San Pablo II, Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.414847, lat:20.627125}}	03-03-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	1	491	Adquisición	217,282.50	{ffi: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS, SUBSIDIOS PARA CONVENIOS, Muebles de cocina, Salas y sillones.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPAL	512	N	0	0	878931	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Tiáloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4091381, lat:20.6274765}}	03-03-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	1	497	Adquisición	13,849,125.07	{ffi: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS, SUBSIDIOS PARA CONVENIOS, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPAL	515	N	0	0	878931	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Tiáloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4091381, lat:20.6274765}}	03-03-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
O	O	O	O	O	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEficiADA			ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS					
2020	1	784	Adquisición	2,927,944.69	{ff1: (ciclo_recur so:2020, ramo:33, modalidad:i , prog_pres: 5, tipo_recur so:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:292 7944.69, Equipo de comunicación modificado: y 2927944.69 telecomunicac ión}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	565	N	0	0	878931	{meta1: (unidad _medid a:Equip amiento , meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:14 , localidad:1, direccion:C. Tiáloc 102, San Pablo II, 76125 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:- 100.4091381, 1 lat:20.6274765}}	03-03-2020	31-12-2020	-	-	-	-	-	-	{meta1: (unidad_m edida:Equi pamiento, avance:0.0 }} Sin contratos nuevos en el trimestre		En Ejecución	Validado / Registrado avances