

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIP	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO							
O				APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO	O					FISICOS	OTOS									
2019	4	190	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:ND, o:FEDERAL, tipo_programa:SERVICIOS SANITARIOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:IA DE MEXICO - 19059}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19059	5	17	10	0 a:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:RANCHERIA EL PIE, 76229 EL PIE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CARRETEREA CONOCIDA COMUNIDAD EL PIE, lon:-100.57574779, lat:20.69375084}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1510271/proyecto_INICIO}}	{1510271/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	190	Proyecto de inversión	371,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371000.0, modificado:SANTA ROSA JAUREGUI - 101519}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	101519	5	60	40	0 a:53.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLEJON FRANCISCO VILLA COLONIA LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLEJON FRANCISCO VILLA LOCALIDAD LA SOLANA TROJE DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.39454511, lat:20.73971229}}	31-07-2019	31-12-2019	428,555.54	428,555.54	428,555.54	428,555.54	426,708.31	{ctto1: {tipoobra:O, numero_contrato:SOP/2019-0155/3, contratista:AVIARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:42855.54, importe_mos lineales, 1550584/pr}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1550584/proyecto_FINICIO}}	{1550584/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances			
2019	4	301	Adquisición	11,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL, tipo_programa:PROYECTOR (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:9427.32}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		N	0	0	100 a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	9,427.32	9,427.32	9,427.32	9,427.32	9,427.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1572930/proyecto_INICIO}}	{1572930/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances			



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI O CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L APROBADO	FUENTES_F INANCIAMI ENTO NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPI O_RESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO _PROYEC TO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI ARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_F OTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	032	3,560,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL LINEA DE ES CONDUCCIÓN (APORTACI ONES, POTABLE SUBSIDIOS PARA LA COLONIA Y CONVENIO LADERAS DEL S), SAN PABLO DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ - 1187936.02 }}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105118	5	520	480	0	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:89 0.0, meta_m odificad a:890.0}}	{geo1: {cve_municipio:14 , localidad:92, direccion:COLONI A EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , PARTE ALTA DEL SALITREPOR LA PRESA EL SALITRE, lon:- 100.41202329, 1 lat:20.66619269}}	31-07-2019	31-12-2019	1,187,936.02	1,187,936.02	1,187,936.02	1,187,936.02	1,187,936.02	1,187,936.02	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0137/3, contratista:I NG. CIVIL CÉSAR GUSTAVO ANGUALDE, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, (meta1: monto:1187 936.02, importe_mo dificado:118 7936.02}}	{1552032/p royecto_FI NA, 1552032/pr oyecto_INI CIO, 1552032/pr oyecto_PR OCESO, 1552032/pr oyecto_FIN UGALDE, 1552032/pr oyecto_INI CIO, (meta1: 1552032/pr oyecto_PR OCESO, 1552032/pr oyecto_INI CIO) En	Ejecución	Validado avances	
2019	4	125	2,149,857.53	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL URBANIZACIÓ N DE VIALIDADES (APORTACI ONES, CONDESA A BASE DE EMPEDRADO CONVENIO ASENTADO Y S), JUNTEADO EN MORTERO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONE S - 105349 }}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105349	5	65	55	0	{meta1: {unidad _medid a:Metro s Cuadrad os, meta:26 48.0, meta_m odificad a:2648. 0}}	{geo1: {cve_municipio:14 , localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 13 18 PUEBLO LA CONDESA, 76125 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLES 10 13 Y 18 LOCALIDAD LA CONDESA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:- 100.40856627, 1 lat:20.63864122}}	31-07-2019	31-12-2019	1,601,250.55	1,601,250.55	1,601,250.55	1,601,250.55	1,600,301.32	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0083/3, contratista:A BC CONSTRUCT ORES & ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, (meta1: monto:1601 250.55, importe_mo dificado:160 1250.55}}	{1552125/p royecto_INI CIO, 1552125/pr oyecto_PR OCESO, 1552125/pr oyecto_FIN DE , 1552125/pr oyecto_INI CIO, (meta1: 1552125/pr oyecto_INI CIO, 1552125/pr oyecto_PR OCESO, 1552125/pr oyecto_FIN DE ) En	Ejecución	Validado avances		
2019	4	923	345,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 5, tipo_recur so:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), ANAQUELES, 307256.43 } Estanteria, MUEBLES.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	511	N	0	0	200	{meta1: {unidad _medid a:Equip amento, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14 , localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:- 100.3898881, 1 lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	307,256.43	307,256.43	307,256.43	307,256.43	307,256.43	307,256.43	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0083/3, contratista:A BC CONSTRUCT ORES & ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, (meta1: monto:1601 250.55, importe_mo dificado:160 1250.55}}	{1572923/p royecto_PR OCESO, 1572923/pr oyecto_FIN CIO, 1572923/pr oyecto_PR OCESO, (meta1: 1572923/pr oyecto_INI CIO, 1572923/pr oyecto_PR OCESO, 1572923/pr oyecto_FIN CIO) En	Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI O	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
				APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CIÓN	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS						
2019	4	791	Proyecto de inversión	402,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES SICILIA SUR SAN MARINO Y NAPOLES EN LA COLONIA ROMA DELEGACIÓN JOSEFA HERNÁNDEZ - 284047	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERETARO	284047	5	350	250	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SICILIA SUR SAN MARINO Y NAPOLES INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ROMA, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENOVA Y CALLE PASTEUR SUR, CALLE SICILIA SUR SAN MARINO Y NAPOLES, lon:-100.37984811, 1 lat:20.55493042}}	15-10-2019	31-12-2019	320,288.06	320,288.06	320,288.06	320,288.06	318,907.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0198/3, contratista:ARQ. ADRIANA FREGOSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:320288.06, importe_mofificado:320288.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:335.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0198/3, contratista:ARQ. ADRIANA FREGOSO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:320288.06, importe_mofificado:320288.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:335.0}}	Ejecución	Validado	avances
2019	4	791	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UNO DOS Y TRES ZONA ALTA DE LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA - 11152	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	11152	5	525	350	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1285.0}}, {geo1: {eve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34355136, 1 lat:20.57469748}}	30-04-2019	31-12-2019	1,526,527.20	1,526,527.20	1,526,527.20	1,526,527.20	1,521,929.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0114/3, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1526527.2, importe_mofificado:1526527.2}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, avance:1285.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0114/3, contratista:HEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1526527.2, importe_mofificado:1526527.2}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, avance:1285.0}}	Ejecución	Validado	avances
2019	4	720	Proyecto de inversión	1,022,908.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA JURICA DE LA CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO A CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - 12206	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	12206	5	123	82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0}}, {geo1: {eve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA JURICA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO CAMINO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA., lon:-100.50008861, 1 lat:20.73520461}}	30-04-2019	31-12-2019	2,731,926.66	2,731,926.66	2,731,926.66	2,731,926.66	2,731,926.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0150/3, contratista:ARQ. ALEJANDRO GÓMEZ YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2731926.66, importe_mofificado:2731926.66}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, avance:321.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0150/3, contratista:ARQ. ALEJANDRO GÓMEZ YAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2731926.66, importe_mofificado:2731926.66}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, avance:321.0}}	Ejecución	Validado	avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	170	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES CONSTRUCCIONES DE CUARTO DORMITORIOS, Y BAÑO PARA SUBSIDIOS Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CERRO COLORADO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 100414	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100414	5	1	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRO COLORADO (EL COLORADO), 76224 CERRO COLORADO (EL COLORADO), QUERÉTARO ENTRE Y , TERRENO UBICADO EN 1A CALLE SUBIENDO DEL BORDO A MANO DERECHA DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CE, lon:-100.49954802, lat:20.7618166}}	31-07-2019	31-12-2019	235,330.62	235,330.62	235,330.62	235,330.62	235,330.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0087/3, contratista:CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:235330.62, importe_modificado:235330.62}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1550170/proyecto_INICIO, 1550170/proyecto_PR OCESO, 1550170/proyecto_INICIO, 1550170/proyecto_PR OCESO, 1550170/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	770	Proyecto de inversión	1,392,641.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES URBANIZACIONES DE LA CALLE TRES EN EL TRAMO DE CALLE DIEZ HASTA CALLE DIECISEIS A BASE DE EMPEDRADO AHOOGADO - 104437	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	104437	5	56	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 10 COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE 10 HASTA CALLE 16 Y CALLE 12 CON CALLE 16 HASTA AV EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.38134643, lat:20.64654281}}	31-07-2019	31-12-2019	1,039,499.86	1,039,499.86	1,039,499.86	1,039,499.86	1,039,499.86	1,039,499.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0082/3, contratista:ING. CIVIL JOSE CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1039499.86, importe_modificado:1039499.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}}	{1551770/proyecto_INICIO, 1551770/proyecto_PR OCESO, 1551770/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	549	Adquisición	223,907.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	196,718.91	196,718.91	196,718.91	196,718.91	196,718.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562549/proyecto_PR OCESO, 1562549/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI O CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L APROBADO	FUENTES_F INANCIAMI ENTO NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPI O_RESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO _PROYEC TO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI ARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_F OTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	218	1,536,531.56	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, CONSTRUCCIÓN tipo_recurso: FEDERAL SERVICIOS Y SANITARIOS Y (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:153 6531.56, modificado: 1030555.56}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100539	S	170	100	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_m odificado: a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14 , localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OSUNA COLONIA EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE RAFAEL OSUNA ENTRANDO POR AV 5 DE FEBRERO PASANDO EL COLEGIO TEPEYAC LOCALIDAD EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.42552595, lat:20.66719727}}	31-07-2019	31-12-2019	1,030,555.56	1,030,555.56	1,030,555.56	1,030,555.56	1,030,555.56	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/2019-0109/3, contratista:ARQ. ALEJANDRO SÁNCHEZ MORFÍN, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1030 555.56, importe_m odificado:103 0555.56}}	{meta1: 1550218/proyecto_INICIO, (unidad_m edida:Pieza s, avance:1.0}}	1550218/pr oyecto_PR OCESO, 1550218/pr oyecto_FIN	En	Validado	Ejecución	avances
2019	4	223	1,672,781.38	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE BENITO JUAREZ A MARIANO ESCOBEDO COMUNIDAD PIE DE GALLO SRJ - 108004}, monto:167 2781.38, modificado: 1297903.57}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108004	S	55	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:23 5.0, meta_m odificado: a:235.0}}	{geo1: {cve_municipio:14 , localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA DE BENITO JUAREZ A MARIANO ESCOBEDO COMUNIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.49070775, lat:20.78543894}}	31-07-2019	31-12-2019	1,297,903.57	1,297,903.57	1,297,903.57	1,297,903.57	1,297,903.57	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/2019-0094/3, contratista:CONSTRUCCIONES SAREVICH S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1297 903.57, importe_m odificado:129 7903.57}}	{meta1: 1553223/proyecto_INICIO, 1553223/pr oyecto_PR OCESO, 1553223/pr oyecto_INICIO, (meta1: 1553223/pr oyecto_PR OCESO, 1553223/pr oyecto_FIN	En	Validado	Ejecución	avances	
2019	4	500	405,431.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:405 431.0, modificado: 1156576.48}}, N	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Comp utadoras, meta:10 .0, meta_m odificado: a:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:14 , localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	1,156,576.48	1,156,576.48	1,156,576.48	1,156,576.48	699,636.13	{meta1: {1562500/proyecto_INICIO, (unidad_m edida:Com putadoras, avance:8.0}}	1562500/pr oyecto_PR OCESO	En	Validado	Ejecución	avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI O	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO	
				APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O					FISICOS	OTOS			
2019	4	554	Adquisición	207,215.00	{ff1: (ciclo_recur so:2019, ramo:4, modalidad: U, prog_pres: 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207.215.0, modificado: 167352.47) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	167,352.47	167,352.47	167,352.47	167,352.47	167,352.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{1562554/proyecto_INICIO, 1562554/proyecto_PROCESO, 1562554/proyecto_FIN, 1562554/proyecto_OCESO, 1562554/proyecto_FIN En Ejecución	Validado avances
2019	4	554	Proyecto de inversión	341,032.00	{ff1: (ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341.032.0, modificado: 774455.49) INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE BENITO JUÁREZ A MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO - GALLO -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	11835	5	63	42	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ Y MARIANO ESCONEDO EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JAUREGUI., lon:-100.48987627, lat:20.78439074}}	30-04-2019	31-12-2019	774,455.49	774,455.49	774,455.49	774,455.49	774,455.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0154/3, contratista:ING. CIVIL JUAN JESÚS PATIÑO RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:774455.49, importe_modificado:774455.49}}	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}	{1507554/proyecto_FIN, 1507554/proyecto_OCESO, 1507554/proyecto_PR En Ejecución	Validado avances
2019	4	805	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: (ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres: 4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado: 18220) CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PIPILA COLONIA VICTORIA POPULAR DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	18220	5	135	91	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:442, direccion:CALLE SALVADOR COLONIA VICTORIA POPULAR, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X, QUERÉTARO ENTRE Y ENTRADA POR MENCHACA II HASTA LLEGAR A LA COLONIA VICTORIA POPULAR EN LA CALLE SALVADOR NUMERO 23, lon:-100.3851273, lat:20.62754749}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{1509805/proyecto_INICIO En Ejecución	Validado avances



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI O	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L APROBADO	FUENTES_F INANCIAMI ENTO	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPI O_RESPONS ABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO _PROYEC TO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICI ARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_F OTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	190	553	1,260,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:126 0000.0, modificado: 628258.8}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108930	5	125	115	0	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:18 0.0, meta_m odificad a:180.0}}	{geo1: {eve_municipio:14 , localidad:1, direccion:CALLE CALLES 12 14 16 RANCHO PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE Y , CALLES 12 14 Y 16 DE LOCALIDAD EL PARAISO, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR, lon:-100.45761015, 1 lat:20.65142333}}	31-07-2019	31-12-2019	628,258.80	628,258.80	628,258.80	628,258.80	625,550.79	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0159/3, contratista:1 NG. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:6282 58.8, importe_mo dificado:628 258.8}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:180 0.0}}	{1553641/p royecto_PR OCESO, 1553641/p royecto_FIN CIO, 1553641/p royecto_INI CIO, 1553641/p royecto_PR OCESO, 1553641/p royecto_FIN CIO, 1553641/p royecto_PR OCESO, 1553641/p royecto_INI CIO, 1553641/p royecto_PR OCESO, 1553641/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	507	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:500 0000.0, modificado: 3679949.99}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	11268	5	525	350	0	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:12 85.0, meta_m odificad a:1285. 00}}	{geo1: {eve_municipio:14 , localidad:350, direccion:COLONI A PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO ENTRE CALLE Y CALLE 2, CALLE 3 CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34358087, 1 lat:20.57479792}}	30-04-2019	31-12-2019	3,679,949.99	3,679,949.99	3,679,949.99	3,679,949.99	3,679,949.99	9949.99}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:128 5.0}}	{1507315/p royecto_INI CIO, 1507315/p royecto_PR OCESO, 1507315/p royecto_FIN CIO, 1507315/p royecto_PR OCESO, 1507315/p royecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	507	526,060.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:I , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:526 060.0, modificado: 0.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	11736	5	276	184	0	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:30 3.0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14 , localidad:75, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , ENTRE LA CALLE BENTO JUAREZ Y ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, lon:-100.49598902, 1 lat:20.78905491}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:0.0 0.0}}	{1507500/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO	
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	ONSABLE	ONABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS				
2019	4	592	Proyecto de inversión	1,022,908.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES SANITARIO EN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:1022908.0, modificado:0.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	11918	5	63	42	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MARIANO ESCOBEDO DE LA COMUNIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JA, lon:-100.48981726, lat:20.78437569}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507592/proyecto_INI En CIO}}	Ejecución	Validado avances
2019	4	626	Proyecto de inversión	1,883,206.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES SANITARIO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:1883206.49, modificado:0.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERETARO	11988	5	144	96	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SANTA CATARINA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA MONTENEGRO, ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y HACIENDA MONTENEGRO EN LA COMUNIDAD DE S, lon:-100.50198494, lat:20.73621803}}	30-04-2019	31-12-2019	1,068,120.59	1,068,120.59	1,068,120.59	1,068,120.59	1,065,310.67	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0167/3, contratista:ING. CIVIL JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1068120.59, importe_modificado:1068120.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507626/proyecto_INI CIO, avance:225.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1507626/proyecto_FIN En CIO}}	Ejecución	Validado avances
2019	4	791	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES TELESECUNDARIA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:3000000.0, modificado:0.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERETARO	12370	5	171	114	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TRANSITO Y , ENTRE CALLE HACIENDA EL TRANSITO PASANDO HACIENDA MONTENEGRO, lon:-100.49930005, lat:20.73957933}}	30-04-2019	31-12-2019	1,889,028.19	1,889,028.19	1,889,028.19	1,889,028.19	1,888,794.54	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0081/3, contratista:ING. CIVIL HECTOR HUGO BURCIAGA ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1889028.19, importe_modificado:1889028.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1507791/proyecto_INI CIO, avance:1.0}}	Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO				
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	TO	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS							
2019	4	190	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIONES DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR Y VENUSTIANO CARRANZA S), SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 12422	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	12422	5	95	64	0 a:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA SOLANA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CAMINO A HACIENDA LA SOLANA EN SAN MIGUELITO SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.5057722, lat:20.73675986}}	30-04-2019	31-12-2019	1,006,405.08	1,006,405.08	1,006,405.08	1,006,405.08	1,006,405.08	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0110/3, contratista:C.P. ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1006405.08, importe_monto_dificado:1006405.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificad:1507814/Proyecto_PR OCESO, 1507814/Proyecto_FIN En avance:1.0}}	{1507814/Proyecto_INICIO, (meta1: 1507814/Proyecto_PR OCESO, 1507814/Proyecto_FIN En avance:1.0}}	Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 19107	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	19107	5	28	20	0 a:0.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA PALO DULCE, 76214 LA ESTANCIA DE PALO DULCE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A PALO DULCE, lon:-100.47913629, lat:20.86351282}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1510285/Proyecto_INICIO, (meta1: 1510285/Proyecto_PR OCESO, 1510285/Proyecto_FIN En avance:0.0}}	Ejecución	Validado avances
2019	4	190	Proyecto de inversión	1,562,650.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL CONSTRUCCIONES DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACION CARRILLO PUERTO - 108560	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108560	5	374	350	0 }	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ESCUELA 18 DE MARZO LA CORREGIDORA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, DELEGACION CARRILLO PUERTO, lon:-100.50407414, lat:20.66280194}}	31-07-2019	31-12-2019	1,031,042.63	1,031,042.63	1,031,042.63	1,031,042.63	1,031,042.63	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0120/3, contratista:ING. CIVIL HECTOR DÍAZ URSINA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1031042.63, importe_monto_dificado:1031042.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1553471/Proyecto_PR OCESO, 1553471/Proyecto_INICIO, 1553471/Proyecto_FIN En avance:200.0}}	Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	QUE 190 201 553	Proyecto de inversión	2,125,935.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, DE RED DE AGUA, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212 5935.69, modificado:480472.5}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	109224	5		160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74 6.0, meta_modificada:746.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 17 13 23 8 12 14 RANCHO PARAISO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE Y, CALLE 16 17 13 23 8 12 14 EN LOCALIDAD EL PARAISO DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR, longitud:100.45750018, lat:20.6520144}}	31-07-2019	31-12-2019	480,472.50	480,472.50	480,472.50	480,472.50	480,472.50	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0160/3, contratista:NOGUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4804 72.5, importe_modificado:480 472.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746 0}}}	{1553763/proyecto_INICIO, 1553763/proyecto_PR OCESO, 1553763/proyecto_FIN OCESO, 1553763/proyecto_FIN OCESO, 1553763/proyecto_FIN OCESO, 1553763/proyecto_FIN OCESO}}	Ejecución	Validado avances
2019	4	QUE 190 201 562	Adquisición	626,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626 400.0, modificado:581160.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, longitud:100.3898881, lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	581,160.00	581,160.00	581,160.00	581,160.00	581,160.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}}	{1562521/proyecto_PR OCESO, 1562521/proyecto_FIN OCESO, 1562521/proyecto_FIN OCESO}}	Ejecución	Validado avances	
2019	4	QUE 190 401 612	Proyecto de inversión	1,692,066.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, DE EMPEDRADO EXISTENTE A EMPEDRADO Y ASENTADO Y CON MORTERO, CONVENIO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, monto:169 2066.0, modificado:1505044.76}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159957	5	500	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22 00.0, meta_modificada:2200.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 76117 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE AQUILES SERDAN DE CALLE CORREGIDORA A CALLE ALTAMIRANO LOCALIDAD SAN PEDRO MAR, longitud:100.47085303, lat:20.61678684}}	30-09-2019	31-12-2019	1,505,044.76	1,505,044.76	1,505,044.76	1,505,044.76	1,498,557.52	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0174/3, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1505 044.76, importe_modificado:150 5044.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220 0}}}	{1612908/proyecto_INICIO, 1612908/proyecto_PR OCESO, 1612908/proyecto_FIN OCESO, 1612908/proyecto_FIN OCESO, 1612908/proyecto_FIN OCESO, 1612908/proyecto_FIN OCESO}}	Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	QUE 190 401 653	Proyecto de inversión	1,969,249.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO FEDERAL DE ASFALTOS INCLUYE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), QUERETARO COLONIA SAN PEDRO MARTIR DELEGACION - 285193	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	285193	5	650	550	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 3320.0, meta_modificada: 3320.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:105, direccion:'CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 76117 SAN PEDRO MARTIR, QUERÉTARO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE MORELOS CALLE UNIVERSIDAD AUT, lon:-100.4706921, lat:20.61629312}}	31-10-2019	31-12-2019	1,624,794.46	1,624,794.46	1,624,794.46	1,624,794.46	1,617,791.04	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0197/3', contratista: 'VAFER MATERIALES, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 1624794.46, avance: 1624794.46}}	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0197/3', contratista: 'VAFER MATERIALES, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 1624794.46, avance: 1624794.46}}	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0197/3', contratista: 'VAFER MATERIALES, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 1624794.46, avance: 1624794.46}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	QUE 190 201 518	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), BONFIL COMUNIDAD DE CERRO COLORADO - 16780	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	16780	5	39	26	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 180.0, meta_modificada: 180.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:40, direccion:'PUEBLO CERRO COLORADO (EL COLORADO), 76224 CERRO COLORADO (EL COLORADO), QUERÉTARO ENTRE Y , EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CERRO COLORADO SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.58691535, lat:20.71897522}}	31-07-2019	31-12-2019	848,802.29	848,802.29	848,802.29	848,802.29	848,802.29	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0121/3', contratista: 'ING. CIVIL ELIGIO MARTÍN CANO', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 848802.29, avance: 848802.29}}	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0121/3', contratista: 'ING. CIVIL ELIGIO MARTÍN CANO', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 848802.29, avance: 848802.29}}	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0121/3', contratista: 'ING. CIVIL ELIGIO MARTÍN CANO', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 848802.29, avance: 848802.29}}	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	QUE 190 201 550	Proyecto de inversión	367,406.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA AMBROSIO LOCALIDAD LA SOLANA TROJE DELEGACION - 101570	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	101570	5	50	30	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 116.0, meta_modificada: 116.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:110, direccion:'PRIVADA AMBROSIO COLONIA LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE Y , PRIVADA AMBROSIO LOCALIDAD LA SOLANA TROJE DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.39651738, lat:20.73871877}}	31-07-2019	31-12-2019	314,518.33	314,518.33	314,518.33	314,518.33	314,518.33	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0105/3', contratista: 'ING. INDUSTRIAL EN ELÉCTRICA ANTONIO DÍAZ MANZO', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 314518.33, avance: 314518.33}}	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0105/3', contratista: 'ING. INDUSTRIAL EN ELÉCTRICA ANTONIO DÍAZ MANZO', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 314518.33, avance: 314518.33}}	{cto1: {tipo_obra: 'Obras', numero_contrato: 'SOP/2019-0105/3', contratista: 'ING. INDUSTRIAL EN ELÉCTRICA ANTONIO DÍAZ MANZO', convocante: 'MUNICIPIO DE QUÉRETARO', importe_mo: 314518.33, avance: 314518.33}}	En Ejecución	Validado	avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO				
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS							
2019	4	623	Proyecto de inversión	1,817,432.90	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES CONSTRUCCION DE (APORTACIONES, SANITARIO EN SUBSIDIOS ESCUELA Y FRANCISCO CONVENIO VILLA S), LOCALIDAD EL PIE monto:1817432.9, DELEGACION SANTA ROSA modificado:1374059.2} JAUREGUI - 108892	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108892	5	29	26	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:0 a:1.0)}	{geo1: (eve_municipio:14, localidad:76, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PIE, 76229 EL PIE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA LOCALIDAD EL PIE, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.57498872, 1 lat:20.69373579}}	31-07-2019	31-12-2019	1,374,059.20	1,374,059.20	1,374,059.20	1,374,059.20	1,369,102.31	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0108/3, contratista:ARQ. ISABEL FONSECA ZAMORANO, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:1374059.2, importe_monto_dificado:1374059.2))	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0108/3, contratista:ARQ. ISABEL FONSECA ZAMORANO, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:1374059.2, importe_monto_dificado:1374059.2))	1553623/Proyecto INICIO, 1553623/Proyecto PR OCESO, 1553623/Proyecto FIN OCESO, (meta1: 1553623/Proyecto FIN OCESO, avance:1.0	1553623/Proyecto PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	884	Proyecto de inversión	1,964,609.34	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL AS CON URBANIZACIÓN EN A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE DE AGOSTO DE -159906	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159906	5	800	700	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificado:0 a:2100.0)}	{geo1: (eve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 21 DE AGOSTO Y CALLE 26 DE MAYO COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 26 DE MAYO, CALLE 21 DE AGOSTO DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE A LA CALLE 26 DE, lon:-100.38896791, 1 lat:20.65063361}}	30-11-2019	31-12-2019	1,809,601.51	1,809,601.51	1,809,601.51	1,809,601.51	1,801,801.49	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0172/3, contratista:COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:1809601.51, importe_monto_dificado:1809601.51))	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0172/3, contratista:COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:1809601.51, importe_monto_dificado:1809601.51))	1612884/Proyecto INICIO, 1612884/Proyecto PR OCESO, 1612884/Proyecto FIN OCESO, 1612884/Proyecto INICIO, 1612884/Proyecto FIN OCESO, (meta1: 1612884/Proyecto INICIO, avance:2100.0}	1612884/Proyecto PR OCESO, 1612884/Proyecto FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	049	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LADERAS DEL SALITRE EJIDO SAN PABLO DE DELEGACION EPIGMEÑO GONZÁLEZ - 105163	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105163	5	520	480	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificado:0 a:1250.0)}	{geo1: (eve_municipio:14, localidad:92, direccion:COLONIA EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, ENTRANDO POR EL SALITRE EN LA PARTE DE ARRIBA, FRENTE A LA PRESA EL SALITRE, lon:-100.41325487, 1 lat:20.66649186}}	31-07-2019	31-12-2019	747,201.18	747,201.18	747,201.18	747,201.18	747,201.18	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0131/3, contratista:JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:747018.18, importe_monto_dificado:747018.18))	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0131/3, contratista:JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:747018.18, importe_monto_dificado:747018.18))	1552049/Proyecto PR OCESO, 1552049/Proyecto INICIO, 1552049/Proyecto FIN OCESO, (meta1: 1552049/Proyecto PR OCESO, avance:1250.0}	1552049/Proyecto INICIO, 1552049/Proyecto FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances







Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI O	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	065	Proyecto de inversión	8,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8750000.0, modificado:4540639.86}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105192	5	520	480	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:COLONIA EL SALITRE, QUERÉTARO ENTRE Y, ENTRANDO POR EL SAUTRE EN LA PARTE DE ARRIBA, PRESA EL SAUTRE, lon:-100.4121793, lat:20.66622584}}	31-07-2019	31-12-2019	4,540,639.86	4,540,639.86	4,540,639.86	4,540,639.86	4,540,639.86	0639.86}}	{ctt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0132/3, contratista:CENTRO-BAJIO SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4540639.86, importe_mostrado:4540639.86}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, meta:1250.0}}	{unidad_medida:lineales, meta:1250.0}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, meta:1250.0}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, meta:1250.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	074	Proyecto de inversión	812,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:620017.6}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	105210	5	45	35	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:COLONIA LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE Y, PRIVADA AMBROSIO DE LA ESCUELA, EN COLONIA LA SOLANA TROJE, lon:-100.39663942, lat:20.73934704}}	31-07-2019	31-12-2019	620,017.60	620,017.60	620,017.60	618,405.55	017.6}}	{ctt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0168/3, contratista:ARQ. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:620017.6, importe_mostrado:620017.6}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, meta:116.0}}	{unidad_medida:lineales, meta:116.0}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, meta:116.0}}	{meta1: {unidad_medida:lineales, meta:116.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	509	Adquisición	5,825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5825000.0, modificado:5510000.0}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	N	0	0	100000	0	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	5,510,000.00	5,510,000.00	5,510,000.00	5,510,000.00	5,510,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}}	{unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
O	O	O	O	O	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS						
2019	4	359	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, o:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:130000.0, modificado:1208368.79, JAUREGUI - 108322}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	108322	5	374	350	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metro s lineales', meta: 200.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:'CALLE DOMICILIO PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE Y, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DOMICILIO LOCALIDAD LA SOLANA SAN JUAN DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.39888322, lat:20.74588006}}	31-07-2019	31-12-2019	1,208,368.79	1,208,368.79	1,208,368.79	1,208,368.79	1,208,368.79	{ctto1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato:'SOP/2019-0115/3', contratista:'G UMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.', convocante:'MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:1208368.79, edida:'Metr os lineales, importe_modo:200 avance:200	{1553359/ proyecto_INICIO, 1553359/ proyecto_PR OCESO, 1553359/ proyecto_INICIO, 1553359/ proyecto_PR OCESO, 1553359/ proyecto_FIN En	Ejecución	avances
2019	4	008	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, o:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:250000.0, modificado:100010, JAUREGUI - 222061.3}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100010	5	2	0	0	{meta1: {unidad_medida: 'Vivienda', meta: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:'CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE Y, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SN LOCALIDAD PIE DE GALLO DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.49484933, lat:20.78907888}}	31-07-2019	31-12-2019	222,061.30	222,061.30	222,061.30	222,061.30	222,061.30	{ctto1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato:'SOP/2019-0085/3', contratista:'ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:'MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:222061.3, edida:'Vivie nda, importe_modo:222 avance:1.0	{1550008/ proyecto_PR OCESO, 1550008/ proyecto_INICIO, 1550008/ proyecto_PR OCESO, 1550008/ proyecto_FIN En	Ejecución	avances
2019	4	999	Proyecto de inversión	1,810,962.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, o:FEDERAL, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:1810962.59, modificado:1598656.06, GONZALEZ - 107453}	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	107453	5	126	100	0	{meta1: {unidad_medida: 'Otros', meta: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:'CALLE SALVADOR COLONIA VICTORIA POPULAR, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE Y, ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA UBICADA EN CAMINO A MENCHACA O CALLE SALVADOR COLONIA VICTORIA POPULAR DELEGACION EPIGMENIO GONZAL, lon:-100.38471058, lat:20.62812583}}	31-07-2019	31-12-2019	1,598,656.06	1,598,656.06	1,598,656.06	1,598,656.06	1,595,072.01	{ctto1: {tipo_obra: 'obra', numero_contrato:'SOP/2019-0091/3', contratista:'ING. CIVIL MARIO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA, convocante:'MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: monto:1598656.06, edida:'Otro s, importe_modo:159 avance:1.0	{1552999/ proyecto_PR OCESO, 1552999/ proyecto_INICIO, 1552999/ proyecto_PR OCESO, 1552999/ proyecto_FIN En	Ejecución	avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	QUE 190 301 571	Proyecto de inversión	10,447,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0477, modificado:1.01498042577}} ANCIA PEÑA FLOR	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2019-0111N		0	0	172406	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Blvrd Peña Flor, Querétaro, México, longitud:100.4766049, lat:20.6467094}}	09-09-2019	25-11-2019	10,149,804.25	10,149,804.25	10,149,804.25	10,149,804.25	10,111,632.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0119/5, contratista:SOLOINTEC, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1.01498042577, importe_modificado:1.01498042577}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	1571725/proyecto_INICIO, 1571725/proyecto_PR OCESO, 1571725/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	QUE 190 401 612	Proyecto de inversión	1,604,962.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.60496281, modificado:1604962.8159796}} URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE JURICA, -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159796	5	804	700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240, meta_modificada:2240}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA JURICA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA JURICA Y CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO, CALLE HACIENDA JURICA DE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO HASTA 224 METROS, longitud:100.50846208, lat:20.73860487}}	30-10-2019	31-12-2019	1,350,172.25	1,350,172.25	1,350,172.25	1,350,172.25	1,350,172.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0156/3, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA ASPEN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1350172.25, importe_modificado:1350172.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240}}	1612837/proyecto_INICIO, 1612837/proyecto_PR OCESO, 1612837/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	QUE 190 401 685	Proyecto de inversión	4,385,420.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385420.31, modificado:5301310.48}} CONSERVACIÓN DE CÚPULAS, CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL TEMPLO DE LA CRUZ (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	2019-0141N		0	0	1500	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro Histórico, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, longitud:100.3868628, lat:20.5964788}}	04-10-2019	29-11-2019	5,301,310.48	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	4,385,420.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0141/5, contratista:ANGELINA TRUJILLO GARCÍA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4385420.98, importe_modificado:4385420.98}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}}	1685582/proyecto_INICIO, 1685582/proyecto_PR OCESO, 1685582/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	190	Adquisición	34,257,600.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.42576E7, modificado:3.55352294E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	100000	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:20.0, meta_modificado:a:20.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, México, lon:-100.3898881, lat:20.5887932)}	01-01-2019	31-12-2019	35,535,229.44	35,535,229.44	35,535,229.44	35,535,229.44	35,535,229.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:20.0)}	1562515/proyecto_INICIO, 1562515/proyecto_PROCESO, 1562515/proyecto_INICIO, 1562515/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	Proyecto de inversión	1,850,411.55	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850411.55, modificado:FRENTE A-159823}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159823	S	500	356	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.0, meta_modificado:a:0.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO CERRO COLORADO (EL COLORADO), 76224 CERRO COLORADO (EL COLORADO), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.50096071, lat:20.76126541)}	30-09-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{1586982/proyecto_INICIO, {1507245/proyecto_INICIO, {1507245/proyecto_PROCESO, 1507245/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3279500.87}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	11114	S	525	350	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , ENTRADA POR CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34422996, lat:20.57366289)}	30-04-2019	31-12-2019	3,279,500.87	3,279,500.87	3,279,500.87	3,279,500.87	3,279,500.87	9500.87}}	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0142/5, contratista:CONSERVICIOS INDUSTRIALES S.S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, importe_modificado:3279500.87)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	1507245/proyecto_INICIO, 1507245/proyecto_PROCESO, 1507245/proyecto_INICIO, 1507245/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	_PROYEC	TO	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS					
2019	4	QUE 190 201 549	Proyecto de inversión	1,464,452.97	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:l , prog_pres: 4, AMPLIACIÓN tipo_recur: DE RED DE o:FEDERAL DRENAJE ES SANITARIO EN (APORTACI ONES, HACIENDA SUBSIDIOS LLANO DE LA ROCHERA Y CONVENIO FRACCIÓN DE CALLE DE S), monto:146 4452.97, LOCALIDAD modificado: SAN 882710.86 MIGUELITO - 98278 }	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	98278	5	350	250	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:19 8.0, meta_m odificad a:198.0} }	{geo1: {ve_municipio:14 , localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE LLANO DE LA ROCHERA Y FRACCIÓN DE LA CALLE DE ACCESO LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:- 100.50542621, lat:20.73881677}}	31-07-2019	31-12-2019	882,710.86	882,710.86	882,710.86	882,710.86	878,906.07	{ctt01: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0157/3, contratista:A LI URBANIZACI ONES, S.A. , convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_m odida:Met r, importe_mo os lineales, avance:198 710.86}} }	{1549473/p royecto_INI CIO, 1549473/pr oyecto_PR OCESO, 1549473/pr oyecto_INI CIO, 1549473/pr oyecto_FIN OCESO, (meta1: {unidad_m odida:Met r, importe_mo os lineales, avance:198 710.86}} }	En Ejecución	Validado avances
2019	4	QUE 190 201 549	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:l , prog_pres: 4, CONSTRUCCIO N DE CUARTO (APORTACI DORMITORIO ONES, PARA SUBSIDIOS MEJORAMIE NTO A LA CONVENIO VIVIENDA S), COMUNIDAD LA GOTERA monto:180 000.0, DELEGACION modificado: SANTA ROSA 131063.59 JAUREGUI - 98695 }	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	98695	5	2	2	{meta1: {unidad _medid a:Vivien da, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0} }	{geo1: {ve_municipio:14 , localidad:51, direccion:CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE RAFAEL CAMACHO GUZMAN SN LA GOTERA SANTA ROSA JAUREGUI, lon:- 100.37377702, lat:20.86167875}}	30-06-2019	31-12-2019	131,063.59	131,063.59	131,063.59	131,063.59	130,876.23	{ctt01: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0084/3, contratista:A RO, ADRIANA FREGOSO MARTINEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_m odida:Vivie nda, importe_mo os lineales, avance:1.0 063.59}} }	{1549622/p royecto_INI CIO, 1549622/pr oyecto_PR OCESO, 1549622/pr oyecto_INI CIO, 1549622/pr oyecto_PR OCESO, 1549622/pr oyecto_INI CIO, (meta1: {unidad_m odida:Vivie nda, importe_mo os lineales, avance:1.0 063.59}} }	En Ejecución	Validado avances
2019	4	QUE 190 201 553	Proyecto de inversión	343,465.05	{ff1: {ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:l , prog_pres: 4, INTRODUCCIÓ N DE RED DE DE GALLO, AGUA o:FEDERAL POTABLE EN ES CALLE (APORTACI MARGARITA ONES, MAZA DE SUBSIDIOS JUAREZ ENTRE Y BENITO CONVENIO JUAREZ Y S), ALVARO monto:343 OBREGON 465.05, COMUNIDAD modificado: PIE DE GALLO 283974.89 SANTA ROSA - 107915 }	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	107915	5	250	210	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:30 3.0, meta_m odificad a:303.0} }	{geo1: {ve_municipio:14 , localidad:75, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON COMUNIDAD PIE DE GALLO SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.4971236, lat:20.78995262}}	31-05-2019	31-07-2019	283,974.89	283,974.89	283,974.89	283,974.89	283,974.89	{ctt01: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0032/3, contratista:N OGUEZ CONSTRUCCI ONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_m odida:Met r, importe_mo os lineales, avance:303 974.89}} }	{1553183/p royecto_PR OCESO, 1553183/pr oyecto_INI CIO, 1553183/pr oyecto_PR OCESO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: {unidad_m odida:Met r, importe_mo os lineales, avance:303 974.89}} }	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	190	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), RECONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ - 111023}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	111023	5	25	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0}}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:81, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA ESTANCIA PALO DULCE, 76214 PRESITA DE SAN ANTONIO, QUERÉTARO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOCALIDAD LA ESTANCIA DE PALO DULCE, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGU, lon:-100.4591061, 1 lat:20.86360268}}	31-07-2019	31-12-2019	525,581.89	525,581.89	525,581.89	525,581.89	525,581.89	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0111/3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:525581.89, importe_monedificado:525581.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0}}	1554658/Proyecto_NICIO, 1554658/Proyecto_PR OCESO, 1554658/Proyecto_INICIO, 1554658/Proyecto_INICIO, 1554658/Proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 6 EN SU TRAMO DE - 159881}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159881	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0}, meta_monedificado:1600.0}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE 6 Y CALLE 2 COLONIA LAS ÁGUILAS, 76238 LAS ÁGUILAS, QUERÉTARO ENTRE Y , CALLE 6 EN SU TRAMO DE CALLE DE ACCESO A LA CALLE 2 COLONIA LAS ÁGUILAS, lon:-100.33059123, 1 lat:20.5698576}}	30-09-2019	31-12-2019	884,148.25	884,148.25	884,148.25	884,148.25	880,337.10	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0171/3, contratista:ARMANDO RUBEN BARROSO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:884148.25, importe_monedificado:884148.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0}}	1586990/Proyecto_NICIO, 1586990/Proyecto_PR OCESO, 1586990/Proyecto_FINICIO, 1586990/Proyecto_INICIO, 1586990/Proyecto_PR OCESO, 1586990/Proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	190	Proyecto de inversión	1,704,384.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO - 284126}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	284126	5	520	480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0}, meta_monedificado:1420.0}	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 20 14 INTERIOR SN COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, AVENIDA EPIGMENIO GONZALEZ CALLE 20 DE LA CALLE 14 A LA AVENIDA EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.38210203, 1 lat:20.64857902}}	15-10-2019	31-12-2019	1,018,749.13	1,018,749.13	1,018,749.13	1,018,749.13	1,014,357.97	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2019-0192/3, contratista:ING. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1018749.13, importe_monedificado:1018749.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0}}	1652836/Proyecto_FINICIO, 1652836/Proyecto_INICIO, 1652836/Proyecto_PR OCESO, 1652836/Proyecto_INICIO, 1652836/Proyecto_PR OCESO, 1652836/Proyecto_FINICIO, 1652836/Proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO		
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O					FISICOS	OTOS				
2019	4	190	Proyecto de inversión	18,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES REBOMBEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRADOS DE MIRANDA - 1.251003306E7}} 10945	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETAYARO	10945	5	525	350	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO ENTRE Y, ENTRADA POR CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34419241, lat:20.57368298}}	30-04-2019	31-12-2019	12,510,033.06	12,510,033.06	12,510,033.06	12,510,033.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0143/3, contratista:MALCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1.251003306E7, importe_modificado:1.251003306E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3235.0}}	{1507189/proyecto_INICIO, 1507189/proyecto_PR OCESO, 1507189/proyecto_INICIO, 1507189/proyecto_FIN DE C.V., 1507189/proyecto_PR OCESO, 1507189/proyecto_FIN DE C.V., 1507189/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	190	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y PRADOS DE MIRANDA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 3010302.65}} 11388	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETAYARO	11388	5	525	350	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:350, direccion:COLONIA PRADOS DE MIRANDA, 76238 PRADOS DE MIRANDA, QUERÉTARO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 CARRETERA 57 DETRAS DEL CENTRO DE CONGRESOS, lon:-100.34357014, lat:20.57470752}}	30-04-2019	31-12-2019	3,010,302.65	3,010,302.65	3,010,302.65	3,010,302.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0113/3, contratista:CONSTRUENT BOOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3010302.65, importe_modificado:3010302.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0}}	{1507364/proyecto_INICIO, 1507364/proyecto_PR OCESO, 1507364/proyecto_INICIO, 1507364/proyecto_PR OCESO, 1507364/proyecto_FIN DE C.V., 1507364/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	190	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I}, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA LA LADERA - 1.5E7}} 18095	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETAYARO	18095	5	288	192	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:517, direccion:COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLAS), QUERÉTARO ENTRE Y, INGRESAR POR EL ANILLO FRAY JUNIPERO SERRA Y ENTRA POR EL CIRCUITO 1 A LA COLONIA LA LADERA EN LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, lon:-100.38015017, lat:20.66342512}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2019-0113/3, contratista:CONSTRUENT BOOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3010302.65, importe_modificado:3010302.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0}}	{Sin contratos nuevos en el trimestre, 1509742/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIP	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO			
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	_PROYEC	ENEFIADA	MUJERES	HOMBRES	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO				FISICOS	OTOS						
2019	4	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	4,300,000.00	{ff1: (ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad: , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:430 0000.0, modificado: 18157	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18157	S	288	192	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:28 3.0, meta_m odificad o a:0.0}}	{geo1: (sve_municipio:14 , localidad:517, direccion:CALLE JOHANNES KEPLER COLONIA LA LADERA, 76148 LA LADERA (PEDRO NICOLÁS), QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , INGRESO POR EL ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA A LA COLONIA LA LADERA DE LA DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ, lon:- 100.38011262, 1 lat:20.6634452}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0 royecto_INI CIO}}	{1509773/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	QUE 190 101 509	Proyecto de inversión	7,076,916.00	{ff1: (ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad: , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:707 6916.0, modificado: 18455	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	18455	S	148	100	{meta1: {unidad _medid a:Metro s Cuadrad os, meta:58 97.0, meta_m odificad o a:0.0}}	{geo1: (sve_municipio:14 , localidad:236, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA COLINAS DE SANTA CRUZ 2A SECCIÓN, 76117 COLINAS DE SANTA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE SAN FRANCISCO, SE INGRES POR COLINS DEL PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:- 100.46698313, 1 lat:20.62431}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0.0 royecto_INI CIO}}	{1509931/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	QUE 190 101 510	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: (ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad: , prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), monto:120 0000.0, modificado: A - 19537	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERETARO	19537	S	434	290	{meta1: {unidad _medid a:Metro s lineales, meta:20 0.0, meta_m odificad o a:0.0}}	{geo1: (sve_municipio:14 , localidad:114, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO TLACOTE EL BAIJO, 76229 TLACOTE EL BAIJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , INGRESAR POR EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:- 100.50356989, 1 lat:20.65997101}}	30-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:0.0 royecto_INI CIO}}	{1510408/p royecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	668	Adquisición	933,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933000.0, modificado:933000.0}} MOTICICLETA EQUIPADA PARA PATRULLA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COG 541	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro Histórico, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3868628, 1 lat:20.5964788}}	01-10-2019	31-12-2019	933,000.00	933,000.00	933,000.00	933,000.00	933,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	{1685668/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrados avances
2019	4	676	Adquisición	218,509.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO ACTUACIÓN POLICIAL), monto:218509.2, modificado:218509.2}} ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO ACTUACIÓN POLICIAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	569	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro Histórico, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.3868628, 1 lat:20.5964788}}	01-10-2019	31-12-2019	218,509.20	218,509.20	218,509.20	218,509.20	218,509.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1685676/proyecto_INICIO, 1685676/proyecto_FIN, 1685676/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado / Registrados avances
2019	4	610	Adquisición	6,787,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6787500.0, modificado:6862208.24}} ADQUISICION DE EQUIPO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	0	0	10000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santiago de Querétaro, Querétaro, México, lon:-100.3898881, 1 lat:20.5887932}}	01-01-2019	31-12-2019	6,862,208.24	6,862,208.24	6,862,208.24	6,862,208.24	6,862,208.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1562610/proyecto_INICIO, 1562610/proyecto_PR OCESO, 1562610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO
		O		APROBADO	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	PROYEC	ENEFIADA	ARIOS	REFERENCIA	IO	MINO		O				FISICOS	OTOS			
2019	4	QUE 190 401 612	Proyecto de inversión	1,029,472.72	{ff1: [ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad: URBANIZACI O, prog_pres: N A BASE DE 4, EMPEDRADO tipo_recur: ASENTADO Y o:FEDERAL JUNTEADO ES CON (APORTACI MORTERO, ONES, INCLUYE SUBSIDIOS GUARNICIONE Y CONVENIO BANQUETAS S), monto:102 CONCRETO, 9472.72, EN LA CALLE 7 modificado: ENTRE LAS CALL - 159938	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159938	5	1000	800	{meta1: {unidad _medid a:Metros Cuadrados, meta:10 50.0, meta_m odificad a:1050. lon:- 100.38497427, 1 lat:20.64804694}}	30-11-2019	31-12-2019	947,120.90	947,120.90	947,120.90	947,120.90	{cto1: {tipoobra: O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0173/3, contratista: ING. CIVIL CUAUHTEM OC VARGAS JIMÉNEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, (unidad_m edida:Metros 20.9, importe_mo dificado:947 avance:105 oyecto_INI	{meta1: , 1612900/p royecto_INI CIO, 1612900/pr oyecto_FIN DE QUÉRETARO, (unidad_m edida:Metros 20.9, importe_mo dificado:947 avance:105 oyecto_INI	Terminado	avances
2019	4	QUE 190 401 612	Proyecto de inversión	3,348,755.43	{ff1: [ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad: MEJORAMIE N TO DE CALLES 4, A BASE DE EMPEDRADO o:FEDERAL ASENTADO Y ES JUNTEADO (APORTACI CON MORTERO, ONES, INCLUYE SUBSIDIOS CONSTRUCCI O N DE GUARNICIONE S Y BANQUETAS DE CONCRETO, 3079843.13 EN - 159732	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	159732	5	1800	1503	{meta1: {unidad _medid a:Metros Cuadrados, meta:31 44.0, meta_m odificad a:3144. lon:- 100.49945025, 1 lat:20.73841543}}	30-08-2019	31-10-2019	3,079,843.13	3,079,843.13	3,079,843.13	3,079,843.13	{cto1: {tipoobra: O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0152/3, contratista: D ICOCESA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, (unidad_m edida:Metros 843.13, importe_mo dificado:307 avance:314 oyecto_FIN	{meta1: OCESO, 1612803/pr oyecto_FIN DE QUÉRETARO, (unidad_m edida:Metros 843.13, importe_mo dificado:307 avance:314 oyecto_FIN	Terminado	avances
2019	4	QUE 190 401 654	Proyecto de inversión	825,909.95	{ff1: [ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad: URBANIZACI O, N A BASE DE EMPEDRADO o:FEDERAL ASENTADO Y ES JUNTEADO (APORTACI CON MORTERO, ONES, INCLUYE SUBSIDIOS GUARNICIONE S Y BANQUETAS DE CONCRETO 909.95, EN LA CALLE modificado: HACIENDA LA TINAJA - 285857	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	285857	5	550	450	{meta1: {unidad _medid a:Metros Cuadrados, meta:11 00.0, meta_m odificad a:1100. lon:-100.5077635, 1 lat:20.73838208}}	31-10-2019	31-12-2019	695,445.19	695,445.19	695,445.19	695,445.19	{cto1: {tipoobra: O bra, numero_con trato:SOP/20 19-0195/3, contratista: ING. CIVIL ALEJANDRO DORANTES CAMPOS, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, (unidad_m edida:Metros 45.19, importe_mo dificado:695 avance:110 oyecto_FIN	{meta1: OCESO, 1654021/pr oyecto_FIN DE QUÉRETARO, (unidad_m edida:Metros 45.19, importe_mo dificado:695 avance:110 oyecto_FIN	Terminado	avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOI	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_F	ID_ENTIDAD_R	ENTIDAD_RE	ID_MUNICIP	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION_B	BENEFICI	TIPO_GEO	FECHA_INIC	FECHA_TER	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPETA_F	ESTATUS	FLUJO						
O	O	O	O	O	INANCIAMI	ESPONSABLE	SPONSABLE	ABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO	CION	EJECUTORA	TO	ENEficiada	ARIOS	REFERENCI	IO	MINO	O	O	O	O	FISICOS	OTOS									
2019	4	675	Adquisición	6,365,633.40	{ff: (ciclo_recur so:2019, ramo:33, modalidad:i , prog_pres: 5, tipo_recur so:FEDERAL ES (APORTACI ONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO S), ADQUISICIÓN monto:636 DE EQUIPO DE 5633.4, COMUNICACI modificado: Ñ Y 6365633.4) TELECOMUNI CACIÓN	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	565	N	0	0	1000	{meta1: {unidad _medid a:Equip amiento , meta:1. 0, meta_m odificad	{geo1: {cve_municipio:14 ,localidad:1, direccion:Centro Histórico, Centro 76000 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:- 100.3868628, 1 lat:20.5964788}}	01-04-2019	31-12-2019	6,365,633.40	6,365,633.40	6,365,633.40	6,365,633.40	6,365,633.40	6,365,633.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1.0 oyecto_PR OCESO}}	{1685675/p royecto_INI CIO, (meta1: 1685675/pr oyecto_FIN , 1685675/pr oyecto_PR OCESO}}	Validado / Registrad Terminado o avances	