

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Actividad	Beneficiarios	Localidad	Tipo de Proyecto	Programa Fondo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Fecha Ingreso	Presupuesto	Realizados	Reservados (Iniciados)	Ejecución Financiera					Ejecución Física			Observaciones	
																Comprometido	Disponible	Ejecutado	Atendido	% Avance	% Obra	Indicador de Avance	% Avance		
001110001001001	Implementación de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en el Centro Histórico de Ciudad Valdez de acuerdo al Programa Municipal de Empleo Social (Proyecto Piloto) - Ciudad Valdez	2013-0107	Quetzalteno	Quetzalteno	Quetzalteno	Municipal	Aperturas, Rehabilitación y de las Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0107	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$13,970	\$30,234	\$30,234	\$30,712	\$30,712	\$30,712	\$30,712	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar y/o Realizar la OBRA por parte de ODE / Financiar / Registrar en ODE y ODESA - ODESA: Fase de ejecución técnica.
001110001001002	Implementación de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en el Centro Histórico de Ciudad Valdez de acuerdo al Programa Municipal de Empleo Social (Proyecto Piloto) - Ciudad Valdez	2013-0106	Quetzalteno	Quetzalteno	Quetzalteno	Municipal	Aperturas, Rehabilitación y de las Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0106	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,961,789	\$4,853,363	\$4,853,363	\$2,785,111	\$2,785,111	\$2,785,111	\$2,785,111	0.74	0.00	62.00	0.00	62.00	Financiar / Financiar / Registrar
001110001001003	Implementación de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en el Centro Histórico de Ciudad Valdez de acuerdo al Programa Municipal de Empleo Social (Proyecto Piloto) - Ciudad Valdez	2013-0218	Quetzalteno	Quetzalteno	Tiempo al Regio	Urbano	Aperturas, Rehabilitación y de las Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0218	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$81,308	\$285,518	\$285,518	\$287,240	\$287,240	\$287,240	\$287,240	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar / Financiar / Registrar en ODE y ODESA - ODESA: Fase de ejecución técnica.
001110001001004	Rehabilitación y Fuente de Energía de la Unidad de Tratamiento de Agua Potable de Ciudad Valdez de acuerdo al Programa Municipal de Empleo Social (Proyecto Piloto) - Ciudad Valdez	2013-0212	Quetzalteno	San Juan	San Juan	Rural	Aperturas, Rehabilitación y de las Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0212	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,842,200	\$1,835,407	\$1,835,407	\$1,836,680	\$1,836,680	\$1,836,680	\$1,836,680	0.97	0.00	62.00	0.00	62.00	Financiar / Financiar la OBRA DE ACUERDO A ODESA / Registrar en ODESA y ODESA - ODESA: Fase de ejecución técnica.
001110001001005	Mantenimiento y Mejora de Obras de Obras de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en el Centro Histórico de Ciudad Valdez de acuerdo al Programa Municipal de Empleo Social (Proyecto Piloto) - Ciudad Valdez	2013-0104	Quetzalteno	San Mateo	San Mateo	Urbano	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0104	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,224,028	\$1,238,250	\$1,238,250	\$1,147,590	\$1,147,590	\$1,147,590	\$1,147,590	0.94	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA
001110001001006	Mantenimiento y Mejora de Obras de Obras de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en el Centro Histórico de Ciudad Valdez de acuerdo al Programa Municipal de Empleo Social (Proyecto Piloto) - Ciudad Valdez	2013-0102	Quetzalteno	San Mateo	San Mateo	Urbano	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0102	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$2,811,078	\$2,832,078	\$2,832,078	\$2,771,116	\$2,771,116	\$2,771,116	\$2,771,116	0.99	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA
001110001001007	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0087	Quetzalteno	Tiempo al Regio	Urbano	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0087	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,111,627	\$1,179,465	\$1,179,465	\$1,159,350	\$1,159,350	\$1,159,350	\$1,159,350	0.98	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001008	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0088	Quetzalteno	Pia de Gallo	Urbano	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0088	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,951,178	\$1,784,363	\$1,784,363	\$1,512,414	\$1,454,182	\$1,454,182	\$1,454,182	0.80	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001009	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0089	Quetzalteno	La Horca	Rural	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0089	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,141,830	\$1,187,248	\$1,187,248	\$1,149,248	\$1,149,248	\$1,149,248	\$1,149,248	0.99	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001010	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0090	Quetzalteno	Monte	Rural	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0090	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$789,804	\$789,804	\$789,804	\$788,624	\$788,624	\$788,624	\$788,624	0.98	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001011	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0093	Quetzalteno	La Cadenosa	Rural	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0093	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$243,724	\$261,247	\$261,247	\$261,247	\$261,247	\$261,247	\$261,247	0.91	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001012	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0094	Quetzalteno	La Cruz de la Estrella	Rural	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0094	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,891,023	\$1,894,761	\$1,894,761	\$1,826,761	\$1,826,761	\$1,826,761	\$1,826,761	0.96	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001013	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0095	Quetzalteno	Pia de Gallo	Urbano	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0095	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,497,812	\$1,498,240	\$1,498,240	\$1,456,240	\$1,456,240	\$1,456,240	\$1,456,240	0.93	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	
001110001001014	Rehabilitación de Superficie de Subestación de Ciudad Valdez	2013-0087	Quetzalteno	Monte	Urbano	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones de Electricidad Federal	2013 0087	000000013 DE GRANT	Obra y Mantenimiento	En Ejecución	2013	\$1,143,218	\$1,602,487	\$1,602,487	\$1,468,487	\$1,468,487	\$1,468,487	\$1,468,487	0.98	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiar ODE ODESA/ODESA / Financiar ODESA FOM 1,147,150,000.00, 2013 / Registrar ODE ODESA/ODESA	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Noviembre 2023 (Pág. 2/3)

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Actividad	Beneficiarios	Localización	Modalidad	Región	Programa Base	Nombre	Sustentabilidad	Tipo de Proyecto	Estado	Fecha Inicio	Presupuesto					Presupuesto	Ejecutado	Pagado	% Ejecutado	% Pagado	Observaciones			
														Asignado	Modificado	Reasignado	Cancelado	Comprobado									
00011002049400	Modernización de Equipos de Laboratorio de Química de la Universidad de Quindío	2010-0040	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,474,987	\$1,476,100	\$1,476,100	\$1,476,500	\$1,484,576	\$1,684,576	\$1,684,576	96.30	99	Metas Cumplidas	5,975	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del Plan Operativo del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.
00011002049500	Modernización de la Infraestructura de Laboratorio de Química de la Universidad de Quindío	2010-0042	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,273,888	\$1,243,579	\$1,243,579	\$1,243,579	\$1,349,808	\$1,585,808	\$1,585,808	91.69	93	Metas Cumplidas	5,708	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.
00011002049700	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0102	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Empresarial y Asociativa	En Ejecución	2013	\$1,314,517	\$1,334,517	\$1,334,517	\$1,334,517	\$1,344,517	\$1,344,517	\$1,344,517	91.69	93	Metas Cumplidas	236,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.
00011002049800	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0103	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,135,649	\$1,335,234	\$1,335,234	96.60	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002049900	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0104	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,761,987	\$1,761,987	\$1,761,987	\$1,615,918	\$1,334,190	\$1,334,190	76.20	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050000	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0105	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,066,170	\$1,066,170	\$1,066,170	\$1,066,700	\$1,471,112	\$1,471,112	91.69	93	Metas Cumplidas	96,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050100	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0106	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,336,480	\$1,336,480	\$1,336,480	\$1,335,432	\$1,142,648	\$1,142,648	86.49	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050200	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0107	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$961,400	\$961,400	\$961,400	\$976,100	\$716,287	\$716,287	\$716,287	81.19	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.
00011002050300	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0108	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,521,047	\$1,521,047	\$1,521,047	\$1,516,918	\$1,349,014	\$1,349,014	89.80	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050400	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0109	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$876,408	\$876,408	\$876,408	\$875,613	\$716,287	\$716,287	81.64	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050500	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0110	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,761,984	\$1,761,984	\$1,761,984	\$1,633,638	\$1,334,874	\$1,334,874	76.20	98	Metas Cumplidas	110,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050600	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0101	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$961,400	\$961,400	\$961,400	\$967,100	\$961,407	\$961,407	98.67	98	Metas Cumplidas	96,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050700	Programa de Mejora de Estudios de Eje Municipales de Quindío	2010-0102	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,101,234	\$1,101,234	\$1,101,234	\$939,140	\$860,100	\$860,100	86.87	98	Metas Cumplidas	96,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	
00011002050800	Construcción de la Zona de Ampliación del Sector de la Calle Nueva de la Comuna de Quindío	-	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$2,001,000	\$2,001,000	\$2,001,000	\$2,001,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	74.89	98	Metas Cumplidas	0	0.00	75.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.
00011002050900	Modernización de la Infraestructura de Laboratorio de Química de la Universidad de Quindío	2010-0103	Quindío	Quindío	Quindío	Urbana	Subsistencia	8117 Contingencias Económicas	20-Proveedores Materiales y Equipos	P.M. GLO.	Deberización	En Ejecución	2013	\$1,141,918	\$1,141,918	\$1,141,918	\$1,141,918	\$1,344,517	\$1,344,517	91.69	93	Metas Cumplidas	96,000	0.00	100.00	Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014. / Financiado por el presupuesto del 2013 y el presupuesto del 2014.	











Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Ejecución	Entidad	Nivel/Objeto	Subprograma			Programa Fondo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Fecha Inicial	Presupuesto			Recurso Financiero				Recurso Físico			Observaciones					
					Identificación	Objeto	Objeto							Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reprogramado)	Comprobado	Demorado	Ejecutado	Supera	% Ejecución	Utilizado	Recurso Asignado		% Ejecución				
Q00143000700107	Adquisición de Mesas	-	Quetzalten	Quetzalten	Cobertura municipal	Subsidios	0104 Programa Nacional de Fomento del Turismo	010400000	010400000	010400000	En Ejecución	2014	24,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Financiamiento / Fuente: / Registros: 00 RDCA & 1011004 - 0103000: Para el siguiente nivel.
Q00143000700108	Adquisición de Sillas para Escuelas	-	Quetzalten	Quetzalten	Cobertura municipal	Subsidios	0104 Programa Nacional de Fomento del Turismo	010400000	010400000	010400000	En Ejecución	2014	234,918	234,918	234,918	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Financiamiento / Fuente: / Registros: 00 RDCA & 1011004
Q00143000700109	Adquisición de Cámaras Fotográficas	-	Quetzalten	Quetzalten	Cobertura municipal	Subsidios	0104 Programa Nacional de Fomento del Turismo	010400000	010400000	010400000	En Ejecución	2014	276,762	276,762	276,762	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Financiamiento / Fuente: / Registros: 00 RDCA & 1011004 - 0103000: Para el siguiente nivel.
Q00143000700110	Adquisición de Subestaciones Neotricas	-	Quetzalten	Quetzalten	Cobertura municipal	Subsidios	0104 Programa Nacional de Fomento del Turismo	010400000	010400000	010400000	En Ejecución	2014	243,770	243,770	243,770	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Financiamiento / Fuente: / Registros: 00 RDCA & 1011004 - 0103000: Para el siguiente nivel.
Q00143000700111	Adquisición de Regeneración de Sillas	-	Quetzalten	Quetzalten	Cobertura municipal	Subsidios	0104 Programa Nacional de Fomento del Turismo	010400000	010400000	010400000	En Ejecución	2014	235,788	235,788	235,788	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Financiamiento / Fuente: / Registros: 00 RDCA & 1011004 - 0103000: Para el siguiente nivel.