

Total: 265

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE13150100461164	Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Futuristas Calle Tramo Física - Capricornio	2016-0179	Queretaro	Queretaro	Santa Maria Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$7,800,000	\$596,849	\$596,849	\$596,485	\$430,065	\$430,065	\$430,065	72.06	\$0	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN DE RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2013 Y DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICA, FALTA CONCLUSIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495493	Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Correidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0107	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$324,996	\$320,234	\$320,234	\$210,712	\$210,712	\$210,712	\$210,712	65.80	\$0	Luminaria	450	0.00	100.00	Financiera: obra concluida físicamente, falta cierre financiero por parte de Obras Públicas / Física: unidad de medida luminarias / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496040	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyahuac, Itzapalapa, Elahuac, Coyacán, Texcoco, Atlixán, Cuautitlán E Itzacchiuati, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp	2015-0181	Queretaro	Queretaro	Colonia Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,863,789	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	100.00	\$0	Metros lineales	640	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida con terminación anticipada / Física: unidad de medida ML / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0219	Queretaro	Queretaro	Tlacote el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$511,906	\$493,518	\$493,518	\$287,243	\$287,243	\$287,243	\$287,243	58.20	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: obra concluida físicamente, falta cierre financiero por parte de Obras Públicas / Física: unidad de medida luminarias / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498562	Rehabilitación Y Puerta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2015-0272	Queretaro	Queretaro	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,840,000	\$5,801,376	\$5,801,376	\$5,801,376	\$5,801,376	\$5,801,376	\$5,801,376	100.00	\$0	Otros	1,554	0.00	100.00	Financiera: obra concluida en enero 2017 / Física: unidad de medida obra / Registro: se envía a validar - se envía a a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539938	Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,978,000	\$21,499,506	\$18,635,659	\$18,635,659	\$18,635,659	\$18,635,659	84.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.89	Financiera: \$478,494.20 se reintegraron en Abr 2016, \$ 2,463,456.41 se reintegraron en Feb 2017 / Física: El Proyecto se terminó anticipadamente, en el Cuarto Trimestre del 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200643286	Construcción De Techumbre En Secundaria Técnica 9 Organización De Naciones Unidas	2016-00498	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,370,079	\$1,237,045	\$1,237,045	\$1,237,045	\$1,237,045	\$1,237,045	\$1,237,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	585	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643294	Construcción De Techumbre En Secundaria General 4 Benito Juárez	2016-00499	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,713,999	\$1,563,353	\$1,563,353	\$1,563,353	\$1,563,353	\$1,563,353	\$1,563,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643298	Construcción De Techumbre En Primaria Héroe De Nacozari En La Colonia Los Alcanfores	2016-00500	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,552	\$1,065,330	\$1,065,330	\$1,065,330	\$1,065,330	\$1,065,330	\$1,065,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643303	Construcción De Techumbre En Prim. Miguel De Cervantes / Nezahualcoyotl	2016-00501	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,233,597	\$918,114	\$918,114	\$918,114	\$918,114	\$918,114	\$918,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643305	Construcción De Arcochecho En Plaza Cívica De Escuela Primaria Escuela Montes Ledesma / José Vasconcelos, Colonia Hacienda Santa Rosa	2016-00502	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,237,358	\$1,117,831	\$1,117,831	\$1,117,831	\$1,117,831	\$1,117,831	\$1,117,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200648186	Construcción De Techumbre En Prim. Francisco Villa	2016-00632	Queretaro	Queretaro	Palo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,017,723	\$1,017,723	\$1,017,723	\$1,017,723	\$1,017,723	\$1,017,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200648187	Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples En Sec. Tec. No. 12 Ignacio Manuel Altamirano	2016-00657	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$725,998	\$686,364	\$686,364	\$686,364	\$686,364	\$686,364	\$686,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,360	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200648189	Construcción De Techumbre En Telesecundaria Andrés Balmvera, Colonia Juriquilla Pueblo	2016-00659	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$826,958	\$645,355	\$645,355	\$645,355	\$645,355	\$645,355	\$645,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15170100849076	Construcción De Techumbre En Preescolar Juan Escutia, Colonia Las Rosas	2016-00658C1	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$712,841	\$712,841	\$712,841	\$712,841	\$285,137	\$285,137	\$285,137	40.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15170100849081	Construcción De Techumbre En Secundaria Tec.14 "Ricardo Rojas Arciniega".	2016-00964C1	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$938,064	\$938,064	\$938,064	\$938,064	\$281,419	\$281,419	\$281,419	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,561	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100626733	Adquisición De Herramientas Y Equipo De Computo	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad Pública Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,208,425	\$7,485,205	\$7,485,205	\$7,485,205	\$7,485,205	\$7,485,205	\$7,485,205	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: paquete de tecnologías / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666169	Parque Lineal Luis Vega Y Monroy	2016-0042	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,463,732	\$4,463,732	\$4,463,732	\$4,351,391	\$4,351,390	\$4,351,390	\$4,351,390	\$4,351,390	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666173	Parque Lineal Av. Constitución, Colonia San Pablo II, Delegación Epigmenio González Flores	2016-0060	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,889,000	\$9,889,000	\$9,889,000	\$8,853,307	\$8,852,937	\$8,852,937	\$8,852,937	\$8,852,937	89.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666174	Construcción De Pista Para Patinetas (Skateboarding) En La Colonia Peñuelas, Delegación Epigmenio González Flores	2016-0056	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,141,450	\$4,141,450	\$4,141,450	\$4,039,670	\$4,039,669	\$4,039,669	\$4,039,669	\$4,039,669	97.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 265

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE16160200666176	Reconformación Y Ampliación De Calle En Av. De La Luz, Incluye Electrificación. Col. Colinas Del Poniente, Delegación Félix Osores Sotomayor	2016-0053	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,969,165	\$3,966,350	\$3,966,350	\$3,966,350	79.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666177	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Tlacoete El Alto, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2016-0057	Querétaro	Querétaro	Tlacoete el Alto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$592,446	\$592,446	\$592,446	\$552,781	\$552,779	\$552,779	\$552,779	93.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666180	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En La Colonia San Pablo, Delegación Centro	2016-0052	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,056,373	\$855,006	\$855,006	\$855,006	71.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666181	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez En La Colonia Centro, Delegación Centro Histórico	2016-0048	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$932,456	\$932,456	\$932,456	\$834,265	\$670,036	\$670,036	\$670,036	71.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666191	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Colonia Centro, Delegación Centro	2016-0059	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$317,392	\$317,392	\$317,392	\$299,976	\$299,052	\$299,052	\$299,052	94.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666192	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Cerro De La Cruz, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0047	Querétaro	Querétaro	Cerro de la Cruz	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$723,164	\$723,164	\$723,164	\$612,244	\$547,151	\$547,151	\$547,151	75.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666194	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Gloria Ramírez De Los Pelones En La Comunidad De La Monja, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0045	Querétaro	Querétaro	La Monja	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$709,497	\$661,317	\$661,317	\$661,317	73.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666196	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Rafael Ramírez De Los Pelones, Alto, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2016-0050	Querétaro	Querétaro	San Isidro el Alto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,941	\$999,941	\$999,941	\$904,999	\$788,682	\$788,682	\$788,682	78.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666199	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Andrés Balmvera Martínez En Charape De Los Pelones, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0058	Querétaro	Querétaro	Charape de los Pelones	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$417,127	\$417,127	\$417,127	\$394,972	\$394,972	\$394,972	\$394,972	94.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666200	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Presidente Luis Echeverría Álvarez, San Pedro El Alto El Obraje, Delegación Epigmenio González	2016-0051	Querétaro	Querétaro	San Pedro el Alto (El Obraje)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,064,899	\$1,064,899	\$1,064,899	\$1,020,736	\$790,121	\$790,121	\$790,121	74.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666203	Reencarpetao Asfáltico De Lateral Sur De Bernardo Quintana, De Av. 5 De Febrero Hasta La Intersección De La Autopista México-Querétaro, Municipio De Querétaro	2016-0064	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,169,350	\$8,169,350	\$8,169,350	\$7,547,762	\$7,530,222	\$7,530,222	\$7,530,222	92.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666207	Construcción De Cubierta En Explanada De La Delegación Félix Osores Sotomayor, Colonia Carrillo Colorado, Delegación Félix Osores Sotomayor	2016-0054	Querétaro	Querétaro	Cerro Colorado (El Colorado)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,032,423	\$1,032,423	\$1,032,423	\$832,836	\$647,085	\$647,085	\$647,085	62.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666210	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento Mediante Pavimento Asfáltico En Calle Damián Carmona Y Avenida Hércules, Municipio De Querétaro	2016-0065	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,714,200	\$7,714,200	\$7,714,200	\$6,369,358	\$5,724,727	\$5,724,727	\$5,724,727	74.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666216	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Iliana Aliende En La Colonia Bolaños, Delegación Cayetano	2016-0046	Querétaro	Querétaro	Ejido Bolaños	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,211,500	\$1,211,500	\$1,211,500	\$1,084,306	\$1,045,257	\$1,045,257	\$1,045,257	86.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666222	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Pipila En La Colonia Victoria Popular, Delegación Epigmenio González Flores	2016-0044	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,683	\$1,250,683	\$1,250,683	\$1,156,577	\$1,096,224	\$1,096,224	\$1,096,224	87.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666223	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Casa Blanca, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0043	Querétaro	Querétaro	Casa Blanca	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$815,343	\$715,956	\$715,956	\$715,956	79.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666228	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Mariano Escobedo En Estancia De La Rochera, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0049	Querétaro	Querétaro	Estancia de la Rochera	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$885,181	\$885,173	\$885,173	\$885,173	98.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 265

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1616020066231	Construcción De Cubierta En Explanada De La Delegación Epígnemio González, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epígnemio González	2016-0082	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,091,737	\$1,091,737	\$1,091,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200666311	Adquisición De Equipo De Computo Y De Perifoneos De La Información	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$401,014	\$158,926	\$158,926	\$158,926	\$158,926	\$158,926	\$158,926	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666312	Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$299,481	\$299,481	\$299,481	\$299,481	\$299,481	\$299,481	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666313	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,664,675	\$23,623,806	\$23,623,806	\$23,623,806	\$23,623,806	\$23,623,806	\$23,623,806	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666314	Adquisición De Muebles Y Estantería De Oficina	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$13,861,950	\$44,506	\$44,506	\$44,506	\$44,506	\$44,506	\$44,506	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666315	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,710,000	\$1,700,322	\$1,700,322	\$1,700,322	\$1,700,322	\$1,700,322	\$1,700,322	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200684143	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Epígnemio González Flores	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$39,560,000	\$39,560,000	\$39,560,000	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	96.61	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 141'913,566.79 15M RAMO 23 PROV DES REG 16-2 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684185	Construcción De Arcocheo En Bachillerato Cobas No. 13 Epígnemio González	2016-00614	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,043,544	\$1,040,431	\$1,040,431	\$1,040,431	\$1,040,431	\$1,040,431	\$1,040,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200684190	Construcción De Arcocheo En Bachillerato Cobas Plantel No. 17 Constitución De 1917	2016-00660C2	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$852,323	\$852,323	\$852,323	\$852,323	\$852,323	\$852,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200694048	Mejoramiento De Aulas Y Rehabilitación De Banda Perimetral En Jardín De Niños Miguel Hidalgo - 80469	80469	Querétaro	Querétaro	La Soiana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$206,502	\$206,502	\$206,502	\$206,502	\$206,502	\$206,502	\$206,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2017 / Física: M2 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200695994	Construcción De Aula Didáctica En Sec Tec 16 Jose Ma Luis Mora - 80785	80785	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$885,692	\$885,692	\$885,692	\$570,631	\$570,631	\$570,631	\$570,631	64.43	\$0	Metros Cuadrados	467	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: UN AULA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160200704892	Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Calle Miguel Hidalgo Carrizo Y Miguel Bravo - 82285	82285	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,017,504	\$2,017,504	\$2,017,504	\$1,658,531	\$1,658,531	\$1,658,531	\$1,658,531	82.21	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE FALTA CERRAR FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS / Física: OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200705084	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Romero Entre La Av Somerillal Y Ajeño - 80560	80560	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$318,794	\$318,794	\$318,794	\$127,729	\$127,729	\$127,729	\$127,729	40.07	\$0	Metros lineales	80	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA CERRAR FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA CERRAR FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200705086	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Puerto San Carlos Y Puerto Las Rosas, Localidad Puerto De Aguirre.	2016-0277	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$65,968	\$65,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,700	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160200715830	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños J Guadalupe Velazquez En La Comunidad - 82426	82426	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$697,703	\$697,703	\$697,703	\$697,703	\$697,703	\$697,703	\$697,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Física: M2 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200721316	Introducción De Red De Agua Potable En Las Calles Cofre De Perote De Kilimanjaro A Margarita Maza De Jaurez, Prol. Kilimanjaro De Pirajá A P - 80249	80249	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$938,882	\$938,882	\$938,882	\$938,882	\$938,882	\$938,882	\$938,882	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Física: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200721319	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Somerillal - 186946	186946	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,198,212	\$3,198,212	\$3,198,212	\$2,681,634	\$2,681,634	\$2,681,634	\$2,681,634	83.85	\$0	Metros lineales	388	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA CERRAR FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS / Física: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200726737	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa Ejido Jofrito - 80676	80676	Querétaro	Querétaro	Ejido Jofrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$691,244	\$691,244	\$691,244	\$166,534	\$166,534	\$166,534	\$166,534	24.09	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE FALTA CERRAR FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS / Física: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300729001	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Felipe Carrillo Puerto	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$39,560,000	\$39,560,000	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	94.54	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58M RAMO 23 PROV DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300729044	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento Mediante Pavimento Asfáltico En Av. Colinas Del Cimatarío De Calle Centro Del Aguila A Av. Centro Sur, Colinas Del Cimatarío	-	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,813,100	\$7,813,100	\$7,813,100	\$7,750,960	\$7,750,960	\$7,750,960	\$7,750,960	99.20	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 173'433,083.33 58M RAMO 23 PROV DES REG 16-3 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160300786818	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria Bicentenario De La Independencia De Mexico - 204085	204085	Querétaro	Querétaro	El Pie	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,289,792	\$1,289,792	\$1,289,792	\$653,966	\$653,966	\$438,663	\$438,663	50.70	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300786819	Ompliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Las Calles Cuahuatenco, Porfirio Díaz, Francisco Villa Y Hernán Cortes	2016-0213	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,303,951	\$1,303,951	\$1,252,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	368	0.00	80.00	Financiera: obra en ejecución / Física: obra / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 265

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160300786820	Construcción De Barda Perimetral En Pirin Jaime Torres Bodet Lucas Alaman 203480	203480	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016		\$998,974	\$998,974	\$998,974	\$998,974	\$998,974	\$998,974	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300786821	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Preescolar Juan Escutia Colonia Menchaca II Delegación Epigmenio Gonzalez Flores - 204141	204141	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016		\$854,163	\$854,163	\$854,163	\$275,707	\$275,707	\$275,707	32.28	\$0	Otros	40	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA PROXIMA A CONCLUIR FALTA CIERRE FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300786822	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 201365	201365	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,904	\$116,904	\$116,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA CIERRE FINANCIERO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS / Fisica: ML / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300786823	Construcción De Aula En Preescolar Venustiano Carranza	206401	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$699,995	\$679,269	\$679,269	\$679,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE FALTA CIERRE FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS / Fisica: UN AULA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300787394	Mejoramiento De Aulas En Primaria Cuatrocientos Cincuenta Aniversario Carlos De Singuena - 201228	201228	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jauregui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016		\$289,735	\$289,735	\$289,735	\$289,735	\$289,735	\$289,735	100.00	\$0	Otros	525	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2016 / Fisica: M2 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300788620	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gral Tomar - 206422	206422	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,412	\$190,412	\$190,412	\$190,412	\$190,412	\$190,412	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra / Registro: se envia a validar
QUE16160300788621	Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas - 201298	201298	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,022,386	\$1,022,386	\$1,022,386	\$1,022,386	\$1,022,386	\$1,022,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Fisica: M2 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16160300788623	Construcción De Colector Sanitario Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varas Calles De La Localidad La Gotera - 203747	203747	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,458,708	\$9,458,708	\$9,458,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	82.00	Financiera: OBRA CON AVANCE FÍSICO, FALTA QUE OBRAS PÚBLICAS GENERE ESTIMACIONES DE PAGO / Fisica: OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788624	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco Javier Mna Poniente De Miguel Hidalgo Al final De La Calle En Tlacote El Bajo - 204926	204926	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$481,918	\$421,877	\$421,877	\$421,877	\$421,877	\$421,877	\$421,877	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300788625	Pavimento Asfáltico Sobre Empeinado Para Mejoramiento De La Calle Belisario Dominguez De Miguel Hidalgo A Josefa O De En Tlacote El Bajo - 204539	204539	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,304,938	\$1,304,938	\$1,304,938	\$17,416	\$17,416	\$0	1.33	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, FALTA CIERRE FINANCIERO POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS / Fisica: OBRA TERMINADO EN PROCESO DE FINQUITARSE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400745759	Construcción Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro, Campus Norte	2016-00970	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$46,846,729	\$14,054,019	\$14,054,019	\$14,054,019	28.11	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 38'545,417.45 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160400817401	Conservación De La Imagen Histórica Consistente En La Restauración Del Panteón De Los Queretanos Ilustres Y Capilla De La Virgen Dolores (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0206	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$527,703	\$527,703	\$527,703	\$510,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	18.00	Financiera: Recursos 2015 ejercidos en 2017 por convenio / Fisica: Unidad de medida obra / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817715	Restauración Y Acondicionamiento De La Capilla De Maximiliano De Habsburgo (Zde Rapel), (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0250	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$995,698	\$995,698	\$995,698	\$938,924	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	10.29	\$0	Otros	0	0.00	74.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN, ACTUALMENTE CUENTA CON UN ANTIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE 250,827.13 / Fisica: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN, ACTUALMENTE CUENTA CON UN ANTIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE 250,827.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817723	Sustitución De La Reaustada En El Mirador De La Avenida Ejército Republicano, (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0251	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$896,137	\$896,137	\$896,137	\$869,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	84.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN ACTUALMENTE CUENTA CON UN ANTIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE 6260,949.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822954	Adquisición De Camiones, Equipo De Computo Y Telecomunicaciones	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,164,650	\$6,183,840	\$6,183,840	\$6,183,617	\$6,183,617	\$6,164,649	\$6,164,649	\$6,164,649	99.69	\$0	Otros	0	0.00	99.69	Financiera: OBRAS ADQUISICIONES SE REALIZARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014 / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100841209	Restauración De Arte Sacro En El Templo De Santa Clara De Jesús, (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2017-0019	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,575,961	\$5,575,961	\$5,575,961	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	750,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE LICITACIÓN / Fisica: LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE16170100850023	Adquisición De Cámaras Fotográficas	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,405,000	\$4,231,652	\$4,231,652	\$4,231,652	\$4,231,652	\$4,231,652	\$4,231,652	\$4,231,652	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16170100852091	Rehabilitación De Canche De Fútbol En Cctis No. 16, Col. San Pedro Ecológico	2016-00768C2	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	569	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
QUE17170100834244	Construcción De Arcochecho En Bachillerato Cobqz Pntel No. 17 Constitución De 1917	2016-00660C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$624,025	\$624,025	\$624,025	\$624,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 265

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE1710100836267	Sistema De Saneamiento Colectores Subcolectores Emisor Con Descarga Y Carcamo De Rebombón En Puerto De Aguirre Srj - 3819	3819	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$12,725,584	\$3,817,675	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,678	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación / Física: obra en proceso de licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836268	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Puerto Bonito Y Tres Calles Sin Nombre Al Poniente De La Comunidad Puerto De Aguirre Srj - 3166	3166	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,923,011	\$876,903	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso de licitación / Física: obra en proceso de licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836269	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Hacienda Llano De La Rochera - 3760	3760	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,908,340	\$1,172,502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	900	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de generación de expediente y licitación / Física: obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100836270	Ampliación De Red De Agua Potable En Un Tramo De La Calle Hacienda Llano De La Rochera De La Comunidad De San Miguelito Del Santa Rosa J - 2832	2832	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$380,800	\$114,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: obra en elaboración de expediente y proceso de licitación / Física: obra en elaboración de expediente y proceso de licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836271	Sistema De Saneamiento Integral Comunidad De San Miguelito Proyecto Integral - 8171	8171	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$12,728,584	\$3,818,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y proceso de licitación / Física: Obra en elaboración de expediente y proceso de licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100836272	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hacienda El Tránsito En La Zona Lateral De La Comunidad De San Miguelito Del Santa Rosa J - 2582	2582	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$822,680	\$246,804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836273	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Zona Alta De La Comunidad De San Miguelito Srj - 3401	3401	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,557,960	\$3,557,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	665	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: Obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836274	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Líneas De Distribución Comunidad De San Miguelito - 3360	3360	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,700,000	\$1,110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: Obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836368	Empedrado Ahogado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas En Calles De Colinas De Santa Cruz Iii - 3127	3127	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,031,386	\$909,416	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100836369	Urbanización De La Calle Jardín De La Bendición Entre Calle San Lucas Y Melchor Ocampo - 3274	3274	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$954,200	\$286,260	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100836405	Empedrado Ahogado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas En Una Calle De La Condesa Del Edf - 8207	8207	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,750,702	\$525,211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: Obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100836406	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Lacomunidad - 3780	3780	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$5,354,794	\$1,606,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: Obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100836407	Urbanización En Calle Mexico A Base De Asfalto Sobre Empedrado En La Comunidad De La Versolilla - 3097	3097	Querétaro	Querétaro	La Versolilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$6,946,186	\$2,083,856	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,903	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100836408	Alcantarilla En Comunidad De Versolilla - 3313	3313	Querétaro	Querétaro	La Versolilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$406,628	\$121,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar
QUE1710100844313	Construcción De Centro De Salud En Colinas De Menechca Del Edf Proyecto Integral - 8272	8272	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Salud	En Ejecución	2017		\$30,746,481	\$9,223,931	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	53,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en elaboración de expediente y licitación / Física: Obra en elaboración de expediente y licitación / Registro: se envía a validar