

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anusance Acum	
QUE13150400589034	Re-Estructuración y Pavimentación de La Calle Independencia de La Calle Morúa A La Escuela "Pilar Secundaria "Raza De Bronca", En La Colonia Sta. María Magdalena, En El Municipio De Querétaro	2015-0358	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$709,107	\$2,019,111	\$2,019,111	\$1,497,795	\$1,497,795	\$1,019,385	\$1,019,385	50.49	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150400589061	Red de Alumbrado Público Para La Calle Independencia En La Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0352	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$324,918	\$324,918	\$324,918	\$256,396	\$256,396	\$256,396	\$256,396	78.91	\$0	Luminaria	650	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360457	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Av. Ejercito Republicano, Tramo Los Arcos Al Calvarito	2014-0414	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Convenios	R070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$14,989,784	\$14,989,784	\$14,989,784	\$14,989,784	\$14,989,784	\$14,989,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REINTEGRARSE LAS ECONOMIAS DE OBRA Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300406036	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Pie De Gallo	2014-01793	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,945,491	\$4,945,491	\$4,945,491	99.11	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406037	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Buenavista	2014-01794	Querétaro	Querétaro	Buenavista	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,726,694	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,033,170	\$4,033,170	\$4,033,170	80.83	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406038	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Carretera A La Solana	2014-01795	Querétaro	Querétaro	La Solana	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,988,888	\$4,987,863	\$4,987,863	\$4,987,863	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406039	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Montenegro	2014-01796	Querétaro	Querétaro	Montenegro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,988,869	\$4,988,869	\$4,988,869	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406040	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Bolaños	2014-01797	Querétaro	Querétaro	Ejido Bolaños	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,751,744	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,989,986	\$4,751,739	\$4,751,739	\$4,751,739	95.23	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406041	Construcción De Cancha De Futbol En La Colonia Lomas De Casa Blanca, San Mateo Atlix, Querétaro, Qro.	2014-01798	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,751,964	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,989,993	\$4,986,830	\$4,986,830	\$4,986,830	99.94	\$0	Piezas	645	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406042	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad El Salitre	2014-01799	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,882,918	\$4,990,000	\$4,990,000	\$4,989,974	\$4,989,353	\$4,989,353	\$4,989,353	99.99	\$0	Metros Cuadrados	4,036	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406045	Entronque Del Camino Av. De La Luz Sobre La Frol. Berenardo Quintana (Semaforos E Instalación Eléctrica)	2014-01864	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,267,613	\$2,086,458	\$2,086,458	\$2,086,204	\$1,757,984	\$1,757,984	\$1,757,984	84.26	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406046	Entronque Del Camino Av. De La Luz Sobre La Frol. Berenardo Quintana (Otra Civil)	2014-01865	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$14,778,249	\$14,959,404	\$14,959,404	\$14,959,404	\$12,377,906	\$12,377,906	\$12,377,906	82.74	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406047	Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Frol. Blvd. Bernardo Quintana, (Semaforos)	2014-01866	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$734,374	\$731,307	\$731,307	\$731,304	\$677,728	\$677,728	\$677,728	92.67	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406048	Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Frol. Blvd. Bernardo Quintana. (Otra Civil)	2014-01867	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,282,972	\$9,949,019	\$9,949,019	\$9,949,019	\$9,824,036	\$9,824,036	\$9,824,036	98.74	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150400590669	Equipo Industrial	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	DIRECCION DEL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,332,104	\$6,303,778	\$6,303,778	\$6,303,778	\$6,303,778	\$6,303,778	\$6,303,778	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DERIVA DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400590725	Equipos de Generación Eléctrica	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Subsidios	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	10-Economía	DIRECCION DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$48,389	\$75,722	\$75,722	\$75,722	\$75,722	\$75,722	\$75,722	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE DERIVA DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460754	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Baragana", "Miguel Hidalgo", Barrio "El Medico" De La Localidad De Pie De Gallo, En El Municipio De Querétaro	2015-0090	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$2,399,707	\$2,399,704	\$2,399,707	\$2,399,704	\$2,399,704	\$2,399,704	100.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461546	Construcción 2 Aulas Didácticas y Módulo De Escaleras En La Esc. Frn. Carlos Monstros Acosta	2015-0030	Querétaro	Querétaro	Montenegro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,524,765	\$1,375,099	\$1,375,099	\$1,375,099	\$1,375,099	\$1,375,099	\$1,375,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100495493	Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Corregidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0107	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$324,996	\$320,234	\$320,234	\$210,712	\$210,712	\$210,712	\$210,712	65.80	\$0	Luminaria	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495945	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Genesis, Galaxia, Orion, Punta Rubi, Colonia Proyección 2000, Delegación Espinazo González Flores	2015-0156	Querétaro	Querétaro	Colonia Proyección 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,286,532	\$2,192,224	\$2,192,224	\$1,848,600	\$1,848,600	\$1,848,600	\$1,848,600	84.33	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR
QUE15150100495947	Introducción De Red De Agua Potable En Calles Genesis, Galaxia, Orion, Punta Rubi, Colonia Proyección 2000, Delegación Espinazo González Flores	2015-0157	Querétaro	Querétaro	Colonia Proyección 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$892,048	\$834,912	\$834,912	\$440,525	\$440,525	\$440,525	\$440,525	52.76	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496040	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyehuatlan, Itzapalapa, Tlanahuac, Coyocán, Mexico, Atlán, Cuautitlán E Itzacchuitán, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp	2015-0181	Querétaro	Querétaro	Colonia Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,863,789	\$4,853,953	\$4,853,953	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	57.34	\$0	Metros lineales	640	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacoac El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0219	Querétaro	Querétaro	Tlacoac el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$511,906	\$493,518	\$493,518	\$287,243	\$287,243	\$287,243	\$287,243	58.20	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498559	Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2, 3 Y 4, Colonia Fracción Ejido El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0262	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,229,493	\$1,130,365	\$1,130,365	\$851,223	\$851,223	\$851,223	\$851,223	75.31	\$0	Luminaria	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anusance Acum	
QUE15150100498562	Rehabilitación y Puente En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Saurequí	2015-0272	Queretaro	Queretaro	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,840,000	\$5,835,607	\$5,835,607	\$4,666,680	\$4,666,680	\$4,666,680	\$4,666,680	79.97	\$0	Otros	1,554	0.00	92.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
QUE15150100498581	Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Pirineos	2015-00741	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,228,529	\$8,228,529	\$8,228,529	\$8,167,591	\$8,167,591	\$8,167,591	\$8,167,591	99.26	\$0	Metros Cuadrados	2,120	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498583	Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz	2015-00742	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,831,078	\$26,831,078	\$26,831,078	\$26,771,154	\$26,747,224	\$26,747,224	\$26,747,224	99.69	\$0	Metros Cuadrados	5,880	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498684	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Comunidad Mompani A Comunidad Tlacote El Alto	2015-00857	Queretaro	Queretaro	Tlacote el Alto	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,110,627	\$3,179,465	\$3,179,465	\$3,109,305	\$1,888,121	\$1,888,121	\$1,888,121	59.38	\$0	Metros Cuadrados	2,095	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498685	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Localidad Santa Rosa Saurequí A Localidad Pie De Gallo 0 000 Al 5 200	2015-00858	Queretaro	Queretaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,551,179	\$2,764,353	\$2,764,353	\$2,512,414	\$2,456,182	\$2,456,182	\$2,456,182	88.85	\$0	Metros Cuadrados	3,089	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498687	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Localidad La Monja A Localidad La Barreta	2015-00860	Queretaro	Queretaro	La Monja	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,164,635	\$2,163,246	\$2,163,246	\$2,163,246	\$1,673,268	\$1,673,268	\$1,673,268	77.35	\$0	Metros Cuadrados	1,159	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498688	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Libramiento Sur-Fuente A Comunidad Mompani	2015-00861	Queretaro	Queretaro	Mompani	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$789,055	\$788,834	\$788,834	\$788,834	\$748,446	\$748,446	\$748,446	94.88	\$0	Metros Cuadrados	2,059	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498689	Infraestructura En El Estado De Queretaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 15 800, Mpa De Queretaro)	2015-00863	Queretaro	Queretaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	C.R.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$58,499,993	\$39,106,207	\$39,106,207	\$39,106,207	\$39,106,207	\$39,106,207	\$39,106,207	100.00	\$0	Metros lineales	801,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498692	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera	2015-00933	Queretaro	Queretaro	La Carbonera	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,729	\$881,247	\$881,247	\$881,247	\$830,387	\$830,387	\$830,387	94.23	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498693	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ En Localidad Finaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 000	2015-00934	Queretaro	Queretaro	La Tinaja de la Estancia	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,885,423	\$2,884,751	\$2,884,751	\$2,884,751	\$2,452,024	\$2,452,024	\$2,452,024	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1,069	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498694	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 400	2015-00935	Queretaro	Queretaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,697,812	\$1,656,240	\$1,656,240	\$1,656,240	\$1,076,703	\$1,076,703	\$1,076,703	65.01	\$0	Metros Cuadrados	1,644	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498696	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro	2015-00937	Queretaro	Queretaro	Montenegro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,160,235	\$4,062,697	\$4,062,697	\$4,062,697	\$4,058,262	\$4,058,262	\$4,058,262	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,870	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498699	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes	2015-00940	Queretaro	Queretaro	La Solana	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,679,997	\$1,676,309	\$1,676,309	\$1,676,309	\$1,664,576	\$1,664,576	\$1,664,576	99.30	\$0	Metros Cuadrados	3,571	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498701	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Queretaro/ De Carretera Federal 57 A Localidad La Gotera	2015-00942	Queretaro	Queretaro	La Gotera	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,273,886	\$5,243,379	\$5,243,379	\$5,243,379	\$4,985,809	\$4,985,809	\$4,985,809	95.09	\$0	Metros Cuadrados	1,729	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498703	Infraestructura En El Estado De Queretaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 6 00 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpa. De Queretaro, Qro.)	2015-00997	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	C.R.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,347,315	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	\$3,202,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498738	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Queretaro/ En La Lateral De Av. 5 De Febrero Op. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrilto A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo	2015-01052	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,034,517	\$4,034,517	\$4,034,517	\$3,992,705	\$3,846,170	\$3,846,170	\$3,846,170	95.33	\$0	Metros Cuadrados	230,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498739	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio/ En Av. Santa Mónica/ De Av. San Diego A Calle Aguacero, Colonia Santa Mónica	2015-01053	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,101,643	\$1,030,234	\$1,030,234	\$1,030,234	90.60	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498740	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio/ En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto	2015-01054	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,715,397	\$1,715,397	\$1,715,397	\$1,615,078	\$1,204,191	\$1,204,191	\$1,204,191	70.20	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498741	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio/ En Calle Portal De Samaniego De Av. Belen A Santiago De Tlatelolco, Colonias Lomas De San Pedro Tumbas (Sanc. Portales) Y Jardines De Santiago	2015-01055	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,006,171	\$2,006,171	\$2,006,171	\$1,986,772	\$1,471,112	\$1,471,112	\$1,471,112	73.33	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498742	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio/ En Calle Monte Moreb De Prol. Bernardo Quintana A Monte Atlas Y En Privadas Monte Moreb, Colonia La Loma	2015-01056	Queretaro	Queretaro	Santiago de Queretaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,336,680	\$1,336,680	\$1,336,680	\$1,333,652	\$1,142,665	\$1,142,665	\$1,142,665	85.49	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.
QUE15150100498743	Programa de Mejora de Vialidades En El Municipio En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Vialidades De Monte Parnaso A Cholera, Colonia La Loma Y Cerrito Colorado	2015-0157	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$904,445	\$904,445	\$904,445	\$874,301	\$734,287	\$734,287	\$734,287	81.19	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498744	Programa de Mejora de Vialidades En El Municipio En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Vialidades De Monte Parnaso A Cholera, Colonia La Loma Y Cerrito Colorado	2015-0158	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,525,567	\$3,525,567	\$3,525,567	\$3,518,939	\$3,345,014	\$3,345,014	\$3,345,014	94.88	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498745	Programa de Mejora de Vialidades En El Municipio En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Vialidades De Monte Parnaso A Cholera, Colonia La Loma Y Cerrito Colorado	2015-0159	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$879,408	\$879,408	\$879,408	\$877,815	\$730,285	\$730,285	\$730,285	83.04	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498746	Programa de Mejora de Vialidades En El Municipio En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Vialidades De Monte Parnaso A Cholera, Colonia La Loma Y Cerrito Colorado	2015-0160	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,757,844	\$2,757,844	\$2,757,844	\$2,533,633	\$2,020,874	\$2,020,874	\$2,020,874	73.28	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498747	Programa de Mejora de Vialidades En El Municipio En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Vialidades De Monte Parnaso A Cholera, Colonia La Loma Y Cerrito Colorado	2015-0161	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$592,632	\$592,632	\$592,632	\$587,521	\$582,607	\$582,607	\$582,607	98.31	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498748	Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. de Querétaro, Qro.)	2015-0168	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	C.R.C.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,900,000	\$4,864,614	\$4,864,614	\$4,864,614	\$4,864,614	\$4,864,614	\$4,864,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	801,940	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498749	Programa de Mejora de Vialidades En El Municipio En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Vialidades De Monte Parnaso A Cholera, Colonia La Loma Y Cerrito Colorado	2015-0160	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,110,234	\$1,110,234	\$1,110,234	\$839,183	\$650,220	\$650,220	\$650,220	58.57	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200539938	Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,978,000	\$21,499,506	\$6,449,852	\$6,449,852	\$6,449,852	29.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586589	Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Pórtico (Primera Etapa), Querétaro, Qro.	2015-0143C1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	F.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2015	\$37,130,550	\$37,000,000	\$37,000,000	\$34,331,609	\$10,299,483	\$10,299,483	\$10,299,483	27.84	\$0	Metros Cuadrados	50,400	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 37,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586622	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En Coban N° 9, Extensión Jofrito	2015-0148C1	Querétaro	Querétaro	Jofrito	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	F.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,129,327	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,056,989	\$523,062	\$523,062	\$523,062	45.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587234	Urbanización De Calle Nogal Sobre Dren Pluvial, Col 5 Salcoates, Delegación Epigmenio González Flores	2015-0353	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,681	\$256,208	\$256,208	\$256,208	\$256,208	\$256,208	\$256,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA CON FECHA DEL 8 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587251	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Nogal, Colonia Rancho Quemado, Delegación Epigmenio González Flores	2015-0336	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,740	\$201,333	\$201,333	\$201,333	\$201,333	\$201,333	\$201,333	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA CONCLUYO EL 10 DE MARZO DEL 2016 / Física: / Registro: LA OBRA CONCLUYE EL 10 DE MARZO DEL 2016, SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587263	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nogal, Colonia Rancho Quemado, Delegación Epigmenio González Flores	2015-0335	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$174,589	\$146,409	\$146,409	\$146,409	\$146,409	\$146,409	\$146,409	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587300	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Oyamel, Colonia Roma, Delegación Josefina Vergara y Hernandez	2015-0334	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$111,476	\$99,561	\$99,561	\$99,561	\$99,561	\$99,561	\$99,561	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587312	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Oyamel, Colonia Roma, Delegación Josefina Vergara y Hernandez	2015-0333	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$141,015	\$135,986	\$135,986	\$135,986	\$135,986	\$135,986	\$135,986	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA FECHA DEL 9 DE FEBRERO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587322	Construcción De Arcochecho En Escuela Primaria Francisco J. Madero, Comunidad La Versoñilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2015-0341	Querétaro	Querétaro	La Versoñilla Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$1,096,053	\$927,370	\$927,370	\$927,370	\$927,370	\$927,370	\$927,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON FECHA DEL 11 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587327	Cambio De Cancelería En Jardín De Niños "Ternán", San Pedro Mártir, Delegación Felipe Osores Sotomayor	2015-0332	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$103,899	\$99,039	\$99,039	\$99,039	\$99,039	\$99,039	\$99,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON FECHA DEL 11 DE MARZO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587353	Construcción De Arcochecho En Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva El Pórtico, La Solana Trojes, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2015-0350	Querétaro	Querétaro	La Solana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$962,005	\$961,705	\$961,705	\$961,705	\$961,705	\$961,705	\$961,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON FECHA DEL 23 DE FEBRERO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587360	Construcción De Arcochecho Plaza Cívica De La Esc. Prim. Francisco Villa, El Pie, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0347	Querétaro	Querétaro	El Pie	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$841,996	\$841,996	\$841,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SE ENCUENTRA REVISANDO LAS ESTIMACIONES PARA PODER CONTRATISTA PARA FORJALAS INGRESAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CUBRIR LOS PAGOS PENDIENTES AL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587372	Construcción De Arcochecho En Plaza Cívica Del J.N. Nuestra Esperanza, Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0360	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$768,576	\$768,576	\$768,576	\$572,680	\$572,680	\$572,680	\$572,680	74.51	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587381	Construcción De Techumbre Tipo Arcochecho En Telesecundaria Emiliano Zapata, Puerto de Aguirre, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2015-0359	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$1,128,812	\$1,128,812	\$1,128,812	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE AGUDUAN AL CONTRATISTA PARA FORJALAS INGRESAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LIBERAR LOS PAGOS PENDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587388	Construcción De Techumbre Tipo Arcochecho En Telesecundaria Josefina Vergara, El Salitre, Delegación Epigmenio González Flores	2015-0365	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$957,254	\$757,254	\$757,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE AGUDUAN AL CONTRATISTA PARA PODER INGRESARLAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LIBERAR LOS PAGOS PENDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 72

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance	Anusance
QUE15150400587397	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Y Privada San Juan Bosco, Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0371	Queretaro	Queretaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$502,775	\$502,775	\$502,775	\$275,936	\$275,936	\$275,936	\$275,936	54.88	\$0	Luminaria	500	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE15150400587852	Urbanización De Las Calles, Cuapras Y El Batán, Colonia Masantiales Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez	2015-0323	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,760,560	\$3,760,560	\$3,760,560	\$3,760,560	\$3,760,560	\$3,760,560	\$3,760,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERETARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERETARO CON FECHA DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587869	Urbanización De Las Calles Cuatro Cienegas Y La Ollaga, Colonia Masantiales Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez	2015-0362	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,491,236	\$1,491,236	\$1,491,236	\$1,491,236	\$1,491,236	\$1,491,236	\$1,491,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERETARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERETARO CON FECHA DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587889	Equipamiento De La Habitación Del Cdc Del Tepetate, Colonia El Tepetate, Delegación Centro Histórico	2015-0372	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,640	\$228,640	\$228,640	\$228,640	\$228,640	\$228,640	\$228,640	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERETARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERETARO CON FECHA DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591056	Adquisición De Computadoras De Escritorio	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73,920	\$69,183	\$69,183	\$69,183	\$69,183	\$69,183	\$69,183	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERETARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERETARO CON FECHA DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA HABITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591060	Adquisición De Proyectoras	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,480	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	\$18,200	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2015, PERO SE ENCONTRABA PENDIENTE DE EFECTUARSE LA ULTIMA MINISTRACION POR PARTE DE SEDATU (DELEGACION QUERETARO), QUEDANDO ESTA EFECTIVAMENTE DEPOSITADA AL MUNICIPIO DE QUERETARO CON FECHA DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016, EN ESTA MISMA FECHA FUERON LIBERADOS LOS ADEUDOS PENDIENTES POR CUBRIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA HABITAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.