

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución o Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE15190 10049605 9	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0219	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$511,906	\$493,518	\$493,518	\$493,518	\$493,518	\$493,518	\$493,518	100.00	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro:
QUE15170 20088573 5	Calle Madero De Guerrero A Allende	2017-0097	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,486,929	\$3,486,929	\$3,486,927	\$3,459,355	\$3,459,242	\$3,459,242	\$3,459,242	99.21	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
QUE16160 20065408 1	Construcción De Comedor Escolar En La Tv-Sec. Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jáuregui	13280	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$279,980	\$1,606,224	\$1,606,224	\$1,606,224	\$1,606,224	\$1,606,224	\$1,605,406	100.00	\$0	Obra		100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE16160 20068414 3	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Epiménio González Flores	2264353	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura Y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR \$ 141,913,566.79 1SM RAMO 23 PROY DES REG 16-2 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
QUE16160 20070508 6	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Puerto De San Carlos Y Puerto Las Rosas, Localidad Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jáuregui.	2016-0277	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,400,000	\$64,066	\$64,066	\$64,066	\$64,066	\$64,066	\$64,066	100.00	\$0	Metros lineales	1,700	0.00	100.00	Obra terminada, sin embargo la plataforma no permite concluir el proyecto.
QUE16160 20072673 4	Gastos Indirectos	82317	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,748,944	\$1,748,944	\$1,748,944	\$1,748,944	87.45	\$0	Otros		100.00	100.00	Obra terminada, sin embargo la plataforma no permite concluir el proyecto.
QUE16160 30078681 9	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Las Calles Cuauhtémoc, Porfirio Díaz, Francisco Villa Y Hernán Cortes	2016-0213	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,842,866	\$1,252,686	\$1,252,686	\$1,252,686	\$1,252,686	\$1,252,686	\$1,252,686	100.00	\$0	Metros lineales	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE16160 30078862 3	Construcción De Colector Sanitario Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad La Gotera - 203747	203747	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,855,291	\$9,458,708	\$9,458,708	\$9,458,708	\$9,458,708	\$9,458,708	\$9,458,708	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Obra terminada, sin embargo la plataforma no permite concluir el proyecto.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE16160 40074575 9	Construcción Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro, Campus Norte	2016-00970	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M QRO	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$46,846,729	\$46,846,729	\$46,846,729	\$46,832,477	\$46,832,477	\$46,832,477	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
QUE16160 40081771 5	Restauración Y Acondicionamiento De La Capilla De Maximiliano De Hababurgo (2da Etapa), (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0250	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$995,698	\$999,990	\$999,990	\$918,948	\$918,948	\$918,948	\$918,948	91.90	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE16170 10084120 9	Restauración De Arte Sacro En El Templo De Santa Clara De Ases, (Zmhq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2017-0019	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		48-Cultura	Secretaria de Obras Publicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,599,995	\$5,247,853	\$5,247,853	\$5,247,787	\$5,247,787	\$5,247,787	\$5,237,457	100.00	\$0	Otros	750,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 10083424 4	Construcción De Arcotecho En Bachillerato Cobaq Plantel No. 17 Constitución De 1917	2016-00660c1	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PFAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$624,025	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
QUE17170 10085333 0	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Naciones Unidas/Libertadores De América, El Salitre Delegación Epigmenio González 5002713	8.1	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,690,597	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,639,796	\$1,639,506	\$1,639,506	\$1,639,506	98.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QUE17170 10085333 1	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José Magdaleno Ocampo / Juan Rulfo, Comunidad De Jofrito, Delegación Santa Rosa Jáuregui 4993757	8.2	Querétaro	Querétaro	Jofrito	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,415,571	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,335,358	\$1,316,927	\$1,316,927	\$1,278,269	94.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 10085333 2	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José María Truchuelo, Colonia La Piedad, Delegación Centro Historico 4993823	8.3	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,617,796	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,486,190	\$1,333,836	\$1,333,836	\$1,333,836	83.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 10085333 3	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Constitución/ Francisco I. Madero. 4993949	8.4	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$606,673	\$600,000	\$600,000	\$456,135	\$456,115	\$456,115	\$452,978	76.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE17170 10085333 4	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Niños Heroes. 5002647	8.5	Querétaro	Querétaro	Corea	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,617,796	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,574,431	\$1,573,639	\$1,573,639	\$1,573,639	98.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 10085333 5	Rehabilitación De Plaza Cívica, Reubicación De Instalaciones Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez. 5002581	8.6	Querétaro	Querétaro	La Joya	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,051,567	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,035,249	\$1,009,354	\$1,009,354	\$993,036	97.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 20088225 1	Construcción De Techumbre En Primaria José Ma. Morelos Y Pavón.	2017-00473	Querétaro	Querétaro	Jofre	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$667,455	\$638,372	\$638,372	\$638,372	\$638,372	\$638,372	\$638,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.	
QUE17170 20088226 9	Construcción De Cubierta Tipo Arcotecho En Preescolar Temehtiani / Agustín Aguilar.	2017-00481	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$913,648	\$913,172	\$913,172	\$913,172	\$913,172	\$913,172	\$913,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.	
QUE17170 20088231 0	Construcción De Arcotecho En Primaria Mariano Escobedo, Comunidad La Barreta, Delegación Santa Rosa Jáuregui.	2017-00523	Querétaro	Querétaro	La Barreta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,340,556	\$1,335,421	\$1,335,421	\$1,335,421	\$1,335,421	\$1,335,421	\$1,335,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.	
QUE17170 20088232 6	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Preescolar Mahatma Gandhi, Lomas De San Pedro Peñuelas, Delegación Epigmenio González.	2017-00527	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,319,581	\$1,268,510	\$1,268,510	\$1,268,510	\$1,268,510	\$1,268,510	\$1,268,510	\$1,268,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
QUE17170 20088234 1	Construcción De Techumbre En Conalep, Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Félix Osoreo Soto Mayor.	2017-00528	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,891,352	\$1,755,459	\$1,755,459	\$1,755,459	\$1,755,459	\$1,755,459	\$1,755,459	\$1,755,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
QUE17170 20088235 4	Construcción De Arcotecho En Secundaria Las Américas, Colonia Las Américas, Delegación Epigmenio González.	2017-00529	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,855,321	\$1,828,161	\$1,828,161	\$1,828,161	\$1,828,161	\$1,828,161	\$1,828,161	\$1,828,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170 20088237 3	Construcción De Techumbre En Preescolar "Jose A. Bustamante", Colonia San Javier, Delegación Centro Histórico.	2017-00530	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,128,488	\$928,777	\$928,777	\$928,777	\$928,777	\$928,777	\$928,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
QUE17170 20088691 8	Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$857,225	\$757,539	\$757,539	\$503,601	\$503,601	\$503,601	\$503,601	66.48	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QUE17170 20088692 0	Adquisición De Vehiculos Y Equipo Terrestre	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,550,000	\$19,338,786	\$19,338,786	\$19,331,886	\$19,331,886	\$19,331,886	\$19,331,886	99.96	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL DE LOS VEHICULOS. / Fisica: / Registro:
QUE17170 20088692 2	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,254,600	\$6,177,520	\$6,177,520	\$6,165,792	\$6,165,792	\$6,165,792	\$6,165,792	99.81	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL. / Fisica: / Registro:
QUE17170 20088692 4	Licencias Informáticas E Intelectuales	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$101,350	\$94,743	\$94,743	\$94,743	\$94,743	\$94,743	\$94,743	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL. / Fisica: / Registro:
QUE17170 20088716 1	Contrucción De Subcomandancia De Entrenamiento Y Desarrollo Policial	2017-0185	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública			4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,200,013	\$7,200,013	\$7,200,013	\$7,190,612	\$7,190,612	\$7,190,612	\$7,190,612	99.87	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL / Fisica: / Registro:
QUE17170 20090468 7	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Preescolar Gandhi, Villas De Guadalupe, Delegación Félix Osores Sotomayor.	2017-00545	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P. M. QUERÉTARO	Educación	En Ejecución	2017	\$826,566	\$755,658	\$755,658	\$755,658	\$755,658	\$755,658	\$755,658	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.
QUE17170 20095397 5	Construcción De Ascotecho En Plaza Cívica En Primaria Alfredo V. Bonfil, Cerro Colorado, Delegación Santa Rosa Jáuregui.	2017-00534	Querétaro	Querétaro	Cerro Colorado (El Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2017	\$912,663	\$912,277	\$912,277	\$912,277	\$912,277	\$912,277	\$912,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Información capturada por el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170 40101392 8	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Puerto San Carlos Y Puerto Las Rosas Segunda Etapa - 320951	320951	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$586,808	\$586,795	\$586,795	\$586,795	\$586,795	\$586,795	\$294,409	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101392 9	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Puerto San Carlos E Instalación De Válvula En Calle Puerto Las Rosas En Puerto De Aguirre S R J - 214680	214680	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$219,983	\$219,982	\$219,982	\$219,982	\$219,982	\$219,982	\$219,413	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101393 0	Construcción De Centro De Salud En Zona Menchaca Col San Felipe Delegación Epigmenio Gonzalez Flores Proyecto Integral - 213534	213534	Querétaro	Querétaro	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Salud	En Ejecución	2017	\$38,847,564	\$38,847,564	\$38,847,564	\$38,847,564	\$38,847,564	\$38,847,564	\$31,078,123	100.00	\$0	Otros	46,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101393 1	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Líneas De Distribución - 336074	336074	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,215	\$1,109,124	\$138,215	\$1,109,124	\$1,109,124	\$1,109,124	\$442,802	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101393 2	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Comunidad De San Miguelito - 214347	214347	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,884,987	\$3,884,983	\$3,884,983	\$3,884,983	\$3,884,983	\$3,884,983	\$3,884,983	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101393 3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hacienda El Tránsito En Zona Lateral De La Comunidad - 214343	214343	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,667	\$1,740,671	\$1,740,671	\$1,740,671	\$1,740,671	\$1,740,671	\$1,659,967	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101393 4	Sistema De Saneamiento Integral Comunidad De San Miguelito Proyecto Integral - 214247	214247	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,380,050	\$12,380,050	\$12,380,050	\$12,380,050	\$12,380,050	\$12,380,050	\$12,367,243	100.00	\$0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101393 5	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Zona Baja De La Comunidad De San Miguelito Delegación Santa Rosa Jauregui - 213565	213565	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,449,330	\$4,449,326	\$4,449,326	\$4,449,326	\$4,449,326	\$4,449,326	\$2,081,949	100.00	\$0	Metros lineales	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE17170 40101393 6	Ampliación De Red De Agua Potable En Un Tramo De La Calle Hacienda Llano De La Rochera De La Comunidad San Miguelito Deleg Sta Rosa Jauregui - 213570	213570	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$208,789	\$169,404	\$169,404	\$169,404	\$169,404	\$169,404	\$83,516	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101393 7	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Zona Alta De La Comunidad De San Miguelito Delegación Santa Rosa Jauregui - 213552	213552	Querétaro	Querétaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,961,953	\$5,961,917	\$5,961,917	\$5,961,917	\$5,961,917	\$5,961,917	\$3,653,292	100.00	\$0	Metros lineales	665	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101574 7	Urbanización De La Calle Jardín De La Bendición Entre Calle San Lucas Y Melchor Ocampo Colinas De Santa Cruz Segunda Secc Del Felix Osores - 214294	214294	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$970,562	\$902,175	\$902,175	\$780,095	\$780,095	\$780,095	\$780,095	86.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101574 8	Urbanización Banquetas Y Guarniciones En Las Calles Jardín De La Paz Y Jardín De La Ucción Col Colinas De Santa Cruz III Secc Felix Osores - 214529	214529	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,384,275	\$1,384,275	\$1,384,275	\$1,384,275	\$555,310	\$555,310	\$555,310	40.12	\$0	Otros	60	100.00	40.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101574 9	Empedrado Ahogado Con Morte Calles S Antonio S Miguel Sta Isabel Jardín De La Unión Y S Luis Col Colinas De Sta Cruz III Secc Felix Osores - 214488	214488	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,473,593	\$2,473,593	\$2,473,593	\$2,473,593	\$2,473,593	\$2,473,593	\$2,473,593	\$2,473,593	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101576 9	Empedrado Ahogado Con Morte Guarniciones Y Banquetas En La Calle Diez - 214298	214298	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,524,170	\$1,524,170	\$1,524,170	\$1,524,170	\$1,524,170	\$1,524,170	\$1,524,170	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101577 0	Urbanización De La Calle Once Colonia La Condessa Delegación Epigmenio Gonzalez - 214618	214618	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,528	\$24,831	\$24,831	\$24,831	\$24,831	\$24,831	\$24,831	\$24,831	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40101577 1	Construcción De Cubierta Tipo Techumbre En Primaria Joséfa Ortiz De Domínguez - 320836	320836	Querétaro	Querétaro	La Estancia de Palo Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2017	\$931,985	\$931,579	\$931,579	\$931,579	\$931,579	\$931,579	\$931,579	\$0	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QUE17170 40101577 2	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De La Gotera Delegación Santa Rosa Jauregui - 213540	213540	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,629,802	\$7,629,802	\$7,629,802	\$7,629,802	\$7,629,802	\$7,629,802	\$7,624,439	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101577 3	Alcantarilla En Comunidad De Versolilla - 214244	214244	Querétaro	Querétaro	La Versolilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$388,743	\$388,743	\$388,743	\$388,743	\$388,743	\$388,743	\$388,743	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40101577 4	Urbanización En Calle Mexico A Base De Asfalto Sobre Empedrado En La Comunidad De La Versolilla - 214681	214681	Querétaro	Querétaro	La Versolilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,389,738	\$6,338,656	\$6,338,656	\$6,338,656	\$6,338,656	\$6,338,656	\$6,338,656	\$6,338,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:
QUE17170 40104848 4	Conservación De Exteriores E Interiores Del Templo Expiatorio De Carmelitas (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico	2017-0278	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,165,362	\$1,165,362	\$1,165,362	\$1,112,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
QUE17170 40104848 8	Conservación De Exteriores En El Templo Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe (La Congregación) E Intervenciones Del Anexo Parroquial (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico.	2017-0287	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,183,266	\$2,183,266	\$2,183,266	\$2,077,418	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40104849 1	Conservación De Exteriores En El Templo De San Sebastián (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico	2017-0289	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,220,907	\$2,220,907	\$2,220,907	\$2,155,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA APENAS INICIO / Registro:	
QUE17170 40104849 2	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Conservación De Exteriores Y Restauración De Interiores En El Templo De Santo Domingo De Guzmán (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico	2017-0288	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,425,645	\$9,425,645	\$9,425,645	\$9,144,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro:	
QUE17170 40104882 1	Kit De Iluminación	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$92,800	\$95,000	\$95,000	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	97.68	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO TOTAL DE KITS / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LAMPARAS. / Registro:	
QUE17170 40104882 3	Caninos	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios		U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$571,495	\$571,495	\$0	\$571,495	\$571,495	\$571,495	\$571,495	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE ANIMALES / Fisica: / Registro:	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Beneficiarios	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual

C.P. RUBÉN GERARDO ÁLVAREZ LACUMA  
**SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO**