

Total: 273

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
QRE13150400589034	Re-Estructuración y Pavimentación de la Calle Independencia De La Calle Morelos A La Escuela Telesecundaria "Rosa de Briones", En La Colonia Sta. María Magdalena, En El Municipio De Querétaro	2015-0358	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$709,107	\$1,875,250	\$1,875,250	\$1,875,250	\$1,875,250	\$1,875,250	\$1,875,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: se movió a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE13150400589061	Red de Alumbrado Público Para La Calle Independencia En La Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0352	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$324,918	\$294,553	\$294,553	\$294,553	\$294,553	\$294,553	\$294,553	100.00	\$0	Luminaria	650	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida en el segundo semestre del ejercicio 2016 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 / Registro: se movió a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100495493	Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Correidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0107	Querétaro	Querétaro	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$324,996	\$320,234	\$320,234	\$210,712	\$210,712	\$210,712	\$210,712	65.80	\$0	Luminaria	450	0.00	100.00	Financiera: esta pendiente liberación por parte de CRE / Física: / Registro: se movió a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100495945	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Génesis, Galaxia Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores	2015-0156	Querétaro	Querétaro	Colonia Proyección 2000	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,286,532	\$2,047,319	\$2,047,319	\$2,047,319	\$2,047,319	\$2,047,319	\$2,047,319	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100495947	Introducción De Red De Agua Potable En Calles Génesis, Galaxia Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores	2015-0157	Querétaro	Querétaro	Colonia Proyección 2000	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$892,048	\$601,546	\$601,546	\$601,546	\$601,546	\$601,546	\$601,546	100.00	\$0	Metros lineales	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100496040	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelco, Tulyehualco, Itzapalapa, Tlaxiaco, Coyacahu, Texcoco, Astiaco, Cuicatlan E Itzacchual, Colonia Tenochtitlan, Deleg. Pop	2015-0181	Querétaro	Querétaro	Colonia Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,863,789	\$4,853,953	\$4,853,953	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	\$2,783,111	57.34	\$0	Metros lineales	640	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100496059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0219	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$511,906	\$493,518	\$493,518	\$287,243	\$287,243	\$287,243	\$287,243	58.20	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100498559	Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2, 3 y 4, Colonia Fracción Elida El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0262	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,229,493	\$1,101,312	\$1,101,312	\$1,101,312	\$1,101,312	\$1,101,312	\$1,101,312	100.00	\$0	Luminaria	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100498562	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jauregui	2015-0272	Querétaro	Querétaro	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,840,000	\$5,835,607	\$5,835,607	\$4,666,680	\$4,666,680	\$4,666,680	\$4,666,680	79.97	\$0	Otros	1,554	0.00	92.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE15150100498581	Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Píntones	2015-00741	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$8,228,529	\$8,228,529	\$8,228,529	\$8,167,591	\$8,167,591	\$8,167,591	\$8,167,591	99.26	\$0	Metros Cuadrados	2,120	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498583	Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz	2015-00742	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$26,831,078	\$26,831,078	\$26,831,078	\$26,771,154	\$26,747,224	\$26,747,224	\$26,747,224	99.69	\$0	Metros Cuadrados	5,880	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498684	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Comunidad Mompaní A Comunidad Tlacote El Alto	2015-00857	Querétaro	Querétaro	Tlacote el Alto	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$3,110,627	\$3,179,465	\$3,179,465	\$3,109,305	\$1,888,121	\$1,888,121	\$1,888,121	59.38	\$0	Metros Cuadrados	2,095	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498685	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Santa Rosa Jauregui A Localidad Pie De Gallo 0 000 Al 5 200	2015-00858	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$2,551,179	\$2,764,353	\$2,764,353	\$2,512,414	\$2,456,182	\$2,456,182	\$2,456,182	88.85	\$0	Metros Cuadrados	3,089	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498687	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Monja A Localidad La Barreta	2015-00860	Querétaro	Querétaro	La Monja	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$2,164,635	\$2,163,246	\$2,163,246	\$2,163,246	\$1,673,268	\$1,673,268	\$1,673,268	77.35	\$0	Metros Cuadrados	1,159	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498688	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Libramiento Sur-Fuente A Comunidad Mompaní	2015-00861	Querétaro	Querétaro	Mompaní	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$789,055	\$788,834	\$788,834	\$788,834	\$748,446	\$748,446	\$748,446	94.88	\$0	Metros Cuadrados	2,059	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498692	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera	2015-00933	Querétaro	Querétaro	La Carbonera	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$919,729	\$881,247	\$881,247	\$881,247	\$830,387	\$830,387	\$830,387	94.23	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498693	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad Tinaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 000	2015-00934	Querétaro	Querétaro	La Tinaja de la Estancia	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$2,885,423	\$2,884,751	\$2,884,751	\$2,884,751	\$2,452,024	\$2,452,024	\$2,452,024	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1,069	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498694	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 800	2015-00935	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$1,697,812	\$1,656,240	\$1,656,240	\$1,656,240	\$1,076,703	\$1,076,703	\$1,076,703	65.01	\$0	Metros Cuadrados	1,644	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498696	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro	2015-00937	Querétaro	Querétaro	Montenegro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. QRO.	En Ejecución	2015	\$4,160,235	\$4,062,697	\$4,062,697	\$4,062,697	\$4,058,262	\$4,058,262	\$4,058,262	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,870	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 273

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QRE15150100498699	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes	2015-00940	Querétaro	Querétaro	La Solana	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,679,997	\$1,676,309	\$1,676,309	\$1,676,309	\$1,664,576	\$1,664,576	\$1,664,576	99.30	\$0	Metros Cuadrados	3,571	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,583.54 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498701	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 37 A Localidad La Gotera	2015-00942	Querétaro	Querétaro	La Gotera	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,273,886	\$5,243,379	\$5,243,379	\$5,243,379	\$4,985,809	\$4,985,809	\$4,985,809	95.09	\$0	Metros Cuadrados	1,729	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 183,150,583.54 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498738	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Querétaro; En La Lateral De Av. 5 De Febrero Cpo. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrilillo A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo	2015-01052	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,034,517	\$4,034,517	\$4,034,517	\$3,992,705	\$3,846,170	\$3,846,170	\$3,846,170	95.33	\$0	Metros Cuadrados	230,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498739	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Av. Santa Mónica De Av. San Diego A Calle Agüero, Colonia Santa Mónica	2015-01053	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,137,100	\$1,101,643	\$1,030,234	\$1,030,234	\$1,030,234	90.60	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498740	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto	2015-01054	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,715,397	\$1,715,397	\$1,715,397	\$1,615,078	\$1,204,191	\$1,204,191	\$1,204,191	70.20	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498741	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Portal De Saramiego De Av. Belen A Santiago De Av. 10 De Mayo, Colonias Lomas De San Fedrito Peñuelas (Sec. Portales) Y Jardines De Santiago	2015-01055	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,006,171	\$2,006,171	\$2,006,171	\$1,986,772	\$1,471,112	\$1,471,112	\$1,471,112	73.33	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498742	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Horeb De Frol. Bernardo Quintana A Monte Añas Y En Privada Monte Horeb, Colonia La Loma	2015-01056	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,336,680	\$1,336,680	\$1,336,680	\$1,333,652	\$1,142,665	\$1,142,665	\$1,142,665	85.49	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498743	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Carpetos De Monte Añas A Choles, Colonias La Loma Y Cerrito Colorado	2015-01057	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$904,445	\$904,445	\$904,445	\$874,301	\$734,287	\$734,287	\$734,287	81.19	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498744	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Añas De Frol. Bernardo Quintana A Maricó De Tibesti, Colonia La Loma	2015-01058	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,525,567	\$3,525,567	\$3,525,567	\$3,518,939	\$3,345,014	\$3,345,014	\$3,345,014	94.88	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498745	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Maricó De Tibesti De Monte Parnaso A José Tejada, Colonia La Loma	2015-01059	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$879,408	\$879,408	\$879,408	\$877,815	\$730,285	\$730,285	\$730,285	83.04	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498746	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Hilario Frías Y Soto De Frol. Pino Suárez A Av. Frol. Saragorza, Colonia Enseno	2015-01060	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,757,844	\$2,757,844	\$2,757,844	\$2,533,633	\$2,020,874	\$2,020,874	\$2,020,874	73.28	\$0	Metros Cuadrados	110,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498747	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Cerro Del Amorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Talcalázin, Colonia Las Americas	2015-01061	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$592,632	\$592,637	\$592,637	\$587,521	\$582,607	\$582,607	\$582,607	98.31	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150100498749	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Jardíneros De Av. Peñuelas A Av. Platan Y En Calle Campeones De Jardíneros A Alhambra, Colonia Peñuelas	2015-01080	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,110,234	\$1,110,234	\$1,110,234	\$839,183	\$650,220	\$650,220	\$650,220	58.57	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150200539938	Construcción De La Prasa El Salto, Colonia Santa Rosa Jauregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jauregui	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales Y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,978,000	\$21,499,506	\$8,055,639	\$8,055,639	\$7,180,265	36.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.19	Financiera: Se reintegraron los recursos no comprometidos / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QRE15150400586589	Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Fondo (Primer Etapa), Querétaro, Qro.	2015-01543	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales Y Económicas	P.M. QRO.	Deporte	En Ejecución	2015	\$37,130,550	\$37,000,000	\$37,000,000	\$34,331,609	\$14,281,553	\$14,281,553	\$14,281,553	38.60	\$0	Metros Cuadrados	50,400	0.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$ 37,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400586622	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En El Proyecto De Extensión Jofrito	2015-01569	Querétaro	Querétaro	Jofrito	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,129,327	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,056,989	\$1,042,448	\$1,042,448	\$1,042,448	90.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15150400587360	Construcción De Arcotecho Plaza Cívica De La Esc. Prim. Franciscas Villa, El Pie, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0347	Querétaro	Querétaro	El Pie	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$841,996	\$837,611	\$837,611	\$837,611	\$837,611	\$837,611	\$837,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBR CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE15150400587372	Construcción De Arcotecho En Plaza Cívica Del J.N. Nuestra Esperanza, Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0360	Querétaro	Querétaro	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$768,576	\$720,573	\$720,573	\$720,573	\$720,573	\$720,573	\$720,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBR CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE15150400587381	Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecundaria Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui	2015-0359	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$1,128,812	\$1,065,630	\$1,065,630	\$1,065,630	\$1,065,630	\$1,065,630	\$1,065,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBR CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR
QRE15150400587388	Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecundaria Josefa Vergara, El Salitre, Delegación Epiménio González Flores	2015-0365	Querétaro	Querétaro	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2015	\$957,254	\$876,714	\$876,714	\$876,714	\$876,714	\$876,714	\$876,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBR CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR

Total: 273

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE15150400587397	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Y Privada San Juan Bosco, Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0371	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santa María Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$502,775	\$430,745	\$430,745	\$430,745	\$430,745	\$430,745	\$430,745	100.00	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA COMPLETADA DE MANERA VALIDADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE15160200643286	Construcción De Techumbre En Secundaria Técnica 9 Organización De Naciones Unidas	2016-00498	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,370,079	\$1,370,079	\$1,370,079	\$1,370,079	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	585	0.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160200643294	Construcción De Techumbre En Secundaria General 4 Benito Juárez	2016-00499	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,713,999	\$1,713,999	\$1,713,999	\$1,713,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160200643298	Construcción De Techumbre En Primaria Héroe De Nacoaral / Héroe De Nacoaral En La Colonia Los Alcañafes	2016-00500	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,552	\$1,198,552	\$1,198,552	\$1,198,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	778	0.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160200643303	Construcción De Techumbre En Prim. Miguel De Cervantes / Mezahualcoyotl	2016-00501	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,233,597	\$1,233,597	\$1,233,597	\$1,233,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE15160200643305	Construcción De Acrotocho En Píssa Cívica De Escuela Primaria Esquivel Montes Ledesma / José Vasconcelos, Colonia Hacienda Santa Rosa	2016-00502	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,237,358	\$1,237,358	\$1,237,358	\$1,237,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	0.00	Financiera / SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE16160100622892	Ampliación De Red De Agua Potable - 511	511	Quetzaltenango	Quetzaltenango	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$124,927	\$124,927	\$116,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100623434	Ampliación De Red De Agua Potable - 1685	1685	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,000	\$293,000	\$279,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100623447	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 2643	2643	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Cerro Colorado (El Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,132,678	\$2,132,678	\$2,096,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100623677	Mejoramiento De Aula En Primaria Benito Juárez/ Margarita Maza - 1969	1969	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$294,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	604	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100624007	Construcción De Barda En Primaria Alfredo V Bonfil - 1853	1853	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Cerro Colorado (El Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$285,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	84	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100624159	Mejoramiento De Aulas En Primaria 450 Aniversario/ Carlos Singuena - 1864	1864	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santa Rosa Jauregui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$299,999	\$299,999	\$295,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	525	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100624169	Urbanización De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Incluye Querciones Y Banquetas. - 1634	1634	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,135,854	\$1,135,854	\$1,022,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100626733	Adquisición De Herramientas Y Equipo De Computo	-	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad Pública Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,208,425	\$6,600,425	\$6,328,214	\$6,328,214	\$2,463,199	\$122,862	\$122,862	1.86	\$0	Piezas	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QRE16160100629518	Mejoramiento De Barda Perimetral Y Ampliación De Baños En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla - 7720	7720	Quetzaltenango	Quetzaltenango	La Solana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$243,653	\$243,653	\$237,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	121	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100630333	Mejoramiento De Instalación Eléctrica 2a Etapa En Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 7689	7689	Quetzaltenango	Quetzaltenango	San Pedro Maritz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$349,974	\$349,974	\$314,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	467	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100630341	Ampliación De Red De Agua Potable - 6574	6574	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,842	\$113,842	\$109,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100630873	Urbanización De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Incluye Querciones Y Banquetas - 7700	7700	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$480,000	\$480,000	\$457,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100631151	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 6623	6623	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$215,133	\$215,133	\$207,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100631152	Mejoramiento De Aula En Preescolar - 6552	6552	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$239,665	\$239,665	\$234,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	102	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100631153	Introducción Red De Agua Potable Para Varias Calles De La Colonia - 7796	7796	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,355	\$325,355	\$318,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160100631401	Mejoramiento De Aulas En Unidad/Liberadores De America - 7580	7580	Quetzaltenango	Quetzaltenango	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016		\$199,993	\$199,993	\$197,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200649724	Compra De Imac 21.5 - 13327	13327	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DEL COPLADEM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Computadoras		100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QRE16160200654480	Capacitación - 13409	13409	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DEL COPLADEM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QRE16160200654481	Equipo De Computo - 13280	13280	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Santiago de Quetzaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Computadoras		100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 273

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QRE16160200665860	Compra De Impresoras A Color - 8005	8005	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAFS Municipal y de las Construcciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DEL COPLADEM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00		Equipamiento		100.00		Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
QRE16160200666169	Parque Lineal Luis Vega Y Montero	2016-0042	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,463,732	\$4,463,732	\$4,463,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666173	Parque Lineal Av. Constitución, Colonia San Pablo II, Delegación Epigmenio González Flores	2016-0060	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,889,000	\$9,889,000	\$9,889,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666174	Construcción De Pista Para Femeninas (Starboarding) En La Colonia Peñuelas, Delegación Epigmenio González Flores	2016-0056	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,141,450	\$4,141,450	\$4,141,450	\$4,039,670	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	11.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666176	Reconformación Y Ampliación De Calle En Av. De La Luz, Incluye Electrificación. Col. Colinas Del Poniente, Delegación Félix Osores Sotomayor	2016-0053	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666177	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Tlacoete El Alto, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2016-0057	Queretaro	Queretaro	Tlacoete el Alto	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$592,446	\$592,446	\$592,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666180	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En La Colonia San Pablo, Delegación Centro	2016-0052	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,056,373	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666181	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez En La Colonia Centro, Delegación Centro Histórico	2016-0048	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$932,456	\$932,456	\$932,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666191	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Colonia Centro, Delegación Centro	2016-0059	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$317,392	\$317,392	\$317,392	\$299,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666192	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Cerro De La Cruz, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0047	Queretaro	Queretaro	Cerro de la Cruz	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$723,164	\$723,164	\$723,164	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666194	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Comunidad De La Monja, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0045	Queretaro	Queretaro	La Monja	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666196	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Rafael Centuri De San Isidro El Alto, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2016-0050	Queretaro	Queretaro	San Isidro el Alto	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$999,941	\$999,941	\$999,941	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666199	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Andrés Balsevera Marín En Charape De Los Pelones, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0058	Queretaro	Queretaro	Charape de los Pelones	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$417,127	\$417,127	\$417,127	\$394,972	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666200	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Presidente Luis Echeverría Álvarez, San Pedro El Alto El Obraje, Delegación Epigmenio González	2016-0051	Queretaro	Queretaro	San Pedro el Alto (El Obraje)	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,064,899	\$1,064,899	\$1,064,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666203	Reconstrucción Asfáltico De Lateral Sur De Bernardo Quintana, De Av. 5 De Febrero Hasta La Intersección De La Autopista México-Querétaro, Municipio De Querétaro	2016-0064	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,169,350	\$8,169,350	\$8,169,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666207	Construcción De Cubierta En Eplanada De La Delegación Félix Osores Sotomayor, Colonia Cerrito Colorado, Delegación Félix Osores Sotomayor	2016-0054	Queretaro	Queretaro	Cerro Colorado (El Colorado)	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,032,423	\$1,032,423	\$1,032,423	\$832,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666210	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento Mediante Pavimento Asfáltico En Calle Damián Carmona Y Avenida Hércules, Municipio De Querétaro	2016-0065	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,714,200	\$7,714,200	\$7,714,200	\$6,369,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666216	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Colonia Bolaños, Delegación Cayetano	2016-0046	Queretaro	Queretaro	Ejido Bolaños	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,211,500	\$1,211,500	\$1,211,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666222	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Pípila En La Colonia Victoria Popular, Delegación Epigmenio González Flores	2016-0044	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,683	\$1,250,683	\$1,250,683	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666223	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Casa Blanca, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0043	Queretaro	Queretaro	Casa Blanca	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666228	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Mariano Escobedo En Estancia De La Rocha, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2016-0049	Queretaro	Queretaro	Estancia de la Rocha	Rural	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666231	Construcción De Cubierta En Eplanada De La Delegación Epigmenio González, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González	2016-0082	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios		Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,091,737	\$1,091,737	\$1,091,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE16160200666307	Adquisición De Computadoras Portátiles E Impresoras	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Convenios		S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE QUERÉTARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,880	\$24,880	\$24,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 273

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
QOE16160200666308	Adquisición De Proyectoras	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666309	Reconstrucción Y Consolidación De La Borda Norte, Que Delimita El Ex Convento De La Cruz	2016-0110	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,980	\$5,000,980	\$5,000,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666310	Intervención Para La Iluminación De Espacios Y Retablos Al Interior Y Exterior Del Templo De Santa Clara De Jesús, Colonia Centro Histórico	2016-0033	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,111,770	\$6,111,770	\$6,111,770	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666311	Adquisición De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$401,014	\$401,014	\$200,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666312	Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666313	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,664,675	\$8,664,675	\$4,332,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666314	Adquisición De Equipo De Defensa Y Seguridad (Armamento)	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$13,861,950	\$13,861,950	\$6,930,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QOE16160200666315	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,710,000	\$1,710,000	\$855,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.