

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE17170401048484	Conservación De Exteriores E Interiores Del Templo Expiatorio De Carmelitas (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico	2017-0278	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,165,362	\$1,165,362	\$1,165,362	\$1,112,035	\$333,610	\$333,610	\$333,610	28.63	\$0	Otros	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401048488	Conservación De Exteriores En El Templo Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe (La Congregación) E Intervenciones Del Anexo Parroquial (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico.	2017-0287	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,183,266	\$2,183,266	\$2,183,266	\$2,077,418	\$1,023,804	\$1,023,804	\$1,023,804	46.89	\$0	Otros	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170401048491	Conservación De Exteriores En El Templo De San Sebastián (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico	2017-0289	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,220,907	\$2,220,907	\$2,220,907	\$2,155,241	\$1,591,781	\$1,591,781	\$1,591,781	71.67	\$0	Otros	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE17170401048492	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Conservación De Exteriores Y Restauración De Interiores En El Templo De Santo Domingo De Guzmán (Zmhq) Delegación Municipal Centro Histórico	2017-0288	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	48-Cultura	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,425,645	\$9,425,645	\$9,425,645	\$9,144,950	\$4,505,260	\$4,505,260	\$4,505,260	47.80	\$0	Otros	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE18180101055829	Construcción De Cubierta Tipo Techumbre En El Preescolar Primavera, Estancia De La Rocheda, Delegación Santa Rosa Jáuregui	2018-00154	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2018	\$697,244	\$684,498	\$205,349	\$684,498	\$205,349	\$205,349	\$205,349	30.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101055834	Construcción De Techumbre En Preescolar Amado Nervo, Jurica Pueblo, Delegación Felix Coses Sotomayor.	2018-00155	Querétaro	Querétaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,172,703	\$1,147,134	\$389,318	\$1,147,134	\$344,140	\$344,140	\$344,140	30.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE18180101061413	Construcción De Alumbrado Público En El Camino De Acceso Desde El Puente Del Libramiento - 17141	17141	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,209,744	\$4,209,744	\$4,209,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,089	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061414	Construcción De Colector Sanitario Pie De Gallo - 17160	17160	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,922,761	\$8,922,761	\$8,922,761	\$8,922,761	\$4,015,242	\$4,015,242	\$3,922,938	45.00	\$0	Metros lineales	4,089	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE18180101061415	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Pie De Gallo Del Santa Rosa Jauregui - 17099	17099	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,874,969	\$13,874,969	\$2,541,534	\$13,874,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,089	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QUE18180101061416	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Pie De Gallo - 17285	17285	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$15,591,895	\$15,591,895	\$8,311,972	\$15,591,895	\$8,311,972	\$8,311,972	\$0	53.31	\$0	Otros	4,089	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180101061417	Construcción De Red De Agua Potable Pie De Gallo Del Santa Rosa Jauregui - 17001	17001	Querétaro	Querétaro	Pie de Gallo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,905,665	\$8,905,665	\$7,927,462	\$8,905,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,226	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
QUE18180101061520	Construcción De Sistema De Agua Potable Colinas De Santa Cruz II Sección - 17429	17429	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,314,007	\$10,314,007	\$3,093,140	\$10,314,007	\$3,093,140	\$3,093,140	\$3,026,477	29.99	\$0	Metros lineales	1,040	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE18180101061521	Construcción De Drenaje Sanitario Colinas De Santa Cruz II Seccion Delegacion Feliz Osores Sotomayor - 17331	17331	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,478,857	\$16,478,857	\$9,063,372	\$16,478,857	\$9,063,372	\$9,063,372	\$8,868,041	55.00	\$0	Metros lineales	1,040	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QUE18180101061522	Construcción De Colector Sanitario Colinas De Santa Cruz II Sección - 17491	17491	Querétaro	Querétaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,220,660	\$4,220,660	\$4,220,660	\$4,220,660	\$2,954,462	\$2,954,462	\$2,890,788	70.00	\$0	Metros lineales	1,040	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QUE18180101073415	Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información.	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,934,323	\$2,934,323	\$2,934,323	\$2,934,323	\$2,934,323	\$1,606,768	\$1,606,768	54.76	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE18180101073419	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre.	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$166,461	\$166,461	\$166,461	\$166,461	\$166,461	\$166,461	\$166,461	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.	
QUE18180101073423	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación.	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$46,679,784	\$46,679,784	\$46,679,784	\$46,679,784	\$46,679,784	\$46,679,784	\$46,679,784	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.	
QUE18180201110398	Construcción De Red De Alumbrado Publico En Camino De Acceso Y Que Comunica A Seis Comunidades De La Delegación Santa Rosa Jauregui - 18930	18930	Querétaro	Querétaro	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,434,129	\$6,304,287	\$4,912,413	\$255,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	519	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QUE18180201110399	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento A La Vivienda - 133711	133711	Querétaro	Querétaro	Puerto de Aguirre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,001	\$169,157	\$169,157	\$169,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QUE18180201132012	Pavimento De Empeдрado Asentado Y Junteado Con Mortero En Calle Prol Saragoza En Comunidad De Las Lajitas, Delegación Santa Rosa Jauregui.	2018-00719	Querétaro	Querétaro	Santa Rosa Jauregui	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. QRO.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$809,041	\$809,041	\$404,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QUE18180201137449	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,368,060	\$3,368,060	\$3,368,060	\$3,037,821	\$3,037,821	89.35	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
QUE18180201137498	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación Terminal Digital Portátil	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,707,583	\$2,707,583	\$2,707,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE18180201137518	Adquisición De Moto Equipada Como Patrulla	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$7,575,000	\$7,633,750	\$7,575,000	\$7,575,000	\$7,575,000	\$7,575,000	\$7,575,000	\$7,575,000	99.23	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EMVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE18180201137532	Adquisición De Pick Up Equipada Como Patrulla	-	Querétaro	Querétaro	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Seguridad	En Ejecución	2018	\$22,440,000	\$23,100,000	\$22,440,000	\$22,440,000	\$22,440,000	\$22,440,000	\$22,440,000	\$22,440,000	97.14	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EMVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.